

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 투자심사 대상사업

■ 우리 순창군에서 '23년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2023년 집행사업비	2024년	2025년 이후			
농촌유학거주시설 조성사업(적성면)	5,500		136	5,364		2024	2023	2
농촌유학거주시설 조성사업(적성면)	3,000			130	2,870	2025	2023	0
순창군 보훈회관 건립	2,572		548	85	1,939	2026	2022	21
실(SHIL)랜드 위케이션 거점공간조성사업	2,794		400	2,394	-	2024	2022	
순창군청 별관 건립사업	9,900		21	430	9,449	2026	2023	5
순창장류축제	1,050		1,050			2023	2023	100
제2차 강천산 대표 관광지육성사업	5,600	3,780	915	905		2024	2019	84
섬진강머거리관광 체험존조성	3,000	1,400	1,100	500		2024	2021	80
서부권체류형관광 레저시설사업	16,620		73	300	16,247	2030	2023	2
강천산힐링오솔길 조성사업	5,000		250	1,000	3,800	2025	2023	10
향토모델회사 육성사업	3,234		69	159	3,006	2025	2023	20
기업연계청년근로자 숙사조성사업	7,000		707	279	6,014	2025	2022	20
버스공영차고지 점사업	3,033		221	1,210	1,602	2025	2023	10
현포교위험교량 개설공사	4,000	414	1,439	1,761	386	2026	2022	50
경천·양지천수변 환경개선사업	15,500		872	1,865	12,763	2026	2023	30
복합임대주택 건립사업	4,789		747	4,042		2025	2022	35
강천산자연체험공 원조성사업	1,350	216	25	1,109		2024	2020	90
용굴산자연휴양 림조성사업	2,000		187	541	1,272	2025	2022	36
순창군순환형매립 시설청비조성사업	5,006	1,040	534	1,332	2,100	2025	2021	58
마이크로바이옴공 공임대형지식산업 센터건립	23,305		7,367	1,500	14,438	2026	2022	20
동부권발효식초육 성사업	6,490	5,468	400			2023	2018	100
장류기능성규명사 업	2,400		2,400			2023	2023	100
제8회순창군수배 전국유소년야구대 회	118		118			2023	2023	100
2023순창고추장배 전국유소년야구대 회	108		108			2023	2023	100
제7회순창강천산배 전국유소년야구대 회	110		110			2023	2023	100
유등근린생활형 다목적체육관건립	3,200			640	2,560	2025	2020	10
적성근린생활형 다목적체육관건립	3,122	587	818	1,716		2024	2020	70

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

－ 사업별로 별지 작성

사업명	농촌유학 거주시설 조성사업	담당자	행정과 양종혁(☎650-1241)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농촌유학을 통해서 지역교육과 문화의 중심지인 지역학교 활성화로 작은학교 폐교 및 지역소멸 위기를 극복하고 도시와 농촌의 상생발전 도모
- 농촌유학을 확대하기 위해 가족채류형 거주시설을 조성하여 농촌유학생들에게 안정적인 주거시설 제공 및 지속 가능한 순창 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 5. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 2개소(순창군 인계면 갑동리 12, 팔덕면 용산리 353-11)
- 규 모 : 단독주택(14동, 커뮤니티센터 1동), 다세대주택(4층, 8세대)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	—	136	5,364	—
시 도 비	1,500	—	26	1,474	—
시군구비	4,000	—	110	3,890	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- (‘24. 5.) 팔덕면 농촌유학 거주시설 조성사업 건축공사 착공
- (‘24. 7.) 인계면 농촌유학 거주시설 조성사업 건축공사 발주

☐ 향후계획

- (~ ‘24. 12.) 팔덕면 농촌유학 거주시설 조성사업 건축공사 준공
- (~ ‘24. 12.) 인계면 농촌유학 거주시설 조성사업 건축공사 착공 및 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 총사업비 당초 5,500,000천원 ⇒ 변경 5,797,626천원
- 사업규모(팔덕면) : 당초 12가구 ⇒ 변경 8가구

사업명	농촌유학 거주시설 조성사업(적성면)	담당자	행정과 양종혁(☎650-1241)
-----	---------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌유학을 통해서 지역교육과 문화의 중심지인 지역학교 활성화로 작은학교 폐교 및 지역소멸 위기를 극복하고 도시와 농촌의 상생발전 도모
- 농촌유학을 확대하기 위해 가족채류형 거주시설을 조성하여 농촌유학생들에게 안정적인 주거시설 제공 및 지속 가능한 순창 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2024. ~ 2025.
- 위 치 : 순창군 적성면 고원리 302-2
- 규 모 : 단독주택(듀얼플렉스, 복층형태, 8세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	—	—	130	2,870
시군구비	3,000	—	—	130	2,870

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- (‘24. 3.) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 설계용역 착수

□ 향후계획

- (~ ‘24. 9.) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 설계용역 완료
- (‘25. 1. ~ 12) 농촌유학 거주시설 조성사업(적성면) 건축공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모 : 당초 다세대주택 9세대 ⇒ 변경 단독주택(듀얼플렉스, 복층형태, 8세대)

사업명	순창군 보훈회관 건립	담당자	주민복지과 박보람(0650-1251)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 현재 순창군 보훈회관은 노후화(1984년 준공)되고 장소가 매우 협소하여 (54.54㎡) 열악한 상태로, 국가유공자 및 유족의 여가선용을 위한 공간, 단체 사무실 등 모든 보훈단체가 함께 사용이 가능한 회관 건립 필요

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2026년

○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 464-4번지 일원

○ 규 모 : 연면적 468.8㎡ (지상2층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,572		548	85	1,939
국 비	500				500
시 도 비	500				500
시군구비	1,572		548	85	939

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ ('22. 8.) 순창군 보훈회관 건립 사업 추진 계획 수립

○ ('22. 12.) 공유재산 관리계획, 지방재정투자심사 승인

○ ('23. 4.) 설계용역비 87백만원 1회 추경 편성

○ ('23. 8.) 건립 부지 매입 및 소유권 이전 완료(548백만원)

○ ('24. 3.) '25년도 국가보훈부 지방보훈회관 건립 사업계획 제출

○ ('24. 5.) 기본 및 실시설계용역 착수

○ ('24. 6.) 시설비 504백만원 1회 추경 추가 편성

☐ 향후계획

○ ('24. 11.) 설계용역 완료 및 기존 건축물 철거 공사 추진

○ ('25. 1.) 착공 예정

○ ('26. 1.) 준공 예정

☐ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명	쉴(SHIL)랜드 위케이션 거점공간 조성사업	담당자	건강장수와 정찬홍(☎650-1536)
-----	--------------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대도시 기업, 기관 등과 위케이션 이용 협약을 체결하여 평일·관광비수기에도 체류(생활)인구를 확보하여 지역경제 활력 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2024. (3년)
- 위 치 : 순창군 인계면 쌍암리 731-1번지 일원(건강장수과학특구 내)
- 규 모 : 공유오피스 공간 1동(50평형), 방갈로 3동(20평형 복층)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,794 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,794		400	2,394	
국 비					
시 도 비	1,200		1.6	1,196	
시군구비	894		398.4	1,198	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 53 %)

- ('22. 10.) 전북특별자치도 위케이션 거점공간 조성사업 공모 선정
- ('23. 9.) 공유오피스 및 팀 오피스 공간 방갈로 추가 조성 기본 및 실시설계용역
- ('23. 12.) 쉼(SHIL)랜드 위케이션 거점공간 조성사업 착공

☐ 향후계획

- ('24. 12.) 쉼(SHIL)랜드 위케이션 거점공간 조성사업 준공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	순창군청 별관 건립사업	담당자	재무과 이경섭(☎650-1396)		
-----	--------------	-----	-----------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 군청사의 협소한 사무공간으로 인한 업무환경 및 주민 불편 개선
- 효율적인 사무실 배치로 업무 효율성 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. ~ 2026.(4년)
- 위 치 : 전북특별자치도 순창군 순창읍 순화리 388번지 일원
- 규 모 : 순창군 별관청사 건립 1동

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,900	0	21	430	9,449
국 비					
시 도 비					
시군구비	9,900	0	21	430	9,449
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- ('22. 10.) 순창군청 별관 건립사업 추진계획 수립
- ('23. 3.) 지방재정투자심사, 공유재산 심의 완료
- ('23. 6.) 공공건축 사업계획 사전검토, 공공건축 심의위원회 기획 심의 완료
- ('23. 8.) 별관 건립사업 설계공모 완료
- ('24. 2.) 별관 건립사업 기본 및 실시설계용역 추진

☐ 향후계획

- ('24. 7.) 별관 건립사업 BF용역 추진
- ('25. 2. ~ '26. 10.) 별관 건립공사 추진

사업명	순창장류축제	담당자	문화관광과 최영남(☎063-653-1635)
-----	--------	-----	-----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 대한민국을 대표하는 축제로 도약하여 지역브랜드 이미지를 제고하고 지역 대표 산업인 장류의 매출 증대 및 인지도 향상을 도모하고자 함
- 축제 관광상품 개발로 지역관광과 연계하여 체험프로그램을 구축하여 체류형 관광 산업 기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 10. 13. ~ 10. 15.
- 위 치 : 순창발효테마파크 및 순창전통고추장민속마을 일원
- 규 모 : 체험 및 참여, 문화공연, 전시판매, 공식행사 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,050	-	1,050	-	-
국 비	30	-	30	-	-
시 도 비	70	-	70	-	-
시군구비	950	-	950	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 순창장류축제 기본계획 수립 : '23. 5.
- 순창장류축제 행사대행 용역사 계약 : '23. 6.
- 순창장류축제 세부추진계획 수립 : '23. 8.
- 축제장 기반시설(상하수도 및 전기시설, 몽골텐트) 설치 : '23. 9. ~ 10.
- 제18회 순창장류축제 개최 : '23. 10. 13. ~ 10. 15.

☐ 향후계획

- 제19회 순창장류축제 개최 : '24. 10. 11. ~ 10. 13.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	제2차 강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 정주호(☎650-1632)
-----	--------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원 및 수(水)체험센터(강천 힐링스파) 등이 순창 관광의 중심 역할을 할 수 있도록 정체성을 확립하여 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 팔덕면 청계리 강천산 군립공원 일원
- 규 모 : 23개사업
 - 강천산 자연체험공원 조성사업 등 관광기반사업 3건
 - 강천산 산책로 정비, 강천산 팸투어 실시 등 관광진흥 사업 20건

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,600	3,780	915	905	-
국 비			-	-	-
시 도 비	4,700	3,300	700	700	-
시군구비	900	480	215	205	-
지 방 채			-	-	-
민간자본			-	-	-
기 타			-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 84%)

- ('19. 8.) 제2차 강천산 대표관광지 육성사업 타당성 및 기본계획수립
- ('20. 1~12.) 강천산 트릭아트 공원 조성사업 등 관광기반 사업 1건,
강천산 산책로 정비 및 강천산 명소 이벤트 등 관광진흥사업 13건 추진
- ('21. 1~12.) 강천산 트릭아트 공원 조성사업 등 관광기반 사업 2건,
강천산 산책로 정비, 강천산 홍보물 제작 및 광고 등 관광진흥사업 13건 추진
- ('22. 1~12.) 강천산 자연체험공원 조성사업 관광기반 사업 1건,
강천산 산책로 정비 및 강천산 야간콘텐츠 및 경관개선 등 14건 추진
- ('23. 1~12.) 강천산 자연체험공원 조성사업 등 관광 기반사업 2건,
강천산 산책로 정비, 강천산 야간콘텐츠 및 경관개선 등 13건 추진

□ 향후계획

- ('24. 1~12.) 강천산 캐릭터랜드 마크 설치 관광 기반사업 1건,
강천산 산책로 정비 및 강천산 팸투어 실시 등 13건 추진

사업명	섬진강 먹거리 관광체험존 조성	담당자	문화관광과 오승택(☎650-1634)
-----	------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 관내 주요 관광 자원을 연계하는 관광인프라 구축으로 지역경제 활성화 및 체류형 관광객 유치 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2024
- 위 치 : 적성면 고원리
- 규 모 : 건축물 1동(456.33㎡), 주차장, 쉼터 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	1,400	1,100	500	
국 비					
시 도 비	1,500	100	1,000	400	
시군구비	1,500	1,300	100	100	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- ('20. 3.~9.) 기본계획 수립용역 추진
- ('21. 3.~ 22. 12.) 실시설계용역 추진
- ('22. 12.) 섬진강 먹거리 관광체험존 조성사업(1차분) 착공
- ('23. 4.) 관리계획 변경 승인(적성면 고원리 1130번지 일원)
- ('23. 5.~11.) 설계변경 용역 추진
- ('23. 10.) 건축허가 및 1차분 공사 재착공

□ 향후계획

- ('24. 7.) 섬진강 먹거리 관광체험존 조성사업(1차분) 준공
- ('24. 6.~12.) 관리 조례 제정
- ('25. 1.~'25. 7.) 섬진강 먹거리 관광체험존 조성사업(2차분) 추진
- ('25. 7.~8.) 사용허가 승인

사업명	서부권 체류형 관광레저시설 사업	담당자	문화관광과 정주호(☎650-1632)
-----	-------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 서부권 지역의 지리·지형적 자원을 활용하여 사계절 체류형 관광 레저시설 조성으로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2030(8년)
- 위 치 : 복흥면 대방리 일원
- 규 모 : 관광레저시설 15만㎡ 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 19,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	16,620	—	73	300	16,247
국 비		—	—	—	
시 도 비		—	—	—	
시군구비	16,620	—	73	300	16,247
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 2%)

- ('24. 2.) 사업 주민설명회 개최
- ('24. 3.) 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료

□ 향후계획

- ('24. 9.) 지방재정투자 재심사
- ('25. 1. ~ '26. 12.) 편입용지 토지매입
- ('26. 1. ~ '26. 12.) 실시설계 및 군계획시설(유원지) 인가
- ('27. 1. ~ '30. 12.) 연차별 사업 추진

사업명	강천산 힐링 오솔길 조성사업	담당자	문화관광과 오승택(☎650-1634)
-----	-----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원과 순창 강천힐링스파 등을 연계하는 관광인프라 구축 사업을 통해 체험·체류형 관광객 유치도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 산219-1, 구림면 금천리 산79일원
- 규 모 : 강천산 힐링 오솔길 2.3km, 쉼터 1식, 호정소 둘레길 1.5km, 쉼터 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	—	850	1,000	3,800
국 비	—	—	—	—	—
시 도 비	2,500	—	100	500	1,900
시군구비	2,500	—	100	500	1,900
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- (‘23. 2.~‘24. 2.) 강천산 힐링 오솔길 실시설계 용역 추진
- (‘23. 9.~ 11.) 사업계획 변경승인(팔덕제 → 팔덕제, 호정소)
- (‘23. 9.~‘24. 6.) 강천산 힐링 오솔길 소규모환경영향평가용역 추진
- (‘24. 5.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(1차분) 공사 착공

□ 향후계획

- (‘24. 5.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(1차분) 공사 준공
- (‘25. 1.~‘25. 12.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(2차분) 공사 추진

사업명	순창군 향토회관 리모델링사업	담당자	문화관광과 안두원(☎650-1626)		
-----	-----------------	-----	-------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후된 향토회관을 리모델링하여 각종 공연 및 다양한 문화행사 공간 제
공으로 군민문화 복지에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023년 ~ 2025년(3년)

○ 위 치 : 순창군 순창읍 장류로 407-11(향토회관)

○ 규 모 : 부지면적 6,530㎡, 건축면적 1,294㎡, 연면적 1,414㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황 안전진단용역

○ 총사업비 : 3,234백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,234	—	—	159	3,006
국 비		—	—	—	—
시 도 비		—	—	—	—
시군구비	3,234	—	69	159	3,006
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ (`23. 8.~`23. 8.) 리모델링에 따른 정밀 안전진단 용역 추진

○ (`23. 11.~`23. 12.) 리모델링 실시설계 제안 공모 및 심사 시행

○ (`24. 1.~`24. 7.) 향토회관 리모델링사업 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

○ (`25. 1.~`25. 12.) 향토회관 리모델링 사업 추진

사업명	기업연계 청년근로자 기숙사 조성사업	담당자	경제교통과 임현정(☎650-1323)
-----	------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 근로자들의 출퇴근에 따른 어려움 해소와 지역내 거주 유도 및 정착화를 통해 정주인구 증대 등 인구활력 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년 (4년)
- 위 치 : 순창군 순화리 663번지 일원
- 규 모 : 1동 4층, 연면적 1,800㎡(40실), 1실당 24㎡(약7.26평)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,000백만원(지방소멸기금)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,000	0	707	279	6,014
국 비	7,000	0	707	279	6,014
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('22. 11.) 공유재산관리계획 승인
- ('23. 3.) 건축기획용역 발주
- ('23. 10.) 공공건축심의 사전검토 요청(공간건축연구원)
- ('23. 10.) 사업예정부지 감정평가 및 매입 완료
- ('24. 5.) 기본 및 실시설계 진행중

☐ 향후계획

- ('25. 1.) 기본 및 실시설계 완료
- ('25. 2.) 공사 착공 예정

사업명	버스공영차고지 조성사업	담당자	경제교통과 김민수(☎650-1348)		
-----	--------------	-----	-------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군 버스 노선체계의 비효율적인 부분의 개선 및 합리적 조정으로 운송원가 절감 및 군민 교통서비스 개선을 위해 순창과 임실간 노선분리 필요성 증대
- 노선분리에 따른 버스운행의 증가로 버스 공영차고지 조성 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2025년(3년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 226-1번지 일원
- 규 모 : 관리동 132㎡, 정비소 99㎡, 세차장, 주차장 및 기타시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,033백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계		—	221	1,210	1,602
국 비		—	100	560	0
시 도 비					
시군구비		—	121	650	1,602
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23. 2.) 토지매입(사유지 2필지), 국유지 용도폐지 신청
- ('23. 5.) 국유지 분할측량 및 매입 신청(2필지) 순창군→자산관리공사
- ('23. 8.) 대체구거 협의 추진(농어촌공사)
- ('23. 9.) 국유지 매입 완료(2필지), 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- ('24. 8.) 도 원가심사 및 실시설계용역 완료 예정
- ('24. 9.) 공사 착공
- ('25. 6.) 공사 준공

사업명	현포교 위험교량 재가설 공사	담당자	건설과 김다미(☎650-1826)
-----	-----------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 동계 소재지를 연결하는 중요한 교량으로 차량 통행이 많으나 시설물 정밀 안전점검 결과 E등급 재난위험시설로 진단되어 재가설 필요

□ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 2025. 6.
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리
- 규 모 : 위험교량 재가설 1식(L=32m, B=9.0m), 하천개수 L=325m, 진입도로 개설 L=300m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	414	1,439	1,761	386
국 비	1,000	327	673	—	—
시 도 비	1,000	87	152	761	—
시군구비	2,000	—	614	1,000	386
지 방 채		—	—	—	—
민간자본		—	—	—	—
기 타		—	—	—	—

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- (2020. 10. 19 ~ 2021. 12. 23) 실시설계용역
- (2022. 12. 26) 공사 착공
- (2023. 5. ~ 10.) 편입토지 손실보상금 확정 및 보상금 지급 완료
- (2023. 11. ~) 공사 추진

□ 향후계획

- (~ 2025. 6.) 공사 추진 및 완료

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	경천·양지천 수변 종합개발사업	담당자	건설과 송원준(☎650-1825)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 경천과 양지천을 친환경 관광거점으로 탈바꿈하여 지역문화 재생 및 가족단위 인구 유입을 유도하고, 순창군 도시재생의 중심축으로 재정립하여 순창읍 중심상권 활성화 등 지역경제 신성장 동력기반 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026 (4년)

○ 위 치 : 순창군 순창읍 경천·양지천 일원

○ 규 모 : 경천(청소년센터~대동산 3.52km), 양지천(동은교~대동교 1.4km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,550		872	1,865	12,813
시 도 비	11,510		665	1,399	9,446
시군구비	4,040		207	466	3,367

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ (`23. 9.~12.) 양지천 제방 꽃잔디 식재공사 완공

○ (`23.12.~`25. 2.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 실시설계 용역 추진중

○ (`24. 5.~`25.11.) 양지천 산책로 조성 및 저수호안 정비공사 추진중

□ 향후계획

○ (`25. 2.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 실시설계 용역 완료

○ (`25. 3.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 착공

- 음악분수 조성, 합류부 수변공원 조성, 경천 꽃길 조성 등

○ (`25. 11.) 양지천 산책로 조성 및 저수호안 정비공사 준공

○ (`26. 12.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 동부권사업평가 결과 우수에 따른 인센티브 2억원 반영(153.5억⇒155.5억)

사업명	북흥면 공공임대주택 건립	담당자	농촌활력과 박지훈(☎650-1767)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거주지 마련에 어려움을 겪는 청년, 신혼부부, 다자녀 등에게 공공주택 공급

□ 사업개요

- 사업위치 : 북흥면 정산리 319-7 등 3필지(3,173㎡)
- 사업내용 : 연립주택 신축 1동(지상4층/1,327.48㎡, 20세대, 주차36대)
 - 공급평형 : 19평형(거실, 주방, 방2) 12세대, 13평형(거실, 주방, 방1) 8세대
- 사업비 : 4,789억원(소멸기금)
 - ('22 명시) 1,500백만원 ('23) 2,500백만원 ('23 3회추경) 789백만원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 예산집행 : 집행액 1,552,981천원(토지매입, 공사 선금 등, 7.15.기준)
- 추진공정 : 건축물 골조공사(3층 벽체 및 4층 슬라브)진행중(공정률 35%)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,789백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,789	-	747	4,042	-
시 도 비	789	-	-	789	-
시군구비	4,000	-	747	3,253	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- ('22. 12) 재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의
- ('23. 3) 사업부지 매입(정산리 319-7등 3필지, 3,173㎡, 712백만원)
- ('23. 3) 설계용역 착수(' 23.3.31.~ '23.12.20.)
- ('23. 10 ~ 12) 건축인허가 및 원가심사, 설계용역 완료
- ('24. 1. 8.) 건축공사 착공 ※ 준공일 : ' 24.12.25.

□ 향후계획

- ('24. 11 ~ 12) 입주자 자격검증 및 선정(추첨)
- ('24. 12. 25.) 공사 준공 / ('25. 1) 입주 개시

□ 사업변경 내역(해당시)

- ('23. 7) 광역분 소멸대응기금 지원에 따른 입주 수요조사 및 실시설계 추진
- ('23. 6) 소멸기금(광역분) 789백만원 지원 확정에 따른 사업규모 변경
 - 당초 : 지상3층, 15세대 → 변경 지상4층 20세대

사업명	강천산 자연체험공원 조성사업	담당자	산림공원과 김주성(☎650-5543)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 강천산을 전라북도 대표관광지로 개발하여 탐방객에게 다양한 볼거리 제공

○ 강천산 자연자원을 활용한 체험공간과 강천힐링스파와 연계한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 ~ 2024년

○ 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원

○ 규 모 : 자연체험공원 조성(A=16,000㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,350	216	25	1,109	
국 비					
시 도 비	850	132	15	703	
시군구비	500	84	10	406	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 강천산 자연체험공원 조성 실시설계용역 준공('21.4)

○ 강천산 자연체험공원(1주차장) 조성 실시설계용역 준공('22.5.)

○ 강천산 자연체험공원 조성사업 소규모 환경영향평가 준공('22.7.)

○ 강천산 자연체험공원 조성사업 착공('21.10.)

□ 향후계획

○ 자연체험공원 조성사업 준공('24. 12.)

사업명	용평산 자연휴양림 기반조성	담당자	산림공원과 임석완(031-5650-5662)
-----	----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장군목 생태탐방도로 개설로 기존 화장실이 철거되며, 관광객 증가에 대응하고자 공중화장실 신축, 부대 주차장 및 광장 등 섬진강 연계 치유문화 체험 기반 시설을 확충하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산 101-1번지
- 규 모 : 12,000㎡(공중화장실 1동, 주차장 겸용 광장 2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
기 타 (지방소멸대응기금)	2,000	0	187	541	1,272

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 36.4%)

- '23. 6. 실시설계 용역 착수
- '24. 3. 공중화장실 BF예비인증 취득
- '24. 4. 실시설계 용역 완료
- '24. 5. 휴양림 및 치유의 숲 조성계획 변경 승인
- '24. 6. 공사 착공

□ 향후계획

- '25. 6. 공사 완료
- '25. 7. 공중화장실 BF 본인증 취득

사업명	순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업	담당자	환경위생과 유길성(☎650-1731)		
-----	----------------------	-----	-------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 매립폐기물(3·4단계)을 굴착·선별 처리하여 매립 가능용량을 확보하고 매립장 사용기한을 연장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 12. ~ 2025. 1.

○ 위 치 : 순창군 팔덕면 월곡로 160(쓰레기위생매립장)

○ 규 모 : 매립폐기물 굴착·선별·소각 처리(59,426m³), 매립지 재조성(78,965m³)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,006	1,040	534	1,332	2,100
국 비	2,325	399	173	383	1,370
시 도 비	500	88	126	125	161
시군구비	2,181	553	235	824	569
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(공사 시행중, 진도 : 58%)

○ 기본 및 실시설계 용역 시행, 환경부 재원협의 : '21. 06월 ~ '22. 06월

○ 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(1차분) 준공 : '24. 1월

○ 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(2차분) 착공 : '24. 1월 ~

□ 향후계획

○ 차수시설 보수 범위 및 굴착·선별 공사기간 연장 등 설계변경 : ~ '24. 8월

○ 잔여 폐기물 굴착 및 선별 : ~ '24. 11월

○ 차수시설 보수 및 도로 조성 및 공사 준공 : '24. 12월 ~ '25. 1월

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 설계변경 및 특허사 재협약에 따른 기간 연장

- 기존 2022년 12월 ~ 2023년 12월

- 변경 2022년 12월 ~ 2024년 3월

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터 건립	담당자	장류산업사업소 조동진(☎ 650-5433)
-----	-------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 마이크로바이옴 관련 기업에 대한 패키지지원과 비즈니스 환경 조성으로 관련 산업·지역 제조업 육성 및 양질의 청년 일자리 창출을 통한 정주여건 개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 백산리 805번지 일원(장류특구 내)
- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사업비 : 총23,305백만원(군특 10,755(46%), 도비 1,690(7%), 군비 6,760(29%), 대 4,100(18%))
 - 지식산업센터 신축 : 15,605백만원(군특 10,755, 군비 4,850)
 - 진흥원 리모델링 : 7,700백만원(도비 1,690, 군비 1,910, 대 4,100)
- 사업내용 : 지식산업센터 신축, 미생물산업진흥원 리모델링
 - 신 축: 제조시설(공장)·연구·판매공간, 연면적 약6,800㎡(지상 4층)
 - 리모델링: 기숙형 비즈니스센터 구축(기숙사 약 40실 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,305백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	23,305	-	7,367	1,500	14,438
국 비	10,755	-	6,500	500	3,755
도 비	1,690	-	867	100	723
군 비	6,760	-	-	400	6,360
지방소멸 대응기금	4,100	-	-	500	3,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('21.6월) 타당성조사 및 기본계획 수립
- ('21.12월) 공모사업선정[중소벤처기업부 지역기업육성과-1435(2021.12.14.)호]
- ('22.2월) 전라북도 지방재정투자심사 승인(사업비 190억원, 조건부)
- ('22.9월) 총사업비 확정(중소벤처기업부)
 - 사업비(국비지원액) 19,205백만원(10,755백만원), 순창군 예비비(3,600백만원)에 리모델링 사업비 포함
- ('22.12월) 공유재산 관리계획 순창군의회 승인
 - 취득재산 건축물 1동, 추정가격 15,365백만원

- ('23.3월~8월) 추진부서 변경[경제교통과→장류산업사업소]
- ('23.5월~8월) 장류산업사업소 소관 업무 운영실태 점검[사업추진 중단]
- ('23.8월) 추진부서 변경에 따른 조례개정, 예산이체 등
- ('23.9월~'24.3월) 지식산업센터 신축 공공건축 건축기획 용역
 - ('23.12월) 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원)
 - ('24.3월) 순창군 공공건축심의위원회 건축기획 심의 완료
- ('23.11월) 진흥원 리모델링(기숙형 비즈니스센터 구축) 계획 군수님 보고
- ('23.12월~'24.5월) 진흥원 리모델링 공공건축 건축기획 용역
 - ('24.3월) 공공건축 사업계획 사전검토 완료(건축공간연구원)
 - ('24.5월) 순창군 공공건축심의위원회 건축기획 심의 완료
- ('24.5월) 중소벤처기업부 국고보조 사업계획 변경 승인
- ('24.2월~9월) 장류특구, 지구단위계획 변경 용역
- ('24.3월~6월) 지식산업센터 신축 건축설계 제안공모
 - ('24.3월) 건축설계 제안공모 추진계획 군수님 보고
 - ('24.4월) 심사위원회 구성
 - ('24.4월~5월) 제안공모 공고, 현장설명, 제안서 접수
 - ('24.6월) 작품심사, 입상작 선정 및 심사결과 공개
- ('24.6월~12월) 지식산업센터 신축 건축설계 용역

□ 향후계획

- ('24. 7.~10.) 진흥원 리모델링 건축설계 제안공모
 - ('24.7월) 건축설계 제안공모 추진계획 군수님 보고
 - ('24.7월 예정) 심사위원회 구성
 - ('24.8월~9월) 제안공모 공고, 현장설명, 제안서 접수
 - ('24.10월) 작품심사, 입상작 선정 및 심사결과 공개
- ('24. 10.) 진흥원 리모델링 건축설계 용역 착수
- ('24. 12.) 지식산업센터 신축 건축설계 용역 준공
- ('24. 10.~'25. 3.) 진흥원 리모델링 건축설계 용역
- ('25. 3.~'26. 12.) 지식산업센터 신축 공사

사업명	동부권 발효식초 육성사업	담당자	장류산업사업소 이미연(☎650-5472)
-----	---------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 순창 발효미생물과 순창, 진안 향토자원을 활용한 다양한 제품개발 및 네트워크 구축, 마케팅 연계를 통한 한국형 식초산업 기반구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2019~2023(5년)
- 위 치 : 순창군 및 진안군 일원
- 사 업 량 :
 - 혁신체계 구축 및 네트워킹
 - 인력양성시스템구축, 네트워킹활성화, 컨설팅 및 자체평가
 - 산업화 및 마케팅
 - 연구개발, 홍보 및 마케팅, 공동이용시설구축(생산시설 및 유통판매장)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,490	6,090	400	0	0
국 비	800	800			0
시 도 비	2,200	2,000	200	0	0
시군구비	3,490	3,290	200	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 전문가교육 등 인력양성 : 2023. 3~12월
- 홍보 및 공동마케팅 추진 : 2023. 3~12월
- 발효식초 제품개발 : 총13건

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	장류 기능성 규명 사업	담당자	장류산업사업소 이미연(☎650-5472)		
-----	--------------	-----	------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 장류의 우수 기능성에 대한 과학적 규명 등을 통하여 전통 발효식품 소비 확대 및 글로벌 식품으로 성장 기반 마련
- 전통장류에 대한 긍정적 시각 및 부정적 시각에 대한 소비자 인식 개선을 위한 과학적 근거 자료 마련 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023. 1 ~ 2023. 12.
- 위 치 : 전라북도 중심 전국 대상
- 규 모 : 전통장류 등 안전성 DB 구축 : 240건
전통장류 등 기능성 DB 구축 : 15건
논문 발표 및 특허 : 5건 이상

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,400	0	2,400	0	0
국 비	1,200	0	1,200	0	0
시 도 비	360	0	360	0	0
시군구비	840	0	840	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업계획서 접수 및 협약체결 : 2023. 3월
- 장류 안전성 모니터링 분석(297건) : 2023. 5월
- 장류 우수 기능성 규명(세포·동물·인체 효능평가) : 2023. 12월
- 논문 투고 및 게재(8건) : 2023. 12월

☐ 향후계획

- 2024년도 사업추진계획 수립 및 공모 평가 : 2024. 3월

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	제8회 순창군수배 전국 유소년 야구대회	담당자	체육진흥사업소 김진희(☎650-5527)
-----	-----------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스포츠대회 개최로 순창군 방문 인원을 증대하여 지역경제 활성화 추진

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023.2.24. ~ 3.1. (6일간)
○ 위 치 : 팔덕다용도경기장(3면), 공설운동장(2면), 생활체육운동장(1면), 섬진강 체육공원(3면)
○ 규 모 : 131개팀, 3,000명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 :118백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	118		118		
국 비					
시 도 비					
시군구비	118		118		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('23. 4. 27.) 대회 추진 및 정산 완료

☐ 향후계획

- 제9회 순창군수배 전국 야구대회 추진 (2024년)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 변경 없음.

사업명	2023 순창고추장배 전국 유소년 야구대회	담당자	체육진흥사업소 김진희(☎650-5527)		
-----	-------------------------	-----	---------------------------	--	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠대회 개최로 순창군 방문 인원을 증대하여 지역경제 활성화 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6. 3 ~ 6. 8 (6일간)

○ 위 치 : 팔덕다용도경기장(3면), 공설운동장(2면), 생활체육운동장(1면), 유등다목적구장(1면)

○ 규 모 : 76개팀, 2,000명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 108백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	108		108		
국 비					
시 도 비	26.4		26.4		
시군구비	81.6		81.6		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('23. 8. 8.) 대회 추진 및 정산 완료

□ 향후계획

○ 제4회 순창군수배 전국 야구대회 추진 (2024년)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 110 백만원 → 변경 108 백만원

○ 경기수, 참가인원 등을 고려하여 사업비 조정

134

❖❖❖

사업명	제7회 순창강천산배 전국 유소년 야구대회	담당자	체육진흥사업소 김진희(☎650-5527)		
-----	------------------------	-----	---------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 스포츠대회 개최로 순창군 방문 인원을 증대하여 지역경제 활성화 추진

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 8. 10 ~ 8. 15 (6일간)

○ 위 치 : 팔덕다용도경기장(3면), 공설운동장(2면), 생활체육운동장(1면), 유등면다목적구장(1면)

○ 규 모 : 95개팀, 2,500여명

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	110		110		
국 비					
시 도 비	26.4		26.4		
시군구비	86.6		86.6		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ('23. 10. 6.) 대회 추진 및 정산 완료

☐ 향후계획

○ 제8회 순창강천산배 전국 야구대회 추진 (2024년)

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	적성 근린생활형 다목적 체육관 건립	담당자	체육진흥사업소 배형우(☎650-5525)		
-----	---------------------	-----	---------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

○ 지역민의 스포츠 환경개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해
군민 삶의 질 향상에 기여

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 순창군 적성면 고원리 302-3번지 일원

○ 규 모 : 실내다목적구장 신축(943.14㎡), 부대시설 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,121.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,121.5	587.3	817.8	1,716.4	—
국 비	1,000	426.4	573.6	—	—
시 도 비	—	—	—	—	—
시군구비	1,621.5	36.1	87.2	1,498.2	—
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기타(특교세)	500	124.8	157	218.2	—

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ('22. 4.) 실시설계 완료

○ ('22. 6.) 전북도 원가심사 및 순창군 일상감사 완료

○ ('23. 10.) 사전행정절차 이행 및 건축물 착공신고 완료

☐ 향후계획

○ ('24. 10.) 적성 실내 다목적구장 건립사업 준공

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 비 (2,800백만원 ⇒ 3,121.5백만원)

○ 당초 설계 미반영된 부대 토목공사 비용 및 인접대지 사면 붕괴 방지를
위한 옹벽쌓기 비용 추가 반영 등

사업명	유등 근린생활형 다목적 체육관 건립	담당자	체육진흥사업소 배형우(☎650-5525)		
-----	---------------------	-----	---------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 지역민의 스포츠 환경개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해
 군민 삶의 질 향상에 기여

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2023년 ~ 2025년
 ○ 위 치 : 순창군 유등면 외이리 509번지 일원
 ○ 규 모 : 실내다목적구장 신축(950㎡), 부대시설 조성 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	—	—	640	2,560
국 비	800	—	—	160	640
시 도 비	300	—	—	60	240
시군구비	1,900	—	—	380	1,520
지 방 채	—	—	—	—	—
민간자본	—	—	—	—	—
기타(특교세)	—	—	—	—	—

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**
 ○ ('22. 9.) 공유재산 관리계획 의회 승인 완료
 ○ ('22. 12. ~ '24. 1.) 편입토지 손실보상 협의 및 보상금 지급
 (총 7필지 중 5필지 매입 완료, 잔여 2개 필지 확보 불가로 대상지 변경 필요)
 ○ ('24. 6.) 사업 대상지 변경 요청(유등면 ⇒ 체육진흥사업소)

☐ **향후계획**
 ○ ('25. 2.) 군관리계획 결정 및 실시설계용역 완료
 ○ ('25. 3.) 유등 실내 다목적구장 건립사업 착공
 ○ ('25. 12.) 유등 실내 다목적구장 건립사업 준공

☐ **사업변경 내역(해당시)**
 ○ 사업위치 (유등면 오교리 575-1번지 ⇒ 유등면 외이리 605-1번지)