

- 2026년 2분기 - 민선8기 공약사업 관리카드



순 창 군



목 차



□ 민선 8기 공약사업 목록(분야별)	1
□ 2026년 2분기 부서별 공약관리카드	
1. 기획예산실	5
2. 행 정 과	11
3. 주민복지과	25
4. 건강장수과	45
5. 인구정책과	57
6. 문화관광과	65
7. 경제교통과	89
8. 안전재난과	105
9. 건 설 과	109
10. 농촌활력과	115
11. 산림공원과	129
12. 환경위생과	137
13. 상하수도과	141
14. 농업축산과	145
15. 친환경농업과	163
16. 농업기술과	173
17. 장류산업사업소	177
18. 체육진흥사업소	181

민선 8기 공약사업 목록(5개 분야, 79개 사업)

(2026년 6월말 기준)

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	추진상황	이행률
1	① 군민화합 (3개)	소통행정 플랫폼 구성·운영	기획예산실	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
2		코로나19에 따른 소상공인 손실 보전	경제교통과	완 료	100
3		순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급	안전재난과	완 료	100
4	② 지역경제 활성화 (27개)	경천·양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진	건 설 과	정상추진	90
5		추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진	문화관광과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
6		순창국악원 활성화 추진	문화관광과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
7		관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한 '발효관광 재단' 설립	문화관광과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
8		관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로 사용제도 운영	문화관광과	완 료	100
9		섬진강 영화제 추진	문화관광과	완 료	100
10		관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원	문화관광과	완 료	100
11		서부권 체류형 관광자원 개발	문화관광과	정상추진	57
12		주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성	문화관광과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
13		호정소 및 무직산 관광자원 개발	문화관광과	완 료	100
14		여암 신경준 선생 역사 고증 및 선양 사업	문화관광과	완 료	100
15		순창 5대 명창 위상 선양 사업	문화관광과	정상추진	60
16		전통시장 비가림시설 현대화	경제교통과	완 료	100
17		순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인	경제교통과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
18		서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진	경제교통과	완 료	100
19		소상공인의 안정된 사업 지원 확대	경제교통과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	추진상황	이행률
20	② 지역경제 활성화	농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 핀셋 지원	경제교통과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
21		순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화	농촌활력과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
22		순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성	산림공원과 문화관광과	완 료	100
23		아름다운 섬진강 장수목 길 조성	산림공원과	완 료	100
24		순창읍 주변 동산 정원 조성	산림공원과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
25		전기차 보급 확대 지원	환경위생과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
26		마을하수도 보급률 확대(70%)	상하수도과	정상추진	95
27		전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원 장 독대 공원 조성	장류산업사업소	정상추진	60
28		순창군 역도 실업팀 창단	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
29		순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
30		전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
31	③ 돈 버는 농업 (14개)	농촌 사랑 동행 순창	인구정책과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
32		농외 소득을 위한 민박 확대 운영	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
33		외국인 계절 근로자 도입	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
34		고령 영세농 농작업 대행비 지원	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
35		농민 기본소득 지원 확대	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
36		농산물 가격 안정 지원	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
37		비가림 시설하우스 70% 확대 지원	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
38		저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
39		축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원	농업축산과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	추진상황	이행률
40	③ 돈 버는 농업	친환경 농산물 인증 면적 및 품목 확대	친환경농업과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
41		친환경 직불금 확대	친환경농업과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
42		대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원	친환경농업과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
43		객토 사업 지원	친환경농업과	완 료	100
44		농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련	농업기술과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
45	④ 따뜻한 복지 (23개)	마을회관 지역신문 지원	기획예산실	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
46		장애인 수당 군비 100% 상향 지원	주민복지과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
47		순창군 보훈회관 건립	주민복지과	완 료	100
48		사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 처우 개선 확대	주민복지과 건강장수과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
49		노인 이동 보조용 전동보조기기 지원	주민복지과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
50		다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향 방문 지원 확대	주민복지과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
51		경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대	주민복지과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
52		순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축	주민복지과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
53		순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용	건강장수과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
54		노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향 지원	건강장수과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
55		지역봉사지도원 활동비 지원	건강장수과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
56		순창군 노인회관 조성	건강장수과	완 료	100
57		순창군 사망자 장제비 일부지원	건강장수과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
58		마을 택시 확대 운영	경제교통과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
59		노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진	건 설 과	완 료	100

관리 번호	분야별	공 약 사 업 명	추진부서	추진상황	이행률
60	④ 따뜻한 복지	고령자 복지주택 건립	농촌활력과	정상추진	25
61		주민 공동 생활홈 조성	농촌활력과	완 료	100
62		도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강	농촌활력과	완 료	100
63		순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
64		나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
65		장애인체육회 분리 독립 운영	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
66		탁구장·배구장·배드민턴장 등 전천후 체육시설 조성	체육진흥사업소	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
67		그라운드 골프 전용 구장 구축	체육진흥사업소	완 료	100
68	⑤ 정주인구 증대 (12개)	옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성 분야 지원 확대	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
69		초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기 프로그램 운영	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
70		대학생 생활지원금 지원	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
71		작은 학교 살리기 정책 추진	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
72		스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
73		청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 교육프로그램 운영	주민복지과	완 료	100
74		폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구림중)	행 정 과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
75		순창군 아동 행복 수당 지급	주민복지과	정상추진	80
76		순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게 지역 탐색비 지원	인구정책과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
77		청년 근로자 종자통장 지원	인구정책과	완 료 (이행 후 지속 추진)	100
78		순창군 공공임대주택 건립	농촌활력과	정상추진	70
79		순창형 전원마을 500호 조성	농촌활력과	정상추진	50

기획예산실

1. 소통행정 플랫폼 구성·운영

45. 마을회관 지역신문 지원

소통행정 플랫폼 구성·운영

관리번호	1		추진부서		기획예산실 기획팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		이도윤 (1101)		담 당 자		이윤희 (1123)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
소통혁신추진단 신설			1	1						
연중 정기회의 운영			4	4	4	4	4	4	4	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 66백만원
- 내 용
 - 생활불편 및 제도개선에 대한 군민의견 청취·전달
 - 군정발전 의견 등을 제안하는 군민소통혁신추진단 운영
(군민의 현장 목소리 청취를 위해 정기적인 간담회 실시)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12. 26.) 순창군 군민소통 활성화 지원에 관한 조례 제정
- ('23. 4. 20.) 1기 군민소통혁신추진단 구성(19명)
- ('23. 6. ~ '24. 2.) 1기 군민소통혁신추진단 정기회의 개최 : 4회
- ('24. 6. 5.) 2기 군민소통혁신추진단 구성(17명)
- ('24. 8. ~ '25. 5.) 2기 군민소통혁신추진단 정기회의 개최 : 5회
- ('25. 7. 28.) 3기 군민소통혁신추진단 구성(18명) 및 발대식 개최
- ('25. 11. 18.) 3기 군민소통혁신추진단 정기회의 개최 : 1회

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	66			24	24	11	7	
국비								
도비								
군비	66			24	24	11	7	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	•3기 군민소통혁신추진단 추진계획 수립	•1차 회의 결과 부서별 안내 및 향후 계획 수립	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	•3기 군민소통혁신추진단 2차 정기회의 개최	•2차 정기회의 개최 준비	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	•3기 군민소통혁신추진단 3차 정기회의 개최 •4기 군민소통혁신추진단 구성(발대식 개최)			
4/4	•3기 군민소통혁신추진단 4차 정기회의 개최			

□ 문제점 및 대책

○ 해당 없음

□ 향후계획

○ (‘26. 7.) 3기 군민소통혁신추진단 정기회의 개최

마을회관 지역신문 지원

관리번호	45		추진부서		기획예산실 공보팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		양정욱 (1105)		담 당 자		정승태 (1151)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
마을회관 지역신문 보급			1	1	1	1	1	1	1	

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 관내 320개 행정 마을내 마을회관 및 경로당(370개 예상)
- 사업기간 : 2023년~2026년
- 사 업 비 : 168백만원(군비)
- 주요내용 : 관내 마을회관(경로당)에 지역신문인 순창신문과 열린순창 보급

□ 그동안 추진실적

- ('23. 09.) 지역신문사와 협의 완료 후 지역신문발전지원 조례 입법예고 완료
- ('23. 11.) 지역신문발전지원 조례 의회심의 의결
- ('23. 12.) 2024년 본예산 사업비 확보
- ('24. 1.~) 2024년 마을회관 지역신문 지원사업 시행
- ※ 370개 마을회관 및 경로당 지역신문(2개사) 배부완료

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	168				56	56	56	
국비								
도비								
군비	168				56	56	56	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 마을회관 지역신문 사업 시행	• 370개 마을회관 및 경로당 지역신문 배부	100	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 마을회관 지역신문 사업 시행	• 370개 마을회관 및 경로당 지역신문 배부	100	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 마을회관 지역신문 사업 시행			
4/4	• 마을회관 지역신문 사업 시행			

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

행 정 과

- 68. 옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성분야 지원 확대
- 69. 초·중·고등학생 대상 우리 지역 바로 알기
프로그램 운영
- 70. 대학생 생활지원금 지원
- 71. 작은 학교 살리기 정책 추진
- 72. 스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진
- 74. 폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구립중)

옥천인재숙 시스템 조정 및 특기 적성 분야 지원 확대

관리번호	68		추진부서		행정과 인재평생교육팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		권숙이 (1213)		담 당 자		김다래 (1238)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
특기적성 장학금 지급			25	35	25	42	30	40	30	

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대상 : 관내 중·고등학생
- 사업비 : 347백만원(군비 210, 장학회 137)
- 내용
 - 예·체능 분야 진학을 위한 특기 적성비(학원비) 지원
 - 옥천인재숙 미입사생 대상 다양한 분야 인재육성 및 균등한 교육서비스 제공
 - 관내 고등학교와 다양한 협업프로그램 진행
 - 인터넷 동영상 강의 제공
 - 대학 입시 진학 컨설팅 지원
 - 교육지원청 및 학교와 정기 간담회 개최(분기별 1회)
 - 관내 학부모 대상 부모교육 실시 : 연2회(상하반기)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 2023년 장학회 신규사업(65백만원) 예산 확보
- ('23. 1.~12.) 인터넷 동영상 강의 지원 및 학부모 교육(2회)
- ('23. 1.~12.) 예체능 분야 특기 적성비(학원비) 지원(35명)
- ('23. 6.~8.) 찾아가는 대학입시 진학컨설팅 지원
- ('24. 3.~8.) 대학입시 설명회 및 1:1컨설팅 추진, 학부모 교육(5회)
- ('24. 3.~8.) 예체능 분야 특기 적성비(학원비) 지원(42명)
- ('25. 7.~8.) 대학입시 설명회(150명) 및 1:1컨설팅 추진(42명)
- ('25. 6.~8.) 예체능 분야 특기 적성비(학원비) 지원(40명)
- ('25. 7.~8./11.) 관내 고3학생 대상 대학입시 1:1컨설팅 추진(52명)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	347			98	79	72	98	
국비								
도비								
군비	210			63	44	40	63	
기타	137			35	35	32	35	

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해연도	연차별총누계
1/4	• 순창 교육지원청 관계자 간담회 추진	• FBS자기주도학습센터 개소식 및 교육지원청 관계자 등 간담회 추진(1.28)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 예체능 특기적성비(학원비) 장학금 지급 계획 공고 • 인터넷 수능방송 단체수강 지원 • 학부모 교육 실시(상반기)	• 예체능 특기적성비(학원비) 장학금 19건 접수 • 인터넷 수능방송 단체수강 지원 대상자 모집 중	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 관내 학교와 다양한 협업프로그램 (입시 1:1컨설팅 추진 등) • 대학입시 설명회 개최			
4/4	• 학부모 교육 실시(하반기) • 교육지원청 및 학교 간담회			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 특이사항 없음

초·중·고등학교 대상 우리지역 바로 알기 프로그램 운영

관리번호	69		추진부서		행정과 인재평생교육팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		권숙이 (1213)		담 당 자		마현재 (1236)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
사업참여인원			200	205	200	374	200	339	200	

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대상 : 관내 초·중·고 25개교 학생
- 사업비 : 53백만원(군비)
- 추진방법
 - 초·중학생 : 순창교육지원청 ‘지금 순창’ 프로그램으로 추진
 - 고등학생 : 순창문화원에서 별도 예산으로 진행
- 내용 : 초·중·고교생 우리지역 바로알기 프로그램 운영(전학)

□ 그동안 추진실적

- ('23. 3.) 사업시행계획 수립
- ('23. 5.) 순창문화원 우리지역 바로알기 프로그램 시행
- ('23. 6.) 순창 교육행정협의회 추진 업무 협의
- ('23. 9.) 교육협력분야 교육지원청 업무협의
- ('23. 10.~11.) 순창교육지원청 우리지역 바로알기 프로그램 시행(205명)
- ('24. 3.~12.) 사업시행 및 정산(374명)
- ('25. 5.) 순창문화원 우리지역 바로알기 프로그램 시행(200명)
- ('25. 10.~11.) 순창교육지원청 우리지역 바로알기 프로그램 시행(139명)
- ('26. 3.~4.) 26년 교육협력지구 사업비 교부 및 프로그램 추진
- ('26. 4.~6.) 순창문화원 우리지역 바로알기 프로그램 시행(205명)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	53			8	15	15	15	
국비								
도비								
군비	53			8	15	15	15	
기타								

※ 행정과 예산(초·중학교 대상), 문화관광과 예산(고등학생 대상)

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 사업 시행계획 수립 및 보조금 교부	• 사업시행계획 수립 및 보조금 교부(3월)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 사업 학교 안내 및 시행 • 우리지역 바로알기 프로그램 안내 (해설사 포함운영)	• [순창문화원] 우리지역 바로알기 시행(5월) 205명(순고 110, 제일고 95)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 우리지역 바로알기 프로그램 안내 (해설사 포함운영)			
4/4	• 사업운영 결과보고 및 평가			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 3분기) '26년도 초중생 대상 '지금 순창' 프로그램 추진
- ('26. 3분기) '26년도 고등학생 대상 순창문화원 예산 별도 추진
- ('26. 4분기) '26년도 우리지역 바로 알기 프로그램 완료에 따른 사업 정산

대학생 생활지원금 지원

관리번호	70		추진부서		행정과 인재평생교육팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		권숙이 (1213)		담 당 자		김다래 (1238)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
대학생 지원 수			740	1,145	740	1,144	740	1,164	740	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 대 상 : 순창 관내 초·중·고등학교를 졸업한 대학생
- 사업비 : 8,677백만원(군비)
- 내 용 : 순창군에서 초·중·고등학교를 졸업한 대학생에게 4년 재학기간 동안 대학 생활지원금【국·공립대 등록금 기준】 지원
 - 1학년 1학기는 대학 진학 축하금으로 대체 지급
 - 1학년 2학기~4학년까지는 최대 200만원 범위 내 차등 지급(7학기)
- ※ 관외 고등학교 졸업, 고졸검정고시 합격 : 100만원 지급

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 송부
- ('22. 10.) 대학 진학 축하금 조례 및 옥천장학회 지원 조례 일부개정
- ('22. 11.) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료[승인]
- ('23. 6.~10.) 2023년 대학생생활지원금 지급 : 1,145명, 2,083백만원
 - 상반기(6월) 487명, 886백만원 / 하반기(10월) 658명, 1,197백만원
- ('24. 2.) 2024년 대학생생활지원금 추진계획 수립
- ('24. 6.~12.) 2024년 대학생생활지원금 지급 : 1,144명, 2,073백만원
 - 상반기(6 ~7월) 488명, 887백만원 / 하반기(9~12월) 656명, 1,186백만원
- ('25. 5.~6./10.~11.) 2025년 대학생생활지원금 지급 : 1,164명, 2,116.5백만원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,677			2,331	1,899	2,116	2,331	
국비								
도비								
군비	8,677			2,331	1,899	2,116	2,331	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 연도	연차별 총누계
1/4	• 대학생 생활지원금 지원사업 계획수립	• 순창군 대학생생활지원금 지원사업 계획 수립	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 대학생 생활지원금 지원사업 추진	• 순창군 대학생생활지원금 지원사업 추진	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 대학생 생활지원금 지원사업 홍보			
4/4	• 대학생 생활지원금 지원사업 추진			

☐ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

☐ 향후계획

○ ('26. 7. ~ 12.) 2026년 대학생 생활지원금 사업추진

작은학교 살리기 정책 추진

관리번호	71		추진부서		행정과 농촌유학T/F팀						
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김해진 (1216)		담 당 자		이혜원 (1241)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:회)	
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
농촌유학생 모집	4	4	10	18	10	51	10	87	10		

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대상 : 관내학생 및 농촌유학생
- 사업비 : 9,812.6백만원(국비 10, 도비 1,853.4, 군비 4,264.2, 소멸기금 3,685)
- 내용 : 작은학교 공동교육과정 지원, 농촌유학 추진, 농촌유학 거주시설 조성 및 발굴 등

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11.) 순창군-교육지원청 농촌유학 협약식
- ('22. 12. 26.) 순창군 농촌유학 지원 조례 제정
- ('23. 1.) 농촌유학 예비유학센터 농식품부 지원사업 선정
- ('23. 2.) 순창군 농촌유학생 18명 확정(5개면, 5개 학교 운영)
- ('23. 2.) 순창군-도교육청 교육협력분야 협약식
- ('23. 4.) 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 추진계획 수립
- ('23. 6.) 인계 팔덕 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 설계용역 착수
- ('23. 6./10.) 순창 교육행정협의회 2회 실시(농촌유학 추진 협조)
- ('23. 11.) 2023년 농촌유학 합동설명회 실시(교육지원청 주관)
- ('23. 12.) 팔덕 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 설계용역 완료
- ('23. 12. ~ '24. 1.) 2024년 농촌유학 모집(도교육청 주관)
- ('24. 2.) 순창군 농촌유학생 41명 확정(8개면, 8개 학교 운영)
- ('24. 3.) 2024년 농어촌협력지구 지원사업 15,000천원 보조금 교부(교육지원청)
- ('24. 3.) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 설계용역 착수
- ('24. 4.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 설계용역 완료, 원가심사 완료
- ('24. 5.) 팔덕 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 공사착공
- ('24. 7.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 공사착공
- ('24. 8.) '24년 2학기 순창군 농촌유학생 51명 확정(9개면, 9개 학교 운영)
- ('25. 3.) '25년 1학기 순창군 농촌유학생 88명 확정(10개면, 10개 학교)
- ('25. 3.) 인계 건축공사 완료, 팔덕 건축공사 준공
 - 인계(11세대 입주, 1세대 잔여) 팔덕(8세대 입주) 거주시설 유학생 입주 완료
- ('25. 4.) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 설계용역 보완 추진
- ('25. 5.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 잔여 1세대 입주완료
- ('25. 5.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 보강공사 추진
- ('25. 7.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 준공
- ('25. 8.) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 설계용역 완료
- ('25. 9.) 인계 농촌유학 가족체류형 거주시설 보강공사 완료
- ('25. 9.) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 등 발주 및 착공
- ('25. 9.~) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 추진(1차분 공정률90%)
- ('26. 3.) 금과 농촌유학 가족체류형 거주시설 조성사업 토지매입 완료
- ('26. 4.) 금과 농촌유학 가족체류형 설계용역 추진
 - ('26. 6. 11~)민원사항에 따른 일시정지(약 60일 소요)
- ('26. 6.) 적성 농촌유학 가족체류형 거주시설 건축공사 추진(2차분 공정률10%)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	9,812.6		100	770.2	5,725.8	3,040.8	175.8	
국비	10			10				
도비	1,853.4		100	340.6	1,337.6	37.6	37.6	
군비	4,264.2			419.6	703.2	3,003.2	138.2	
기타	3,685				3,685			

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 적성면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성 추진	• 적성면 건축공사 추진 - 1차분 공사(공정률 30%)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 적성면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성 추진 • 금과면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성사업 설계용역 추진	• 적성면 건축공사 추진 - 2차분 공사착공(현재 공정률 10%) • 금과면 설계용역 추진 - (2026. 6. 11.) 민원사항에 따른 일시정지(약 60일 소요)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 적성면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성 추진 • 금과면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성사업 설계용역 추진 • 2학기 농촌유학생 모집			
4/4	• 적성면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성 사업 준공 • 금과면 농촌유학 가족체류형 거주 시설 조성사업 실시설계용역 완료			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 12.) 적성면 2차분(2동, 4세대) 준공 및 사용승인 절차 완료
- ('26. 12.) 금과면 농촌유학 거주시설 설계용역 및 행정절차 이행 완료)

스마트폰 교육 및 성인 문해교육 추진

관리번호	72		추진부서		행정과 인재평생교육팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		권숙이 (1213)		담 당 자		홍경주 (1239)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
사업 참여 인원	90	151	100	167	100	182	100	203	100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 학령기를 놓친 성인 비문해자
- 사업비 : 251백만원(국비 76, 도비 55, 군비 120)
- 내 용 : 스마트폰 활용교육 및 기초 문자해득교육

□ 그동안 추진실적

- ('23. 3.~12.) 성인문해교육 9개소 115명, 스마트폰교육 4개소 52명 수강
- ('24. 3.~12.) 성인문해교육 10개소 120명, 스마트폰교육 6개소 62명 수강
- ('25. 3.~12.) 성인문해교육 11개소 114명, 스마트폰교육 7개소 89명 수강
- ('23. 3.~'25. 3.) 성인문해교육 교육부 공모 선정으로 국비 추가 확보
 - 23년 24백만원(국 24), 24년 42백만원(국 21, 군21), 25년 45.5백만원(국 31.5, 군 14)
- ('26. 3.~) 성인문해교육 10개소 109명, 스마트폰교육 7개소 85명 운영 중

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	251		36	53	67	70	25	
국비	76			24	21	31		
도비	55		15	10	10	10	10	
군비	120		21	19	36	29	15	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 성인문해교육 프로그램 7개소 개강	• 성인문해교육 프로그램 7개소(72명) 개강	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 스마트폰 활용교육 1차 개강 • 성인문해교육 프로그램 4개소 개강	• 성인문해교육 3개소 추가 개강, 10개소(109명) 운영중 • 스마트폰교육 7개반(85명) 개강 및 운영 중	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 스마트폰 활용교육 2차 개강 • 성인문해교육 프로그램 운영			
4/4	• 스마트폰 활용교육 운영 • 성인문해교육 프로그램 운영			

□ 문제점 및 대책

- 거동이 불편하거나, 교통편이 좋지 않은 어르신들의 프로그램 참여가 쉽지 않아 스마트폰 수업의 경우 마을 단위로 찾아가는 수업으로 접근성 높임
- 학습자별 수준 차이가 나는 경우가 있어 수업에 어려움이 있으나, 수업 당 학습자 수를 적절히 배치하여 강사 맞춤형 수업이 가능할 수 있도록 함

□ 향후계획

- '26년 디지털문해교육 및 성인문해교육 추진

폐교를 활용한 영유아 놀이공간 시설 건립(구립중)

관리번호	74	추진부서	행정과 인재평생교육팀							
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	권숙이 (1213)	담 당 자	마현재 (1236)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
실시설계			1	1						
공사 착공 및 준공					1	1	1	1		
개원 및 운영									1	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 구립면 운남리 52번지 일원(20,461㎡)
- 사업비 : 820백만원(군비) ※도교육청 16,548백만원 부담
- 내 용 - 실내 체험장 조성 및 운영
(도란도란 언덕, 데굴데굴 도산, 클라이밍, 신비의 강, 상상나무, 바윗길, 출렁다리, 하늘다리 등)
- 실외(꿈마당, 모험마당, 하늘마당, 흙마당, 웅기종기마당)체험장 조성 및 운영

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11. 30.) 구립유아종합학습분원 설립관련 협의회 개최
- 15:00~16:30, 16명(군 5, 도교육청 6, 교육지원청 5)
- ('23. 4. 5.) 구립유아종합학습분원 관련 주민설명회 개최(32명)
- ('23. 4. 27.) 구립면 이장단(32명) 김제석교 유아종합학습분원 견학
- ('23. 5.) 실외 체험장 실시설계 용역 착수(도 교육청)
- ('23. 12.) 실내 체험장 실시설계 용역 착수
- ('24. 11.) 실내 체험장 공사 착수
- ('24. 12.) 실외 놀이시설 공사 준공
- ('25. 3.~12.) 구립유아종합학습분원 실내체험장 놀이시설물 설계 및 제작·설치
- ('25. 12.) 실내 체험장 준공
- ('26. 2. 26.) 구립유아종합학습분원과 순창군 지역 연계 협력을 위한 협약
- ('26. 3. 26.~) 구립유아종합학습분원 개원, 실외 체험장 시범운영

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	820					820		
국비								
도비								
군비	820					820		
기타								

※ 도교육청 대응투자 사업비

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	•구림유아종합학습분원 개원 및 실외체험장 프로그램 시범 운영	• 실외체험 프로그램 시범 운영	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	•구림유아종합학습분원 실내체험장 조성	• 실내·외 체험 프로그램 시범 운영 정상 운영 실시(6.22. ~)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	•구림유아종합학습분원 정상운영			
4/4	•구림유아종합학습분원 정상운영			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- 구림유아종합학습분원과 순창군 지역 상생을 위한 업무협약의 지속 추진

주민복지과

- 46. 장애인 수당 군비 100% 상향 지원
- 47. 순창군 보훈회관 건립
- 48. 사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비
처우개선 확대
- 49. 노인 이동 보조용 전동보조기기 지원
- 50. 다문화 가족을 위한 시간제 일자리 지원과 고향
방문 지원 확대
- 51. 경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대
- 52. 순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계 구축
- 73. 청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등
다양한 교육프로그램 운영
- 75. 순창군 아동 행복 수당 지급

장애인 수당 군비 100% 상향 지원

관리번호	46		추진부서		주민복지과 장애인복지팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		하현주 (1206)		담 당 자		장은정 (1252)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
지급대상자수	474	474	500	500	500	502	500	501	500	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 계속
- 대 상 : 차상위 이하 저소득층 중 국비 지원을 받는 장애수당 수급자 500명
- 사업비 : 1,080백만원(군비)
- 내 용 : 지원 대상자 매월 4만원 지급

□ 그동안 추진실적

- (2022. 12.) 「순창군 장애인 추가수당 지원 조례」 개정
- (2023. 1.) 순창군 장애인 추가수당 인상분(2만원→4만원) 지급 완료
- ※ 국비 지원을 받는 장애수당 수급자에게 추가 수당 100% 지급 완료

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,080		120	240	240	240	240	
국비								
도비								
군비	1,080		120	240	240	240	240	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 매월 지원대상자 4만원 지급 - 지급대상자 누락없도록 신청 관리	1월 485명 19,440천원 지급 2월 490명 20,040천원 지급 3월 477명 19,080천원 지급 - 매월 지급대상자 변동사항 확인	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 매월 지원대상자 4만원 지급 - 지급대상자 누락없도록 신청 관리	4월 480명 19,560천원 지급 5월 481명 20,000천원 지급 6월 485명 19,720천원 지급 - 매월 지급대상자 변동사항 확인	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 매월 지원대상자 4만원 지급 - 지급대상자 누락없도록 신청 관리			
4/4	- 매월 지원대상자 4만원 지급 - 지급대상자 누락없도록 신청 관리			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 장애인 추가수당 지원사업 지속 추진 및 대상자 관리 철저

순창군 보훈회관 건립

관리번호	47	추진부서	주민복지과 희망복지팀								
추진상황 (추진율)	완 료 (100%)	팀 장	김해영 (1201)	담 당 자	제지영(1286) 윤하선(1251)						
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위: 식)	
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
부지매입			1	1							
기본 및 실시설계					1	1					
착공							1	1			
준공									1		

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 464-4(구 농산물품질관리원)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,572백만원(국비 500, 도비 500, 군비 1,572)
- 사업내용 : 보훈회관 1동 신축(2층, 연면적 486.16㎡)
- 7개 단체 사무실, 공용 회의실, 회원 전용 쉼터 조성

□ 그동안 추진실적

- ('22. 08.) 순창군 보훈회관 건립 추진계획 수립
- ('22. 11.) 중기지방재정계획 반영, 지방재정투자심사 완료(자체)
- ('22. 12.) 공유재산관리계획 의결, 부지매입비 6억원 본예산 편성
- ('23. 04.) 설계비 87백만원 2회 추경 편성
- ('23. 08.) 보훈회관 건립 예정 부지 매입 및 소유권 이전 완료(548백만원)
- ('24. 03.) 2025년도 지방보훈회관 건립사업(국비) 신청
- ('24. 05.) 기본 및 실시설계 용역 착수(80백만원)
- ('24. 06.) 시설비 504백만원 1회 추경 편성
- ('24. 09.) 2025년도 지방보훈회관 건립사업 예산안 통지(국비 250, 도비 500)
- ('24. 11.) 기본 및 실시설계 용역 완료, 도 원가심사 및 군 일상감사 완료
- ('24. 12.) 시설비 680백만원, 감리비 70백만원 본예산 편성
- ('25. 01.) 설계 안전성 검토 용역 완료(9백만원)
- ('25. 02.) 2025년도 지방보훈회관 건립사업 국비 예산 증액 통지(250→500백만원)
- ('25. 03.) 시설비 631백만원 1회 추경 편성(사업비 전액 편성 완료)
- ('25. 04.) 건축허가 협의 중, 공사 발주 의뢰
- ('25. 06.) 보훈회관 건립공사 착공

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,572			687	504	1,381		
국비	500					500		
도비	500					500		
군비	1,572			687	504	381		
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해연도	연차별총누계
1/4	(~3월) 공사 추진 - 토목공사 관급자재 구입	- 조적공사 및 미장공사 등 공사추진 (공정률 : 89%) - 아스팔트콘크리트 및 보도블럭 등 토목공사 관급자재 구입	25	85
2/4	(~ 6월) 공사 추진 (6월 말) 보훈회관 준공	(2026. 6. 19.) 보훈회관 준공	75	100
3/4	보훈회관 운영			
4/4	보훈회관 운영			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 9.) 순창군 보훈회관 개관 예정

사회복지시설 종사자 인권보호 및 교통비 치우개선 확대

관리번호	48	추진부서	주민복지과 장애인복지팀 건강장수과 노인시설팀		
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	하현주, 최광현 (1206, 1515)	담 당 자	장은정, 김해인 (1252, 1541)

<연도별 공약 목표 및 추진실적>

(단위: 명)

확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
장애인활동지원사 치우개선수당 지원	120	116	120	120	120	120	120	120	120	
요양보호사 등 치우개선수당 지원	237	244	335	375	340	373	345	365	350	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 계속
- 대 상 : 관내 등록 장애인활동지원기관 소속 장애인활동지원사 120명
관내 등록 장기요양기관 소속 요양보호사 및 기타 종사자 380명
- 사업비 : 1,152백만원(균비)
- 내 용 : 매월 5만원 지급(2022년 월2만원 → 2023년 월5만원 상향)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 「순창군 요양보호사 치우개선 및 지위 향상에 관한 조례」 개정
- ('23. 1.) 요양보호사 등 치우개선수당 사업계획 수립
- ('23. 1.~12.) 활동지원기관 보조금 및 치우개선 수당 지급(325명)
- ('23. 12.) 요양보호사 등 치우개선수당 조례 개정(대상자 확대 335명→370명)
- ('24. 9.) 순창군 장애인 활동지원사 치우개선 및 지위 향상에 관한 조례 제정
- ('24. 1.~) 활동지원사 및 요양보호사 등 치우개선수당 지급

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,152		86	267	253	273	273	
국비								
도비								
균비	1,152		86	267	253	273	273	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 활동지원사 처우개선 수당 지급 • 요양보호사 등 처우개선 수당 지급	• 146명 7,400천원 지급 • 월평균 371명 55,900천원 지급	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 활동지원사 처우개선 수당 지급 • 요양보호사 등 처우개선 수당 지급	• 214명 10,700천원 지급	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 활동지원사 처우개선 수당 지급 • 요양보호사 등 처우개선 수당 지급			
4/4	• 활동지원사 처우개선 수당 지급 • 요양보호사 등 처우개선 수당 지급			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 장애인활동지원사 및 요양보호사 처우개선사업 지속 추진 및 대상자 관리 철저

노인이동보조용 보조기기 지원

관리번호	49		추진부서		주민복지과 통합보장팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		박보람 (1202)		담 당 자		박보람 (1202)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
지원대상자			67	281	62	333	47	194	57	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년~2026년
- 대 상 : 순창군에 주소를 두고 거주하는 65세이상 노인 중 보조기기가 필요하다는 처방전을 발급받은 자 및 건강보험공단에서 전동보조기기를 지원받은 장애인
- 사업비 : 1,710백만원(군비)
- 내 용 : 전동보조기기^(의료용스쿠터, 전동휠체어) 구입비용 및 수리비, 배상보험 지원
 - 구입비: 1,920천원 한도 내(휠체어 2,360천원) 본인부담금(10%이상) 제외
 - 차액분: 건강보험 또는 의료급여 지원 등록장애인, 최대 192천원
 - 수리비: 연 10만원 한도 내 수리 비용의 50% 지원
 - 보험료: 제3자에 대한 대인·대물 배상보험 지원(건당 3천만원)

□ 그동안 추진실적

- ('22.12.) 순창군 노인 이동보조용 전동보조기기 지원조례 제정
- ('23. 1.) 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
- ('23. 8.) 전동보조기기 안전교육 실시(2회, 155명)
- ('23.12.) 2023년도 구입비용 281대 423백만원 지급 완료
- ('24. 1.) 전동보조기기 지원금액 인상(스쿠터 1,503천원→1,920천원)
- ('24. 4.) 장애인·노인 등 전동보조기기 보험가입 및 지원조례 제정
- ('24. 6.) 순창군 노인·장애인 이동보조용 전동보조기기 지원조례 일부 개정
 - 일반노인과의 형평성을 위해 건강보험(의료급여) 등록장애인 차액분 지급 개시
- ('24. 6. ~ 10.) 전동보조기기 안전교육 실시(11회, 452명)
- ('24.12.) 2024년도 구입비용 316대, 수리 12대, 차액분 5대 593백만원
- ('25. 1.) 장애인·노인 등 전동보조기기 보험 최초 가입(8,532천원)
- ('25. 7.) 전동보조기기 안전교육 실시(8회, 333명)
- ('25. 8. ~ 9.) 2023~2025 지원대상자 전수점검 및 표지스티커 배부 완료(791명)
- ('25.12.) '26년 본예산 편성 완료(사업량 150대, 306백만원)
- ('25.12.) 2025년 구입비용 194대, 수리 21대, 차액분 28대 371백만원 지급 완료
- ('26. 1.) 2026년 노인·장애인 전동보조기기 배상보험 가입
- ('26. 6.) 구입비용 150대 지원 완료

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,710			428	594	382	306	
국비								
도비								
군비	1,710			428	594	382	306	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 배상보험 가입 및 보험료 지급 - 구입비용 신청자 선정 통보 및 지원비 지급(80%) - 건보공단 차액분, 수리비 수시 접수 - 대기인원 현행화	- 배상보험 가입: 한화손해보험 8,983천원 - 구입비용 신청: 123명(적합119,부적합4) - 구입비용지급: 113명, 212,436천원 - 건보차액분지급: 8명, 1,188천원 3월말 대기인원 현행화: 277명	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 구입비용 신청자 선정 통보 및 지원비 지급(100%) - 건보공단 차액분, 수리비 수시 접수 - 대기인원 현행화 - 기존 지원대상자 중 사망자 확인 및 무상기부 추진	- 구입비용 신청: 32명(적합31,부적합1) - 구입비용지급: 37명, 70,820천원 - 건보차액분지급: 12명, 2,074천원 - 상반기 사망자 조사 및 기부독려: 사망 10명, 기부 3명 6월말 대기인원 현행화: 227명	50	완료 (이행 후 계속추진)
3/4	- 건보공단 차액분, 수리비 수시 접수 - 대기인원 현행화 - 전체 지원대상자(2023~2026년) 전수 사후점검 2026년 지원대상자 찾아가는 안전교육 실시			
4/4	- 건보공단 차액분, 수리비 수시 접수 - 대기인원 현행화 - 기존 지원대상자 중 사망자 확인 및 무상기부 추진 '27년 사업량 확인 및 예산 반영			

□ 문제점 및 대책

- 2026년 사업 지원(150명) 완료 후에도 대기자 지속(전년말 기준 53% 감소)
(2025. 12월말 483명→2026. 3월말 277명→2026. 6월말 227명)

▣ 분기별 대기자 현행화(전출, 사업 포기 등), 반기별 사망자 파악 후 무상기부 독려 등을 통해 대기자 감소 조치 지속 추진

□ 향후계획

- ('26. 7.) 2025~2026년 지원자 344명 대상 11개 읍면 찾아가는 안전교육 추진
 - 한국도로교통공단, 전북교통문화연수원 강사 파견
- ('26. 8. ~ 9.) 2023~2026년 지원자 941명 대상 전수점검 추진

다문화 가족을 위한 시간제 일자리지원과 고향방문 지원확대

관리번호	50	추진부서	주민복지과 여성가족친화팀							
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)	팀 장	김도희 (1203)	담 당 자	김성수 (1261)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
시간제일자리지원	7	7	9	11	11	13	13	14	15	
모국방문지원	17	19	20	46	21	24	22	21	23	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 다문화가족
- 사업비 : 889백만원(국비49, 도비 45, 군비 795)
- 내 용 : 다문화여성 시간제일자리 및 모국방문 지원

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 모국방문 지원확대를 위한 다문화가족 지원조례 시행규칙 개정
- 지원대상 (당초) 2년 이상 거주 및 2년 이내 모국방문하지 않은 가정
(변경) 2년 이상 거주 및 2년 이내 보조금을 지원 받지 않은 가정
- ('24. 1. ~ 12.) : 원어민 강사(5명) 및 이중언어 학습 강사(3명) 지원 (총8명)
- ('24. 1. ~ 12.) : 직업훈련교육(요양보호사 4명, 이중언어강사 1명) 지원 (총5명)
- ('24. 1. ~ 12.) : 2024년 다문화가족 모국방문 보조금 지급(24가정)
- ('25. 1. ~ 12.) : 직업훈련교육(요양보호사 5명) 지원 (총5명)
- ('25. 1. ~ 12.) : 원어민 강사(5명) 및 이중언어 학습 강사(4명) 지원 (총9명)
- ('25. 1. ~ 12.) : 2025년 다문화가족 모국방문 보조금 지급(선정 21가구 중 21명)
- ('26. 1. ~ 6.) 다문화이해교육 강사(5명), 결혼이민자 멘토단(3명), 이중언어 학습 강사(2명), 아이돌보미(1명), 다함께돌봄센터 교사(1명) 지원
- ('26. 1. ~ 6.) 2026년 다문화가족 모국방문 보조금 지급(선정 18가구 중 14명)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	889		133	240	174	168	174	
국비	49				15	19	15	
도비	45		8	10	9	9	9	
군비	795		125	230	150	140	150	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 모국방문 및 시간제일자리 대상자 모집	• 모국방문 대상자 선정(18가정) - 보조금 지급 10가정, 42,466천원 • 시간제 일자리 대상자 모집 - 결혼이민자 멘토단 : 3명 - 이중언어학습지원 강사 : 2명 - 아이돌보미 : 1명	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 모국방문 및 시간제일자리 사업 추진	• 모국방문 대상자 선정(18가정) - 보조금 지급 14가정, 47,886천원 • 시간제 일자리 대상자 모집(12명) - 다문화이해교육 강사 : 5명 - 결혼이민자 멘토단 : 3명 - 이중언어학습지원 강사 : 2명 - 아이돌보미 : 1명 - 다함께돌봄센터 교사 : 1명	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 모국방문 및 시간제일자리 사업 추진 및 점검			
4/4	• 모국방문 및 시간제일자리 사업 추진 및 완료			

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후계획

- ('26. 7.~) 모국방문 및 시간제 일자리 지원사업 추진
- ('26. 12.) 모국방문지원사업 지원금 지급 및 사업결과보고

경력단절여성을 위한 시간제일자리 지원

관리번호	51	추진부서	주민복지과 여성가족친화팀			
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	김도희 (1203)	담 당 자	박진화 (1258)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적>						(단위: 백만원)
확인지표명	기 추진		'23년		'24년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적
예산확보액			64	64	64	64

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 계속
- 총사업비 : 256백만원(군비)
- 대 상
 - (기 업) 상시근로자 3인이상 고용, 순창군 관내 기업
 - (취업자) 18세 이상 ~ 69세 이하, 순창군 관내 여성
- 내 용
 - 육아, 가사 등으로 종일제 근무가 어려운 여성을 위하여 시간제일 자리를 확대함으로써 여성 취업 활성화
 - 시간제 일자리를 제공한 참여업체에 근로자의 인건비 50% 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 10. 18.) 경력단절여성을 위한 시간제 일자리 확대 및 지원계획수립
- ('22. 12. 26.) 「순창군 경력단절여성 등의 경제활동 촉진에 관한 조례」 제정
- ('23. 3. 21.) 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의 완료
- ('23. 6. ~ 12.) 협약체결 및 지원실시(4명, 인건비 15,377천원 지원)
- ('24. 1. ~ 12.) 보조금 4개업체(7명) 33,255천원 지원 및 간담회 실시
- ('25. 1. ~ 12.) 보조금 4개업체(8명) 27,001천원 지원 및 사업홍보 실시
- ('26. 1. ~ 6.) 보조금 3개업체(4명) 16,820천원 지원 및 사업설명회 개최

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	256			64	64	64	64	
국비								
도비								
군비	256			64	64	64	64	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 경력단절여성 시간제일자리지원 사업 홍보 실시(1회) - 근로자 인건비 지원(군→참여기업)	- 사업 홍보 실시(1회 완료) - 기업체 대상 사업설명회(3. 12.) - 보조금 매월 지급 완료 - 3개업체(4명), 8,875천원 지원	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 경력단절여성 시간제일자리지원 사업 홍보 실시(1회) - 근로자 인건비 지원(군→참여기업)	- 사업 홍보 실시(1회 완료) - 일자리협력망 사업홍보 실시(4. 3.) - 보조금 매월 지급 완료 - 3개업체(4명), 7,946천원 지원	50	완료 (이행 후 계속추진)
3/4	- 경력단절여성 시간제일자리지원 사업 홍보 실시(1회) - 근로자 인건비 지원(군→참여기업)			
4/4	- 경력단절여성 시간제일자리지원 사업 홍보 실시(1회) - 협약기업 보조금 집행 점검 실시(1회) - 근로자 인건비 지원(군→참여기업)			

□ 문제점 및 대책

○ 해당사항 없음

□ 향후계획

○ 기업체 대상 사업 설명회, 간담회 개최 및 군민 대상 지속적인 사업 홍보 실시

○ 참여기업 관리 및 근로자 실제 근무 현황 점검, 보조금 매월 지원

순창형 아이 온종일 돌봄 통합적 체계구축

관리번호	52		추진부서		주민복지과 아동복지팀						
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		오대산 (1205)		담 당 자		박요진 (1262)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:회)	
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
아이돌봄센터 이용자수	10	5	15	22	20	33	25	25	30		

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 계속
- 대 상 : 3 ~ 6세 미취학 아동
- 사업비 : 1,382백만원(지방소멸대응기금 60%, 군비 40%)
- 내 용 : 돌봄 사각지대에 놓인 3~5세 미취학 아동에게 지역사회 중심의 돌봄체계구축을 통해 아동의 건강한 성장·발달 도모
 - 위 치 : 순창읍 순창로 127, 행복누리센터 2층 (90평)
 - 주요내용 : 미취학아동(3~6세) 30명 돌봄 운영
 - 주요시설 : 보육실, 프로그램실, 조리실, 사무실 등
 - 운영시간 : (평일) 16시~22시, (토요일) 09시~18시, 일요일·공휴일 휴무
 - 종 사 자 : 4명(센터장1, 보육교사2, 조리사1)
 - 운영형태 : 민간위탁(개인 센터장)

□ 그동안 추진실적

- (2022. 08. 12.) 행복누리센터 리모델링 공사 준공
- (2022. 11. 18.) 안전매트 등 안전시설 설치 및 조리실 추가 공사 완료
- (2022. 12. 29.) 순창형 아이 온종일 종합돌봄계획 수립
- (2023. 01. 12.) 순창군 아이돌봄센터 개관식 및 운영
- (2024. 07.) 민간위탁 개시
- (2025. 01.) 원아모집 및 각종 프로그램 운영
- (2025. 12.) 이용자 만족도 조사 및 2026년 운영계획 수립
- (2026. 01.) 원아모집 및 각종 프로그램 운영

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,382		440	247	233	232	230	
군비								
도비								
군비	561		316	160	83	2		
소멸 기금	821		124	87	150	230	230	

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 원아모집 - 프로그램 운영	- 원아모집(30명) - 프로그램(공예, 체육, 한글·수)운영	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	프로그램 운영	프로그램(공예, 체육, 한글·수 등)운영	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	프로그램 운영			
4/4	2026년 이용자 만족도 조사 2027년 운영계획 수립			

☐ 문제점 및 대책

- 해당없음

☐ 향후계획

- ('26. 7. ~ 12.) 프로그램 운영
- ('26. 12.) 시설 이용 만족도 조사 실시

청소년 복합문화공간 구축과 자치활동 등 다양한 프로그램 운영

관리번호	73		추진부서		주민복지과 드림청소년팀					
추진상황 (추진율)	정상추진 (85%)		팀 장		박병하 (1207)		담 당 자		최다윤 (1281)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:식)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
부지매입			1	1						
실시설계					1	1	1	1		
착공									1	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2027년
- 규 모 : 신축 2동(창의예술미래공간 4층, 실내체육시설 2층)
- 사업비 : 4,000백만원(군비) ※ 교육부 9,700 도교육청 7,480백만원 부담
- 내 용 : 청소년 자치활동 및 미래 창의·예술공간 및 실내체육시설 조성
- ※ 순창 창의예술 미래공간 복합시설 신축사업 : 교육부 학교복합시설 공모사업으로 청소년이 중심이 되어 자치활동과 다양한 창의 예술 프로그램을 활동할 수 있는 창의예술 미래공간과 실내체육시설을 신축하는 사업으로 부지매입 및 건축은 교육청에서 추진하고 군은 대응투자 계획임

□ 그동안 추진실적

- ('23. 2. 24.) 전북도교육청-순창군 교육협력 협약식 및 교육현안 간담회 개최
- ('23. 6. 28.) 순창읍 순화리 1,000 / 대 5,826.9㎡ 부지 선정
- ('23. 1. 4.) 도교육청 창의예술 미래공간사업→ 학교복합시설공모사업으로 변경 추진
- ('24. 2. 22.) 순창군-순창교육지원청 학교복합시설사업 MOU 체결
- ('24. 2. 24.) 순창교육지원청 사업부지의 군관리계획변경용역추진(공공청사→복합시설)
- ('24. 4. 1.) 학교복합시설 공모사업 선정
- ('24. 12. 17.) 군관리계획변경완료(공공청사→복합시설) 및 부지매각(순창군→교육청)
- ('24. 12. 27.) 대응투자사업비 4,000백만원중 1,000백만원 순창교육청에 교부(1차)
- ('25. 3. 14.) 대응투자사업비 4,000백만원중 1,000백만원 순창교육청에 교부(2차)
- ('26. 6. 29.) 대응투자사업비 4,000백만원중 2,000백만원 순창교육청에 교부(3차)

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,000				1,000	1,000	2,000	
국비								
도비								
군비	4,000				1,000	1,000	2,000	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 연도	연차별 총누계
1/4	• 공사 업체선정	• 공사 업체 선정 및 적격심사 진행 중	25	85
2/4	• 공사 착공	• 공사 착공(2026. 5. 18.)	100	100
3/4	• 공사 추진			
4/4	• 공사 추진			

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

순창군 아동행복수당

관리번호	75		추진부서		주민복지과 아동복지팀					
추진상황 (추진율)	정상추진 (80%)		팀 장		오대산 (1205)		담 당 자		송은지 (1265)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 천원)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
아동수당 지급액(1인기준)			100	100	100	100	200	200	400	

□ 사업개요

- 기간: 2023. 9. ~ 계속
- 대상: 18세 미만 아동
- 사업비: 8,140백만원(군비)
 - 산출 : ('23년) 1,400명 × 10만원 × 4개월 = 560백만원
 - ('24년) 2,310명 × 10만원 × 12개월 × 1년 = 2,772백만원
 - ('25년) 1,803명 × 10만원 × 12개월 × 1년 = 2,163백만원
 - 527명 × 20만원 × 12개월 × 1년 = 1,265백만원
 - ('26년) 2,300명 × 5만원 × 12개월 × 1년 = 1,380백만원
- 내용: 관내 주소를 두고 거주하는 1세~18세 미만 아동에게 월 5만원 지원(지역화폐)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12. 7.) 한국보건사회연구원 사회보장제도 사전 컨설팅
- ('22. 12. 19.) 순창군 아동행복 수당 사회보장제도 신설 협의 요청
- ('22. 12. 26.) 순창군 아동행복 수당 지원에 관한 조례 제정
- ('23. 2. 24.) 아동행복수당 협의 요청(2차)
 - 2세 ~ 18세 미만, 월 40만원 지원, 국영수 등 교습학원 사용 제한
- ('23. 3. 21.) 보건복지부 실무 담당자와 면담
- ('23. 4. 13.) 순창군수 · 사회보장위원회 사무국장과 면담
- ('23. 5. 31.) 재협의 통보에 따른 우리 군 입장(계획 유지) 표명 및 근거자료 제출
- ('23. 7. 17.) 순창군수 · 보건복지부 사회보장조정과장과 면담
- ('23. 9. 5.) 아동행복수당 협의 요청(3차)
 - 2세 ~ 7세 미만, 월 10만원 지원 / 7세 ~ 18세 미만 월 5만원 지원
- ('23. 9. 11.) 아동행복수당 2세 - 7세 미만 협의 완료 통보
- ('23. 9. 21.) 아동행복수당 시행
- ('23. 10. 19.) 아동행복수당 7세 ~ 17세 협의 재요청
 - 7 ~ 17세 / 다자녀, 다문화, 중위소득 80% 이하 등 / 월 10만원 지원
- ('23. 11. 6.) 아동행복수당 7세 ~ 17세 협의 완료
- ('23. 11. 27.) 아동행복수당 7~17세 시행
- ('24. 1.) 아동행복수당 행복이음 활용 요청
- ('24. 2.) 아동행복수당 지원 확대 관련 전문가 자문(전북연구원, 보건사회연구원)
- ('24. 3.) 아동행복수당 지원확대 관련 보건복지부 변경 협의서 제출
- ('24. 8.) 아동행복수당 지원확대 관련 보건복지부 조건부 협의 완료
- ('24. 11.) 아동행복수당 행복이음 활용 요청 및 승인 완료
- ('25. 1.~12.) 아동행복수당 지원확대(월 20만원 지원)
 - (1~7세 아동 중 다자녀, 다문화, 조손·한부모, 중위소득 80%이하)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,140			560	2,772	3,428	1,380	
국비								
도비								
군비	8,140			560	2,772	3,428	1,380	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 아동행복수당 지급	• 매월 적기 지급 및 대상자 사후관리	25	80
2/4	• 아동행복수당 지급	• 매월 적기 지급 및 대상자 사후관리	50	80
3/4	• 아동행복수당 지급			
4/4	• 아동행복수당 지급			

□ 문제점 및 대책

- 추경예산 편성 시 부족분 예산 1억원 추가 확보 필요

□ 향후계획

- ('26. 1.~) 농어촌 기본소득 전 연령 지급에 따른 아동행복수당 지원 조정
 - 1~17세 : 농어촌 기본소득 15만원 + 아동행복수당 5만원 = 총20만원
 - ※ 정부아동수당(국가사업) : 월12만원 별도 지급

건강장수과

- 53. 순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용
- 54. 노인일자리 1000개를 3000개로 확대, 월 27만원을
30만원으로 상향 지원
- 55. 지역봉사지도원 활동비 지원
- 56. 순창군 노인회관 조성
- 57. 순창군 사망자 장제비 일부지원
(舊. 군립장례식장 쌍치·복흥 지역 건립 운영)

순창읍 어르신 목욕탕 이용 시 자부담 1,000원 이용

관리번호	53		추진부서		건강장수과 노인복지팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김미경 (1514)		담 당 자		고윤이 (1537)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
목욕탕 자부담 1,000원	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	

□ 사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2026년
- 대상 : 순창읍에 주소를 두고 거주하는 65세 이상 노인,
장애의 정도가 심한 장애인, 생계·의료급여 수급자
- 사업비 : 1,394백만원(군비)
- 지원횟수 : 월 8회
- 이용시설 : 2개소(맥반석목욕탕, 옥천목욕탕)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 순창군 취약계층 대중목욕탕 이용료 지원 조례 및 시행규칙 개정 완료
- ('22. 9.) 이용기간 연중확대 및 자부담 1,000원 적용 시행
- ('23. 8.) 목욕탕 요금 1,000원 인상(7,000원→8,000원)
- ('24. 12.) 목욕탕 2개소(맥반석, 옥천) 2025년도 협약 체결
- ('24. 1.~ 12.) 이용자 11,644명(월 평균 970명)
- ('25. 1.~ 12.) 이용자 13,480명(월 평균 1,124명)
- ('26. 1. ~ 6.) 이용자 7,691명(월 평균 1,282명)

(단위: 원)

구분	종전 (~ '22.8.)	개정 ('22. 9. ~ '22. 12.)	'23년('23. 1 ~ 12.)	현재('24. 1. ~ 26. 3.)
계	5,500	6,000	7,000	8,000
이용자	2,000	1,000	1,000	1,000
영업주	1,400	1,000	1,000	1,000
군보조	2,100	4,000	5,000	6,000

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,394		109	292	295	349	349	
국비								
도비								
군비	1,394		109	292	295	349	349	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 목욕탕 자부담 1,000원 이용	• '26. 1월 1,440명 이용 • '26. 2월 978명 이용 • '26. 3월 1,449명 이용	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 목욕탕 자부담 1,000원 이용	• '26. 4월 1,407명 이용 • '26. 5월 1,297명 이용 • '26. 6월 1,122명 이용	25	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 목욕탕 자부담 1,000원 이용			
4/4	• 목욕탕 자부담 1,000원 이용			

□ 문제점 및 대책

○ 목욕탕 이용자 카드 타인 부정사용 발생에 대한 우려

- ▣ 목욕카드 반드시 본인 소유 및 타인 대여·양도 불가함을 주민들에게 안내하고 이장회보, 마을방송 등을 통한 부정사용 방지 적극 안내 및 목욕탕에 안내문 부착(위반 시 제재사항 명시). 또한, 부정사용 적발이 되지 않도록 목욕탕 이용 시 본인확인 철저히 할 것을 업소에 요청

□ 향후계획

○ 이용자 및 목욕탕 업주 관리 감독 지속 실시

노인일자리 1,000개를 3,000개로 확대, 월 27만원을 30만원으로 상향지원

관리번호	54		추진부서		건강장수와 노인복지팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		조오현 (1514)		담 당 자		윤은심 (1524)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:개)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
노인일자리 3,000개	2,000	1,281	2,000	1,971	2,300	2,933	3,000	3,380	3,000	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 만65세 이상 기초연금 및 저소득 직역연금 수급자 등
- 사업비 : 54,800백만원(국비27,018, 도비10,816, 군비16,966)
- 내 용 : 지역환경개선, 스쿨존 교통지원사업 등 노인일자리 사업추진으로 지역사회 공익증진

□ 그동안 추진실적

- ('23. 1.) '23년 노인일자리 사업량 1,821개 확보
- ('23. 3.) 30만원 상향지원을 위한 보건복지부 사회보장 제도 협의 요청 공문 발송
- ('23. 6.) 순창형 사회서비스형 선도모델사업 협약식 개최
 - 안전분야 사회서비스형 일자리 150개 추가확보
- ('23. 8.) 보건복지부 '24년 공익형일자리 활동비 29만원 확정
- ('23. 9. 20.) 보건복지부 사회보장제도 협의완료
 - '24년부터 공익형일자리 활동비 1만원 추가하여 30만원 지급
- ('23. 11.) '24년도 노인일자리 사업량 확보(2,833개)
- ('23. 12.) '24년 노인일자리사업 참여자 모집
- ('24. 2.) '24년 노인일자리사업 본격 시작
- ('24. 5.) 순창형 사회서비스형 선도모델사업(자원순환단) 협약
 - 환경분야 사회서비스형 일자리 100개 추가확보 (2,933개)
- ('24. 6.~10.) 순창형 사회서비스형 선도모델사업(자원순환단) 추진
- ('24. 11.) '25년도 노인일자리 사업량 확보(3,380개)
- ('24. 11.~12.) '25년 노인일자리사업 참여자 모집
- ('25. 1.) '25년 노인일자리사업 본격 시작
- ('25. 3.) '25년 노인일자리 공동체사업단 공모 선정 및 사업 추진
- ('25. 3~4) 노인일자리 참여자 안전교육 16회 및 문화탐방 15회 실시
- ('25. 6~7) 노인일자리 참여자 혹서기 대비 안전교육 15회 실시
- ('25. 7.) 공동체사업단(영농사업단) 공모 선정 : 금2,700천원(포장박스 등)
- ('25.9.) 노인일자리 참여자 하반기 문화탐방 8회
- ('25.10.~12.) 노인일자리 참여자 간담회 17회 실시
- ('25.11.) '26년도 노인일자리 사업량 확보(3,380개)
- ('25.11.~12.) '26년 노인일자리사업 참여자 모집
- ('26.1.~6.) 노인일자리 참여자 안전교육 16회 및 문화탐방 13회 실시 등 업무 추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	54,800			6,445	13,504	17,396	17,455	
국비	27,018			3,223	6,575	8,492	8,728	
도비	10,816			1,289	2,630	3,406	3,491	
군비	16,966			1,933	4,299	5,498	5,236	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 노인일자리 3,000개 확보 및 운영	• 노인일자리 사업량 확보(3,380개)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 노인일자리 3,000개 운영	• 노인일자리 사업량 확보(3,380개)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 노인일자리 3,000개 운영			
4/4	• 노인일자리 3,000개 확보			

□ 문제점 및 대책

- 노인 일자리사업 참여자가 늘어남에 따른 참여자 관리 어려움 발생 우려
 - ▣ 안전사고 위험지역에 대한 사전교육 실시 및 해당 지역 내 활동 제한 등의
현장 모니터링 강화 필요

□ 향후계획

- 노인일자리 참여자 혹서기 안전교육 및 현장 모니터링을 지속 실시하여
안전한 사업 운영 추진

지역봉사지도원 활동비 지원

관리번호	55		추진부서		건강장수과 노인복지팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		조오현 (1514)		담 당 자		송은채 (1548)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
지역봉사지도원 활동비 지원			550	664	600	633	650	696	700	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 대 상 : 읍·면 분회경로당 회장 및 마을경로당 회장·총무
 - 65세 이상 노인으로 순창군에 주소를 두고 실제 거주하는 사회적 신망과 경험이 있는 자를 신청에 따라 위촉
- 사업비 : 1,722백만원(군비)
- 내 용
 - 국가 또는 지방자치단체가 시행하는 노인복지정책의 홍보 및 안내
 - 경로당에 등록된 노인의 생활지도, 방역점검, 내·외부 환경정리 등

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 지역봉사지도원 활동비 소요예산(464,400천원) '24년 본예산 편성
- ('23. 12.) 지역봉사지도원 위촉 : 688명(회장 371명, 총무 317명)
 - ※ 위촉기간 : 2024. 1. 1. ~ 각 분회·마을경로당 회장,총무 잔여임기 (임기 종료 시 지역봉사지도원 해촉) *지역봉사지도원 임기: 4년(경로당 회장,총무 임기)
 - ※ 지역봉사지도원 변경 및 신규 신청시 위촉장 읍·면 자체 수여
- ('24. 6.) 지역봉사지도원 활동비 지급 기준 수정을 위한 조례 개정
 - 개정 내용: 지역봉사지도원이 공약형 이외의 노인일자리 참여 시 지역봉사지도원 활동비 지급 제한
- ('24. 1. ~ 12.) 지역봉사지도원 활동비 지급 : 7,591명, 383,500천원
- ('25. 1. ~ 12.) 지역봉사지도원 활동비 지급 : 6,758명, 406,100천원
- ('26. 1. ~ 6.) 지역봉사지도원 활동비 지급 : 2,910명, 146,350천원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,722			458	464	410	390	
국비								
도비								
군비	1,722			458	464	410	390	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 지역봉사지도원 활동비 지원 (읍면분회장 20만원, 회장·총무 5만원)	• 1분기 582명 지원 (회장 306명, 총무 276명)	100	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 지역봉사지도원 활동비 지원 (읍면분회장 20만원, 회장·총무 5만원)	• 1분기 590명 지원 (회장 308명, 총무 282명)	100	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 지역봉사지도원 활동비 지원 (읍면분회장 20만원, 회장·총무 5만원)			
4/4	• 지역봉사지도원 활동비 지원 (읍면분회장 20만원, 회장·총무 5만원)			

□ 문제점 및 대책

- 경로당 지원 조례 개정으로 노인일자리(공익활동 외) 참여시 지원 제한
→ 조례 개정에 따른 여건 변화를 반영하여 사업 목표 재설정 필요

□ 향후계획

- 지역봉사지도원 활동비 지원사업의 내실있는 사업 추진 및 지속적인 지도
점점 실시

순창군 노인회관 조성

관리번호	56		추진부서		건강장수와 노인시설팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀장		최광현 (1515)		담당자		김민수 (1542)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
노인회관 준공					1	1				

□ 사업개요

- 기간 : 2023. 1. ~ 2024. 3.
- 총사업비 : 800백만원(특교 300, 군비 500)
- 위치 : 순창읍 순창5길 11-4(순창군 노인회관)
- 내용 : 순창군 장애인·노인종합복지관 리모델링(2,375.44㎡/지하1층, 지상 4층)

□ 그동안 추진실적

- ('23. 2. 28.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 일상감사 완료
- ('23. 3. 22.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 계약 및 착수
- '23. 3. 22. ~ 8. 18.(150일간) / 34,876천원 / 한 건축사사무소
- ('23. 4. 26.) 순창군 노인회 요구사항 등 리모델링 반영내용 협의 완료
- ('23. 6. 30.) 2023년도 상반기 지역현안 특별교부세 300백만원 확보
- ('23. 8. 18.) 노인회관 리모델링 실시설계 용역 완료
- ('23. 9. 15.) 노인회관 리모델링 건축공사 일상감사 완료
- ('23. 11. 6.) 노인회관 리모델링 건축공사 추진('23. 11. 6. ~ '24. 3. 4.)
- ('23. 11. 15.) 노인회관 리모델링 전기공사 추진('23. 11. 15. ~ '24. 3. 19.)
- ('23. 11. 15.) 노인회관 리모델링 통신공사 추진('23. 11. 15. ~ '24. 3. 19.)
- ('24. 3. 20.) 노인회관 운영 물품(책상, 의자 등 가구) 설치
- ('24. 3. 22.) 시니어클럽 사무실 노인회관 2층으로 이전
- ('24. 4. 12.) 순창군 노인회관 개관식

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	800			800				
특교	300			300				
도비								
군비	500			500				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음	• 해당없음		완료
2/4	• 해당없음	• 해당없음		완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

☐ 향후계획

○ 순창군 노인회관 운영 - 어르신 배움교실 운영

순창군 사망자 장제비 일부지원

관리번호	57	추진부서	건강장수과 노인시설팀							
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	최광현 (1515)	담 당 자	김해인 (1541)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 회)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
여론수렴 및 홍보			3	3						
사회보장제도 협의					1	1				
장제비 일부지원 시행							1	1		

☐ **사업개요**

- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사 업 비 : 557백만원(군비)
- 사업내용 : 장제비 일부지원

☐ **그동안 추진실적**

- ('23. 11.) 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 검토
- ('23. 11. 9.) 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 요청
- ('24. 1. 5.) 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 관련 한국보건사회연구원 컨설팅
- ('24. 3. 5.) 전북연구원 복지담당 전문가 자문 청취
- ('24. 5. 27., '24. 8. 12.) 보건복지부 사회보장과 방문 사업 설명
- ('24. 9. 12.) 보건복지부 사회보장제도 변경 협의 완료
- ('24. 12. 19.) 순창군 사망자 장제비 일부 지원 조례 제정 - 조례안 의결
- ('25. 2. 28.) 순창군 사망자 장제비 일부 지원 협약식
- ('25. 3. 13.) 장제비 바우처카드 제작 완료
- ('25. 4. 1.) 순창군 사망자 장제비 일부 지원사업 본격 시행

☐ **투자규모 및 연도별 재원 확보계획** (단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	557					435	122	
국비								
도비								
군비	557					435	122	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 시행	• 54명 47,800천원 지원	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 시행	• 125명 102,500천원 지원	25	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 시행			
4/4	• 순창군 사망자 장제비 일부지원 사업 시행			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (연중) 순창군 사망자 장제비 바우처카드 사용실태 지속 점검

인구정책과

31. 농촌사랑 동행순창

76. 순창군 주소 이전 거주 군 관련 종사자에게
지역탐색비 지원

77. 청년근로자 종자통장 지원

농촌사랑 동행순창

관리번호	31		추진부서		인구정책과 도농교류팀						
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		주태진 (1563)		담 당 자		이정원 (1591)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:회)	
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
협약체결	30	48	100	177	100	52	100	58			
협약체결(누적)	30	48	130	225	230	277	300	335	330		

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 772백만원(군비)
- 목 표 : 2026년 협약체결 50개소('26년까지 330개소), 방문지원 100회('26년까지 200회)
- 내 용 : 도농교류를 통한 관계 인구 증대 및 지역경제 활성화
 - 순창군 및 관내 권역·마을과 기업·단체간 농촌사랑 동행순창 협약 체결
 - 협약 단체의 순창 방문, 순창투어·팜파티·워크숍·체육대회 등 행사 지원 등

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 1사1촌 육성을 위한 체계 구축 및 관계자 의견수렴
 - 순창군 농촌종합지원센터, 권역, 농협 관계자 등 대상 업무협의, 간담회 추진
 - 1사1촌 대외용 대체 명칭 “농촌사랑 동행순창” 발굴
- ('22. 12.) 순창군 생활군민증 수여 조례 제정
- ('24. 10. 5.) 제1회 강천산트레일레이스 개최
 - ※ 500여명 참여, 고향사랑기부 모금액 48백만원
- ('24. 12. 14.) 제1회 김장체험&나눔 페스티벌 개최
 - ※ 360여명/100팀 참여, 고향사랑기부 모금액 32백만원
- ('25. 4. 26.) 제2회 순창 섬진강 트레일레이스 개최
 - ※ 802명 참여, 고향사랑기부 모금액 133백만원
- ('26. 1. ~'26. 6.) 여수시 국동 주민자치회 등 3개소 협약 체결
 - ※ 총 338개소('22년 48개소, '23년 177개소, '24년 52개소, '25년 58개소)
- ('26. 1. ~'26. 6.) 한국전기안전공사 등 17회, 참여자 283명
 - ※ 총339회/8,194명('22년14회/452명, '23년90회/2,856명, '24년113회/2,025명, '25년105회/2,578명)
- ('26. 1. ~'26. 6.) 순창군 생활군민증 발급 : 95명
 - ※ 총 1,459명('23년 452명, '24년 538명, '25년 374명)

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	772			172	200	200	200	
국비								
도비								
군비	772			172	200	200	200	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적 (분기별/당해연도 누계)	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 농촌사랑 동행순창 협약 체결 • 협약단체 방문 지원	• 농촌사랑 동행순창 협약: 1개소/누적 337개소 • 협약단체 방문 지원: 1회/누적 323회	25	완료 (이행후 지속추진)
2/4	• 농촌사랑 동행순창 협약 체결 • 협약단체 방문 지원	• 농촌사랑 동행순창 협약: 2개소/누적 338개소 • 협약단체 방문 지원: 16회/누적 339회	50	완료 (이행후 지속추진)
3/4	• 농촌사랑 동행순창 협약 체결 • 협약단체 방문 지원			
4/4	• 농촌사랑 동행순창 협약 체결 • 협약단체 방문 지원			

☐ 문제점 및 대책

- 해당 없음

☐ 향후계획

- ('26. 7.~) 상징성 있는 순창 근교 기업·단체 등과 농촌사랑 동행순창 협약 체결
- ('26. 7.~) 고향사랑기부제 연계를 통해 지방재정 확충 및 생활인구 증대 기반 마련

순창군 주소이전 거주군 관련 종사자에게 지역탐색비 지원

관리번호	76		추진부서		인구정책과 인구정책팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김선옥 (1561)		담 당 자		추서연 (1586)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
예산 확보액			15	15	15	15	15	15	15	

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~
- 대상 : 6개월 이상 순창군에 주민등록을 두고 거주하는 관내 군부대 종사자
- 사업비 : 60백만원(군비)
- 내용 : 6개월 이상 군에 주민등록을 두고 거주하는 군부대 종사자에게 휴가비(지역탐색비)로 상품권 등 지급

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 지원조례 개정
 - ('25. 12.) 군부대 종사자 지역탐색비 지원 사업비 '26년 본예산 확보(15백만원)
 - ('25. 12.) '26년 군부대 종사자 지역탐색비 지원 세부 계획 수립
 - ('26. 1. ~ 6.) 지역탐색비 신청 접수 및 지급(6명, 1,800천원)
- ※ 추진실적 : ('23년) 50명, 15,000천원/ ('24년) 15명, 4,500천원/ ('25년) 13명, 4,500천원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	60			15	15	15	15	
국비								
도비								
군비	60			15	15	15	15	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 세부 추진계획 수립 - 사업시행(홍보 및 접수) - 지역탐색비(모바일 순창사랑상품권) 지급	(‘25.12.30.)사업시행 세부계획 수립 (1월~3월) 지역탐색비 5명, 1,500만원 지급	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 사업시행(홍보 및 접수) - 지역탐색비(순창사랑상품권) 지급	(4월~6월) 지역탐색비 1명, 300만원 지급	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 사업시행(홍보 및 접수) - 지역탐색비(순창사랑상품권) 지급			
4/4	- 사업시행(홍보 및 접수) - 지역탐색비(순창사랑상품권) 지급 - 차년도 예산반영			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- (연중) 신청접수자 적격 여부 확인 및 지역탐색금 지원(계속사업)
- 사업 홍보 및 군부대 종사자의 순창 정주인구 만들기 분위기 향상 유도

청년근로자 종자통장 지원

관리번호	77		추진부서		인구정책과 청년정책팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		배란미 (1562)		담 당 자		윤정화 (1587)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
사업수혜자			100	335	100	400	100	200	100	

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업비 : 6,055백만원(도비 200, 군비 5,855)
- 내용 : 순창에 거주하는 청년근로자에게 종자통장 월 30만원 형성 지원

구분	당초 요건	변경 요건
지원대상	18~39세 이하 순창에 주소를 두고 거주하는 청년근로자	18~49세 이하 순창에 주소를 두고 거주하는 청년근로자
지원기준	가구원 기준중위소득 140%이하	가구원 기준중위소득 150%이하
지원내용	개인이 매월 10만원 적립시 행정에서 20만원 매칭	개인이 매월 15만원 적립시 행정에서 30만원 매칭
지원기간	2년 만기, 최대 720만원(자부담 240만원, 지원 480만원)+이자	2년 만기, 최대 1,080만원(자부담 360만원, 지원 720만원)+이자

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11. 29.) 복지부 사회보장제도 신설 협의 완료
- ('22. 12. 6.) 순창군 청년 기본 조례 개정
- ('23. 6.~) 2023년 335명 선정, 적립 및 지원금 매칭 시작
- ('23. 11.~'24. 3. 8.) 지원대상 및 지원수준 확대 사회보장제도 변경협의(복지부)
- ('24. 4.~6.) 2024년 참여자 모집(1,282명 접수) 및 선정 진행
- ('24. 7.~) 2024년 594명 선정(신규 400, 추가 194), 적립 및 지원금 매칭시작
- ('25. 6.~) 2025년 200명 선정, 적립 및 지원금 매칭시작
- ('25. 6. 13.) 2023년분 만기 지급(301명, 720만원+이자)
- ('26. 2.~5.) 2026년 참여자 모집 및 심사(288명 접수)
- ('26. 6.) '26년도 사업대상자 선정(100명), '24년도 사업 참여자 주소지, 근로 여부 등 점검

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,055			461	1,423	2,292	1,879	
국비								
도비	200					100	100	
군비	5,855			461	1,423	2,192	1,779	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 세부추진계획 수립 - 관계기관 협의 - 사업시행(공고 및 접수)	2024년~2025년 대상자(1~3월) 매칭지원 2026년도 참여자 접수 : 288명	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 대상자 심사 및 선발 - 적립 및 매칭지원 '24년 선정분 만기지급	2026년도 대상자 심사 및 선발 : 100명 2024년~2025년 대상자(4~6월) 매칭지원 - 대상자 자격 점검 : 554명	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 적립 및 매칭지원 - 대상자 자격 점검			
4/4	- 적립 및 매칭지원 - 대상자 자격 점검 - 차년도 예산반영			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- (매월) 기 선정자 적립 및 행정지원 지속
- ('26. 7.~8.) '26년도 선정대상자 설명회 개최 및 개인 적립, 행정지원 시작
- ('26. 8.) '24년 선정대상자 만기에 따른 종잣돈 지급

문화관광과

5. 추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진
6. 순창국악원 활성화 추진
7. 관광의 원스톱 지원 체제 구축을 위한
‘발효관광재단’ 설립
8. 관광지 입장료 상향 조정과 일정 금액 지역화폐로
사용 제도 운영
9. 섬진강 영화제 추진
10. 관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원
11. 서부권 체류형 관광자원 개발
12. 주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성
13. 호정소 및 무직산 관광자원 개발
14. 여암 신경준 선생 역사고증 및 선양 사업
15. 순창 5대 명창 위상 선양 사업

추령장승축제 전국 규모 행사로 확대 추진

관리번호	5	추진부서	문화관광과 문화예술, 관광자원개발							
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	최주하, 김성민 (1611, 1613)	담 당 자	김성민, 하태인 (1613, 1635)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식,%,회)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
테마공원조성 기본 및 실시설계			1	1						
테마공원조성 공정률					100	100				
장승 보강 사업			1	1						
전국 규모 장승축제							1	1	1	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 대 상 : 순창추령장승촌(북흥면 추령로 1792-12)
- 사업비 : 1,681백만원(도비 512, 군비 1,169)
- 내 용 : 장승 및 포토존 시설보강, 장승 테마공원 조성 및 전국규모 장승축제 추진 등

□ 그동안 추진실적

- ('23. 10.) 제27회 추령장승축제 추진
- ('23. 3. 28. ~ '23. 7. 25.) 추령장승촌 테마공원 조성 실시설계 용역 추진
- ('23. 4. 6./ 5. 23./ 6. 29.) 주민 의견수렴을 위한 설명회 개최(3회)
- ('23. 6. 20. ~ 11. 24.) 추령장승촌 장승 보강사업 추진
- ('24. 10.) 제28회 추령장승축제 개최
- ('23. 10. 16. ~ '24. 5. 27.) 추령장승촌 테마공원 조성사업(1차분) 추진
- ('24. 7. ~ '25. 6.) 추령장승촌 테마공원 조성사업(2차분) 추진
- ('25. 9. 5.) 제29회 순창 추령장승축제 보조금 교부 결정 및 지급
- ('25. 10. 25. ~ 10. 26.) 제29회 추령장승축제 개최

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,681		11	675	850	78	67	
국비								
도비	512			500			12	
군비	1,169		11	175	850	78	55	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 추령장승촌 테마공원 유지관리	• 추령장승촌 테마공원 조성사업 유지관리사업 발주준비	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 추령장승촌 테마공원 유지관리	• '26년 추령장승촌 테마공원 유지관리 착수	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 제30회 순창 추령장승축제 보조금 교부결정 및 지급 • 추령장승촌 테마공원 유지관리			
4/4	• 순창 추령장승축제 추진 • 추령장승촌 테마공원 유지관리			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ ('26. 4.~11.) 추령장승촌 테마공원 유지관리

○ ('26. 10.) 전국 규모 추령장승축제 추진

순창국악원 활성화 추진

관리번호	6		추진부서		문화관광과 문화예술팀						
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		최주하 (1611)		담 당 자		하태인 (1625)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위: 식, 회)	
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
국악원 공유화	1	1									
시설보강 사업			1	1							
국악대전 개최	1	1			1	1	1	1	1		

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창국악원(순창읍 대동로 76-11)
- 대 상 : 1,086백만원(특조300, 군비786)
- 내 용 : 국악원 공유화(公有化), 시설보강, 주민교육 확대 등

☐ 그동안 추진실적

- ('22. 10.) 순창군 전국국악대전 개최
- ('22. 12.) 순창군 국악원 기부채납 완료
- ('23. 5.) 농악 명인전 추진
- ('24. 4.) 순창 국악원 지붕 보수공사 및 공연장 리모델링 준공
- ('24. 9.) 공연장연습실 장판교체, LED전등교체, 냉·난방기 및 쇼파교체 등
- ('24. 11.) 전국 정가 경연대회 개최, 제8회 국악원 수강생 발표회
- ('25. 2.) 문화예술지원사업 확정(찾아가는 국악공연)
- ('25. 5.) 전기보수 및 국악원 입구 주행유도선 시공
- ('25. 7.) 제21회 시조 창경연대회
- ('25. 11.) 제7회 전국정가(가사.가곡) 창경연대회

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,086		56	537	173	160	160	
군비	786		56	237	173	160	160	
기타	300			300				

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 국악원 관련 사업 보조금 교부	• 5개 사업, 48백만원 교부 완료	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 국악원 보수공사 • 국악원 에어컨 설치 • 강습교실 운영	• 국악원 보수공사 실시설계 완료 • 국악원 에어컨 설치 완료(2대) • 강습교실 운영(4월)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 22회 전국시조창경연대회 1식			
4/4	• 5대 명창 추모공연 및 제7회 전국 정가경연대회 개최(11월중) • 보조사업 정산 및 실적 보고			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7.~) 국악원 보수 공사 착수 예정
- ('26. 7.25.~26.) 제22회 전국시조창경연대회

관광의 원스톱 지원체제 구축을 위한

‘발효관광재단’ 설립

관리번호	7		추진부서		문화관광과 관광마케팅팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김창호 (1612)		담 당 자		서상수 (1648)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
발효관광재단 설립·운영			1	1						

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 788백만원(군비)
- 내 용
 - 발효테마파크를 발효관광재단으로 명칭 변경 후, 관광분야 업무를 보강하여 추진함으로써 지역 내 관광자원에 대한 효과적인 마케팅과 콘텐츠 개발, 관광객 유치 활성화 등 통합 관광 전담기구 역할 수행
 - 기존 발효테마파크 업무는 변함없이 수행하고, 관광전담기구 역할을 수행할 전문화된 관광 조직 신설

☐ 그동안 추진실적

- (‘22. 12. 6.) 발효관광재단 설립 및 운영에 관한 조례 제정(미생물산업사업소)
- (‘23. 4. 19.) 정관명칭 변경, 도 변경허가 및 등기 완료
- (‘23. 5.) 발효관광재단 출범
- (‘23. 6.~ 현재) 관광분야 업무수행

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	788			164	208	208	208	
국비								
도비								
군비	788			164	208	208	208	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 국내·외 관광객 유치 5팀 / 100명 • 공모사업 추진 3건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 2회 • 이벤트 프로그램 운영 1회	• 국내·외 관광객 유치 6팀 / 141명 • 공모사업 추진 3건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 3회 • 이벤트프로그램 운영 1회	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 국내·외 관광객 유치 10팀 / 150명 • 공모사업 추진 3건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 2회 • 메가이벤트 진행 2회 • 체험프로그램 운영 20회	• 국내·외 관광객 유치 16팀 / 443명 • 공모사업 추진 3건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 3회 • 메가이벤트 진행 2회 • 체험프로그램 운영 27회	100	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 국내·외 관광객 유치 10팀 / 150명 • 공모사업 추진 1건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 2회 • 메가이벤트 진행 1회 • 체험프로그램 운영 20회			
4/4	• 국내·외 관광객 유치 10팀 / 150명 • 공모사업 추진 1건 • 관광설명회·세일즈콜 운영 2회 • 메가이벤트 진행 3회 • 체험프로그램 운영 10회			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (연중) 2026년 관광객 유치지원 사업 추진

관광지 입장료 상향조정과 일정금액 지역화폐로 사용제도 운영

관리번호	8		추진부서		문화관광과 관광마케팅팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		김창호 (1612)		담당자		홍성진 (1631)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 개소)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
입장료 상향 및 지역화폐 환원			2	2	1	1				

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 유료 관광지 3개소(강천산, 용굴산, 발효테마파크)
- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 1,250백만원(군비 1,100 지방소멸기금 150)
- 내 용
 - 입장권 발급 관광객에게 입장료 일부금액을 상품권으로 환급하여 지역내에서 사용하도록 유도

□ 그동안 추진실적

- ('22. 7.) 관광상품권 시범운영 추진(발효테마파크, 푸드사이언스관)
- ('22. 10.) 용굴산 하늘길 매표소 설치공사 실시설계 용역 완료
- ('22. 12. 26.) 순창군 군립공원 관리 조례 개정(입장료 상향, 상품권 지급)
- ('22. 12.) 발효테마파크 입장료 상향에 따른 용역 추진 중
- ('23. 6.) 순창군 용굴산 자연휴양림 관리 및 운영에 관한 조례 개정 완료
- ('23. 7.) 강천산 및 용굴산하늘길 지역화폐 사용제도 시행
- ('23. 9.) 발효테마파크 통합권 및 키오스크 임대 등 기반 조성
- ('24. 3.) 발효테마파크 관리 및 운영에 관한 조례 개정
- ('24. 7.) 발효테마파크 지역화폐 환원 시행

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,250			750	500			
국비								
도비								
군비	1,100			600	500			
기타	150			150				

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당 없음			완료
2/4	• 해당 없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

섬진강영화제 추진

관리번호	9		추진부서		문화관광과 관광마케팅팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		김창호 (1612)		담 당 자		서상수 (1648)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
섬진강 영화제 추진	1	1	1	1						

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2023년
- 위 치 : 천재의 공간 영화산책 등 순창군 일원
- 사업비 : 300백만원(군비)
- 내 용 : 군민이 함께 즐기고 참여하는 내실 있는 영화제 개최
 - 순창 및 섬진강을 주제로 한 영화 상영, 시네마 토크, 위드시네마 등

□ 그동안 추진실적

- ('22. 08.) 2022년 제1회 섬진강영화제 추진 계획 및 조직위원회 구성
- ('22. 10.) 2022년 제1회 섬진강영화제 추진 완료
- ('22. 12.) 2022년 제1회 섬진강영화제 성과 보고 및 결산
- ('23. 3.) 2023년 섬진강영화제 조직위원회 총회
- ('23. 7.) 2023년 제2회 섬진강영화제 보조금 교부결정 및 지급
- ('23. 9.) 2023년 제2회 섬진강영화제 개최(9. 14. ~ 16.)
- ('23. 11.) 2023년 제2회 섬진강영화제 추진성과 및 정산결과 보고

□ 투자규모 및 연도별 자원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	300		150	150				
국비								
도비								
군비	300		150	150				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당 없음			완료
2/4	• 해당 없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

- 섬진강영화제는 2022년부터 총 2회에 걸쳐 진행하였으나 섬진강영화제를 통하여 관광객 유입 및 홍보효과가 거의 미비한 것으로 판단되어 사업 종결 (공약변경 완료)

☐ 향후계획

- 해당없음

관광산업과 연계한 서비스 중심 소상공인 육성·지원

관리번호	10	추진부서	문화관광과 관광마케팅팀			
추진상황 (추진율)	완료 (100%)	팀 장	김창호 (1612)	담당자	서상수 (1648)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 건)						
확인지표명	기 추진		'23년		'24년	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적
제도개선			1	2		

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 500백만원(군비)
- 대 상 : 관광사업자
- 내 용 : 관광산업 육성을 위한 관련업종 소상공인 지원한도 확대(제도개선 1건)
 - 소상공인 융자금 이차보전 지원 이자율 상향 : 4% ⇒ 5% 한도
 - 소상공인 시설 개선지원 사업 지원한도 상향 : 2천만원 ⇒ 3천만원 한도

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11.) 조례규칙심의회 의결 및 조례 개정안 의회 상정
- ('22. 12.) 소상공인 융자금 이차보전 지원 이자율 상향 조례 개정
 - 관광산업분야 소상공인 지원한도 상향 조항 부결
- ('23. 12.) 소상공인 시설개선사업 지원한도 상향 조례 개정
- ('24. 04.) 소상공인 육성·지원 추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	500	-	-	100	100	150	150	
국비								
도비								
군비	500	-	-	100	100	150	150	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당 없음			완료
2/4	• 해당 없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

- 관광사업자 시설개선지원 한도액 상향을 위한 조례 개정 의회 협의 지속 추진

☐ 향후계획

- 해당없음

서부권 체류형 관광자원 개발

관리번호	11			추진부서	문화관광과 관광자원개발						
추진상황 (추진율)	정상추진 (57%)			팀 장	김성민 (1613)	담 당 자		김성민, 이동훈 (1613, 1632)			
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)											
확인지표명		기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
		목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
추령권 관광자 원화	실시설계			1	1						
	공사공정률					10	10	50	50	100	
관광 레저 시설	타당성조사 및 기본계획			1	1	1	1				
	토지매입률									100	
	군관리계획 변경 이행을							30	30	100	
	실시설계 및 인허가									1	
	공사공정율									100	

□ 사업개요

- 기간 : 2022년 ~ 2030년
- 대상 : 북흥면 · 쌍치면 일원
- 사업비 : 25,096백만원(도비 12,650, 군비 12,446)
- 내용 : 추령권 관광자원화 사업 1식, 관광레저시설 조성 15만㎡

□ 그동안 추진실적

<추령권 관광자원화 사업>

- ('23. 3. 20. ~ 9. 15.) 추령권 관광자원화 사업 실시설계용역 추진
- ('24. 1. 1. ~ 3. 31.) 추령권 관광자원화 사업 행정절차 이행
- ('24. 4. 5. ~ 6. 20.) 추령권 관광자원화 사업(1차분) 추진
- ('25. 3. 21.) 추령권 관광자원화 사업(2차분) 착공
- ('25. 11. 27.) 추령권 관광자원화 사업(2차분) 타절준공

<관광레저시설사업>

- ('23. 3. 9. ~ '24. 3. 28.) 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 추진
- ('24. 2. ~ '25. 2.) 주민설명회 개최(총 3회)
- ('25. 4. 29.) 순창 서부권 관광레저시설(유원지) 군관리계획 결정(변경) 용역 착수
- ('25. 10. 22.) 전략환경영향평가, 재해영향평가 용역 착수

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	25,096		200	73	500	2,000	3,380	18,943
국비								
도비	12,650				100	1,000	1,880	9,670
군비	12,446		200	73	400	1,000	1,500	9,273
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 추령권 관광자원화 사업 설계용역 추진 - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진	- 추령권 관광자원화 사업 설계용역 추진 - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진	25	56
2/4	- 추령권 관광자원화 사업 추진(3차분) - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진	- 추령권 관광자원화 사업 공사 착수(진여분) - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진	50	57
3/4	- 추령권 관광자원화 사업 추진(3차분) - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진			
4/4	- 추령권 관광자원화 사업 추진(3분) - 관광레저시설 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

<추령권 관광자원화 사업>

- ('26. 7. ~ '26. 12.) 추령권 관광자원화 사업(3차분) 추진

<관광레저시설사업>

- ('26. 7. ~ '26. 12.) 군 관리계획 결정(변경) 용역 추진
- ('26. 7. ~ '26. 12.) 군관리계획 결정(변경) 관련 전략환경영향평가, 재해영향평가 용역 추진
- ('27. 1. ~ '27. 12.) 편입토지 매입
- ('27. 1. ~ '28. 6.) 실시설계 및 인허가 추진
- ('28. 7. ~ '30. 12.) 관광레저시설 사업 착공 및 준공

주공아파트에서 강천산까지 둘레길 조성

관리번호	12		추진부서		문화관광과 관광자원개발					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김성민 (1613)		담 당 자		노기근 (1634)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: %, 식)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
단풍길 공사공정률	85	85	100	100						
오솔길 실시설계			1	1						
오솔길 공사공정률					40	40	100	100		

□ 사업개요

- 대 상 : 전북 순창군 순창읍 ~ 팔덕면 강천산 입구
- 내 용

사업명	사업기간	사업비	사업내용	비고
계		8,400백만원		
강천가는 오색 단풍길 조성 사업	2020. ~ 2022.	4,500백만원 (도비 2,250 군비 2,250)	오색 단풍길 10.1km (테크로드, 수변쉼터, 차량 정차대, 포토존, 정류장 설치 등)	
강천산 힐링 오솔길 조성 사업	2023. ~ 2026.	3,900백만원 (도비 1,950 군비 1,950)	힐링 오솔길 2.3km (테크로드, 쉼터 등)	

□ 그동안 추진실적

<강천가는 오색단풍길 조성사업>

- ('20. 12. 24. ~ '23. 2. 21.) 강천가는 오색단풍길 조성사업 추진(10.1km)
- ('22. 9. ~ 12.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제) 실시설계 용역 추진
- ('22. 12. 27. ~ '23. 8. 23.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제) 공사 추진
- ('23. 11. 14. ~ 12. 12.) 강천가는 오색단풍길 조명시설 설치 사업 추진

<강천산 힐링 오솔길 조성사업>

- ('23. 3. ~ '24. 2.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업 실시설계용역 추진
- ('23. 9. 7.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업 소규모환경영향평가 용역 착수
- ('24. 1.~'24. 3.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업 행정절차 이행
- ('24. 5. ~ 10.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(1차분) 추진
- ('25. 3. ~ 12.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(2차분) 추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,400	2,400	2,100	100	500	1,500	1,800	
국비								
도비	4,200	1,200	1,050	50	250	750	900	
군비	4,200	1,200	1,050	50	250	750	900	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해연도	연차별 총누계
1/4	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진			
4/4	• 강천산 힐링 오솔길 조성사업 시설 유지관리 추진			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

<강천산 힐링 오솔길 조성사업>

○ ('26. 7. ~ 12.) 강천산 힐링 오솔길 유지관리사업 등 추진

호정소 및 무직산 관광자원 개발

관리번호	13		추진부서		문화관광과 관광자원개발					
추진상황 (추진율)	완 료 (100%)		팀 장		김성민 (1613)		담 당 자		노기근 (1634)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적>(단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1	1	1				
공사 공정률					40	40	100	100		

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 구림면 금천리 일원
- 사업비 : 1,950백만원(도비 550, 군비 1,400)
 - ※ 강천산 힐링 오솔길 조성사업에 포함하여 추진 (1,750백만원)
 - ※ 산림공원과 등산로 사업 예산 일부 활용 (200백만원)
- 내 용 : 호정소 주변 둘레길 1.5km, 수변 데크쉼터 등 조성

□ 그동안 추진실적

- ('22. 7. ~ 9.) 등산로 정비공사 추진(산림공원과)
- ('23. 3. ~ '24. 2.) 호정소 및 무직산 관광자원개발 실시설계 용역 추진
- ('23. 5. 3./'23. 7. 27.) 주민의견 수렴을 위한 설명회 개최
- ('23.9.7.~'24.5.3.) 호정소 및 무직산 관광자원개발 소규모환경영향평가 용역 추진
- ('24. 2.~ 7.) 행정절차(하천점용, 농업기반시설 사용허가) 이행
- ('24. 5.~10.) 호정소 및 무직산 관광자원개발(1차분) 추진
- ('25. 3.~12.) 호정소 및 무직산 관광자원개발(2차분) 추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,950		100	850	500	500		
국비								
도비	550			50	250	250		
군비	1,400		100	800	250	250		
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해연도	연차별총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

※ 사업을 “강천산 힐링 오솔길 조성사업” 명으로 추진

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

여암 신경준 선생 역사고증 및 선양사업

관리번호	14		추진부서		문화관광과 문화유산팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (100%)		팀 장		강신영 (1615)		담 당 자		장병환 김상현 (1621),(1623)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1	1	1				
공사공정률			50	50	100	100				

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창읍 장류로 407-11, 유등면 오교리 산 15-2 일원
- 사업비 : 400백만원(군비)
- 내 용 : 신경준 선생 묘역정비, 학술세미나 개최

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11. ~ 12.) 고령신씨 종중 의견 청취
- ('23. 4. ~ 9.) 신경준 선생 묘역정비사업 실시설계용역
- ('23. 11.) 신경준 선생 관련 고문서 학술세미나 개최
- ('23. 12.) 신경준 선생 묘역 정비공사 착공
- ('23. 12.) 신경준 선생 역사고증 및 선양사업 기본계획 수립 용역 착수
- ('24. 3.) 고령신씨, 순창설씨 종중 관련 자료조사 및 종중 의견 청취
- ('24. 7.) 신경준 선생 역사고증 및 선양사업 기본계획 수립 용역 완료
- ('24. 10.) 신경준 선생 묘역 정비공사 준공
- ('24. 12.) 신경준 선생 역사고증 및 위상 선양 학술세미나 개최

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	400			380	20			
국비								
도비								
군비	400			380	20			
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

- 여암 신경준 선생 관련 전시공간을 향토회관 리모델링을 통해 마련하고자 하였으나, 향토회관 공간 불충분으로 미추진

☐ 향후계획

- 문화원 원사 신축사업 추진 시 전시공간 반영 노력

순창 5대 명창 위상 선양사업

관리번호	15		추진부서		문화관광과 문화유산팀					
추진상황 (추진율)	정상추진 (60%)		팀 장		강신영 (1615)		담 당 자		장병환, 김상현 (1621),(1623)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적>(단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1	1	1			1	
사전 행정절차 이행 (5대명창 출신지 검증)							1	1		
공사공정률									100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 복흥면 서마리 일원
- 사업비 : 1,050백만원(군비)
- 내 용 : 박유전 명창 생가복원(또는 기념관 건립), 5대 명창 출신지 안내판 설치, 5대 명창 추모 공연, 학술대회 개최 등

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 복흥면 서마리 주민 구심체 의견 청취
- ('23. 9.) 『순창의 판소리 명창』 책자 발간
- ('23. 10.~'25. 10.) 순창 5대 명창 추모공연 실시
(순창국악원, 제18회~제20회 순창장류축제)
- ('23. 12.~'24. 7.) 순창 5대 명창 선양사업 기본계획 수립 용역 실시
- ('25. 3.) 순창 판소리의 역사와 선양 발전방향 공연 및 특강
- ('25. 7.) 5대 명창 출생 및 활동지 안내판 설치 위치 확인을 위한 현장조사
- ('26. 3.) 박유전 명창 생가 복원사업 토지 매입

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,050			50			185	815
국비								
도비								
군비	1,050			50			185	815
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 박유전 명창 생가 복원사업 - 순창 5대 명창 안내판 설치사업	- 박유전 명창 생가 복원사업 토지매입 - 안내판 문안 자료 정리 및 작성	25	55
2/4	- 박유전 명창 생가 복원사업 - 순창 5대 명창 안내판 설치사업	- 박유전 명창 생가 복원사업 기본 및 실시설계 용역 추진 - 안내판 문안 작성 및 장소 점검	50	60
3/4	- 박유전 명창 생가 복원사업 - 순창 5대 명창 안내판 설치사업			
4/4	- 박유전 명창 생가 복원사업 - 순창 5대 명창 안내판 설치사업			

□ 문제점 및 대책

○ 5대 명창 각 출신지의 불확실성 대두

▣ 박유전 명창 등 순창 5대 명창의 각 출신지에 대한 철저한 검증 추진

○ 군비 예산만으로 사업을 추진하기에 재정적 부담이 있음

▣ 도 특별조정교부금 확보 필요

□ 향후계획

○ 박유전 명창 생가 복원사업

- ('26. 7. ~ 12.) 박유전 명창 생가 복원사업 실시설계용역

- ('27. 1. ~ '27. 10.) 박유전 명창 생가 복원공사

○ 순창 판소리 5대 명창 관련 유적 안내판 설치

- ('26. 1. ~ 6.) 안내판 문안 작성 및 설치장소 검토

- ('26. 7. ~ 12.) 안내판 제작·구입 및 설치

경제교통과

- 2. 코로나19에 따른 소상공인 손실 보전
- 16. 전통시장 비가림시설 현대화
- 17. 순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인
- 18. 서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진
- 19. 소상공인의 안정된 사업 지원 확대
- 20. 농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 펀셋 지원
- 58. 마을 택시 확대 운영

코로나19에 따른 소상공인 손실 보전

관리번호	2		추진부서		경제교통과 지역경제팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		김공수 (1311)		담 당 자		한경수 (1336)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 개소)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
손실보전금지급	720	752								

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. 8. ~ 12월
- 대 상 : 관내 소상공인(행정명령 이행시설 및 매출감소 업체)
- 사업비 : 2,000백만원(군비)
- 내 용 : 행정명령(집합금지, 영업제한 등)을 이행하였거나, '19년 대비 '20~'21년 매출감소 업체를 대상으로 업체당 손실보전금 정액(2백만원) 지급

□ 그동안 추진실적

- ('22. 9.) 코로나19 소상공인 손실보전금 지급 기본계획 수립
- 순창군 소상공인 손실보전금 지원사업 추정 예산 확보
- ('22. 9. 30.) 순창군 소상공인 지원에 관한 조례 개정
- ('22. 10.) 순창군 소상공인 손실보전금 지원사업 시행 공고
- ('22. 10. ~ 12월) 손실보전금 신청·접수
- ('22. 12.) 손실보전금 지급 완료 (752개소 1,466백만원)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,000		2,000					
국비								
도비								
군비	2,000		2,000					
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

전통시장 비가림시설 현대화

관리번호	16		추진부서		경제교통과 지역경제팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		김공수 (1311)		담 당 자		한경수 (1336)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
시장현대화사업 준공			70	100						

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창읍 남계로 58 일원(순창시장)
- 사업비 : 1,320백만원(도비 102, 군비 68, 소멸대응기금 1,150)
- 내 용 : 비가림시설 설치(983백만원), 도시가스 설치(167백만원),
우·오수관 분리(170백만원)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 지방소멸대응기금 예산 편성
- ('23. 2.) 전통시장 현대화사업 추진계획 수립
- 비가림시설, 도시가스설치, 우·오수관 분리설치사업
- ('23. 5.) 우·오수관 분리설치사업 실시설계 준공 및 일상감사
- ('23. 5.) 비가림시설 설치 및 도시가스 설치사업 도급예정액 초과에 따른 대책보고
- ('23. 6.) 비가림시설 설치사업 실시설계용역 준공 및 일상감사
- ('23. 6.) 우·오수관 분리설치 및 도시가스 설치사업 착공
- ('23. 7.) 비가림시설 설치사업 착공
- ('23. 9.) 소멸대응기금 3차추경 확보(150백만원)
우·오수관 분리설치 및 도시가스 설치사업 준공
- ('23. 12.) 비가림시설 설치사업 준공

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,320		500	820				
국비								
도비	102			102				
군비	68			68				
기타	1,150		500	650				

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 특이사항 없음

☐ 향후계획

○ 전통시장 비가림시설 지속 관리

순창사랑상품권 300억원으로 증액 및 10% 할인

관리번호	17		추진부서		경제교통과 지역경제팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김공수 (1311)		담 당 자		최연제 (1322)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 억원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
발행액	300	300	300	300	300	300	300	300	300	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 15,212백만원(국비 6,897, 도비 716, 군비 7,599)
- 발행규모 : 연300억원
- 내 용
 - 월 구매한도 상향 (월 50만원 → 월 150만원)
 - 상품권 할인율 확대 (5% → 12%)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 순창사랑상품권 조례 개정 (할인율 5%→10% / 월 구매한도 50만원→100만원)
- ('23. 5.) 행안부 상품권 지침 변경으로 구매한도 축소 (월100만원 → 월70만원)
- ('23. 8. 31.) 연 매출액 30억 초과 가맹점 구분 운영 ('24년 기준: 37개소)
- ('24. 12. 1.) 상품권 할인방식 변경(先할인 → 後캐시백) 및 지류상품권 소진
- ('25. 1월, 5월) 설맞이·가정의달 맞이 구매한도 확대 (월70만원 → 월100만원)
- ('25. 7.) 행안부 상품권 지침 변경으로 구매한도 확대(월100만원 → 월150만원)
- ('25. 9. 1.) 상품권 할인율 상향 시행 (할인율 10% → 15%)
- ('25. 10.) 국가행사에 따른 할인율 일시적 상향 시행 (할인율 15% → 20%)
- ('26. 3.) '26년 상품권 할인율 상향 시행 (할인율 10% → 12%)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	15,212		3,418	2,835	2,917	3,761	2,281	
국비	6,897		1,093	1,385	1,305	1,784	1,330	
도비	716		113	113	110	280	100	
군비	7,599		2,212	1,337	1,502	1,697	851	

※ 추후 국비 지원 등 사업비 확보 예정

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	75억 판매 및 환전 - 설맞이 구매한도 상향	- 할인율 상향 완료 - 판매액 : 191억원 - 가맹점 등록 현황 : 1,270개소	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	75억 판매 및 환전	- 판매액 : 342.1억원 - 가맹점 등록 현황 : 1,319개소	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	75억 판매 및 환전 - 추석맞이 구매한도 상향			
4/4	75억 판매 및 환전			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- 명절 등 특정기간 상품권 할인율 및 구매한도 상향운영
- 순창사랑상품권 부정유통 단속 상시 운영

서부권 주민 순창전통시장 장보기 추진

관리번호	18	추진부서	경제교통과 지역경제팀							
추진상황 (추진율)	완료 (100%)	팀 장	김공수 (1311)	담 당 자	한경수 (1336)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 회)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
차량운행 (2면x월2회x12개월=연48회)			48	48						

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년
- 위 치 : 순창읍 남계로 58 일원(순창시장)
- 사업비 : 40백만원(군비)
- 내 용 : 지역단체와 연계한 서부권(북홍쌍치) 주민 장보기 추진 및 전세버스 등 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 10.) 순창군-서부권 단체-순창전통시장상인회 간 업무협약
순창군 전통시장 및 상점가 육성을 위한 조례 일부 개정 추진
- ('22. 11.) 북홍·쌍치 군정 구심체 및 주민 장보기 시범 추진(북홍 2회, 쌍치 2회)
- ('23. 1. ~) 사업시행 및 장보기 지원 차량 운행(1분기 12회)
- 북홍·쌍치 각 월 2회 운행
- ('23. 1. ~ 9.) 장보기 지원 차량 이용 실적 266명(북홍 172, 쌍치 94)
- ('23. 1. 16.) 설맞이 전통시장 장보기 행사 개최
- ('23. 9. 26.) 추석맞이 전통시장 장보기 행사 개최
- ('23. 1. ~ 12.) 장보기 지원 차량 이용 실적 328명(북홍 211, 쌍치 117)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	40			40				
국비								
도비								
군비	40			40				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

소상공인의 안정된 사업 지원 확대

관리번호	19		추진부서		경제교통과 지역경제팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김공수 (1311)		담 당 자		김연한, 국승채 (1327, 1336, 1334)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:개소)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
카드수수료지원	393	393	400	454	400	485	400	485	400	
융자금 이자 지원	21	21	25	31	25	67	25	76	25	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 소상공인
- 사업비 : 2,879백만원(국비 7, 도비 169, 군비 1,703, 소멸대응기금 1,000)
- 내 용
 - 소상공인 융자금 이차보전 지원 추진 : 최초 5년간 이자율 5%이내 지원
 - 착한가격업소 추가 지정 및 지원 : 위생용품 등 지원
 - 소상공인 지원사업 추진(시설개선, 장비·물품 교체 등)
 - 소상공인 카드수수료 지원 추진(1개소당 최대 30만원 지원)
 - 노란우산 공제 가입지원 : 1개 업체당 월 2만원 적립금 지원(최대 1년)

□ 그동안 추진실적

- ('24. 1.~12.) 소상공인 시설개선 지원사업 신청 및 완료(37개소, 437,860천원)
- ('24. 2.~12.) 소상공인 카드수수료 지원 및 착한가격업소 지정 신청 및 완료
 - 카드수수료 지급(484개소 10,4718천원) · 착한가격업소 지원(11개소, 9,791천원)
- ('24. 1.~12.) 소상공인 노란우산 공제 지원(126개소, 7,220천원)
- ('25. 1.~12.) 소상공인 시설개선 지원사업 신청 및 완료(33개소, 451,494천원)
- ('25. 2.~12.) 소상공인 카드수수료 지원 및 착한가격업소 인센티브·물품 지급 완료
 - 카드수수료 지급(485개소 99,775천원) · 착한가격업소 지원(13개소, 18,138천원)
- ('25. 1.~12.) 소상공인 노란우산 공제 지원(145개소, 12,530천원)
- ('26. 1.~6.) 소상공인 카드수수료 지원(180개소, 34,703천원)
- ('26. 1.~6.) 소상공인 노란우산 공제 지원(145개소, 16,000천원)
- ('26. 1.~6.) 소상공인 시설개선 지원사업 신청 및 대상자 선정(29개소, 379,545천원)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,879			781	674	704	720	
국비	7				3	4		
도비	169			49	36	39	45	
군비	1,703			232	135	661	675	
기타	1,000			500	500			

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 사업계획 수립 - 소상공인 시설개선 지원사업 신청 접수 - 소상공인 노란우산 공제 지원 보조금 교부 결정 및 완료	- 사업계획 수립(1월) - 소상공인 시설개선 지원사업 신청접수 - 카드수수료 지원사업 신청접수 - 착한가격업소 지정 신청접수 - 융자 및 특례보증 이차보전금 신청접수 - 노란우산 공제 지원 보조금 교부	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 소상공인 지원사업 지원사업 신청 검토 - 카드수수료 지급 및 읍·면 홍보 - 착한가격업소 선정 및 인센티브 지원 - 특례보증 추천 및 이차보전 지원	- 소상공인 카드수수료 1차 지급(180개소) - 상반기 착한가격업소 지정(18개소) - 소상공인 이차보전금 지급('26년 1분기) - 소상공인 시설개선 지원사업 원가검토 용역 실시(18건) - 소상공인 시설개선 지원사업 대상자 선정(29개소)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 소상공인 시설개선 지원사업 보조금 교부결정 및 추진 - 카드수수료 지급 및 읍·면 홍보			
4/4	사업완료 및 정산보고			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7.) 2026년 소상공인 시설개선 지원사업 교부 결정 및 사업 추진
- ('26. 7.~12.) 소상공인 융자금 이차보전금 지급('26년 2, 3분기)
- ('26. 7.~12.) 소상공인 카드수수료 지급

농공단지 입주기업 및 제조업 맞춤형 펀셋 지원

관리번호	20		추진부서		경제교통과 기업유치팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김극환 (1312)		담 당 자		박지훈 (1324)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
지원 업체 수	10	10	10	10	10	10	10	19	10	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 관내 중소기업
- 사업비 : 8,280백만원(도비 290, 군비 7,510, 기타 480)
- 내 용 : 근로자 출·퇴근 승합 차량 유류비 지원, 중소기업 육성자금 이차보전(시설·운전자금), 근로환경 개선사업, 공공기숙사 건립, 농공단지 입주업체 물류비 지원

□ 그동안 추진실적

- ('23. 1. ~ 12.) 기업 맞춤형 펀셋 지원사업 추진 및 정산
- ('24. 2. 28.) 기업 지원사업 추진계획 수립 및 추진
- ('24. 3. 29.) 1기업-1공무원 애로해소 전담제 추진
- ('24. 3. 22.) 기업연계 청년근로자 기숙사 조성사업 설계공모 추진
- ('24. 7. 16.) 2024년 상반기 기업인 간담회 개최
- ('24. 12. 20.) 2024년 하반기 기업인 간담회 개최
- ('24. 12. 27.) 기업 맞춤형 펀셋 지원사업 정산 등
- ('25. 1. 8.) 기업 지원사업 추진계획 수립 및 추진
- ('25. 2. 10.) 1기업-1공무원 애로해소 전담제 추진
- ('25. 6. 25.) 기업연계 청년근로자 기숙사 조성사업 공사 착공
- ('25. 9. 29.) 기업인 소통 간담회 실시 및 애로사항 청취(16개 기업)
- ('25. 9. 29.) 1기업-1공무원 애로해소 하반기완료(20건접수, 완료16건 검토2건, 불기2건)
- ('26. 3. 23.) 2026년 상반기 기업인 간담회 개최
- ('26. 6. 30.) 기업연계 청년근로자 기숙사 조성사업 마감공사 추진(공정률 80%)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,280		240	1,760	2,260	2,260	1,760	
국비								
도비	290		50	60	60	60	60	
군비	7,510		110	1,600	2,100	2,100	1,600	
기타	480		80	100	100	100	100	

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 상반기 기업인 간담회 개최(3월) • 기업 관련 지원사업 계획 수립 • 1기업-1공무원 전담제 추진	• 기업 관련 지원사업 계획 수립 • 1기업-1공무원 전담제 추진 • 상반기 기업인 간담회 개최(3월)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 기업 지원사업 추진 및 집행 • 1기업-1공무원 기업애로 발굴 • 기숙사 건립사업 설계 완료	• 기숙사 임차비 등 15기업 지원 • 규제개혁 기업애로사항 건의(1건) • 기숙사 건립 추진(공정률 80%)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 기업 지원사업 추진 및 집행 • 하반기 기업인 간담회 개최(8월) • 1기업-1공무원 기업애로 발굴			
4/4	• 1기업-1공무원 기업애로 발굴 • 하반기 기업인 간담회 개최(11월) • 기숙사 건립사업 공사 착공			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ ('26. 7.~) 기업 지원사업 추진 및 집행

마을택시 확대 운영

관리번호	58		추진부서		경제교통과 교통행정팀						
추진상황 (추진을)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		조영기 (1314)		담 당 자		이정애 (1328)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:개소, %)	
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
운행 마을	38	38	51	51	51	51	51	51	51		
운행률	75	75	100	100	100	100	100	100	100		

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 관내 대상 마을(북흥면, 쌍치면, 구림면 제외)
- 사업비 : 1,222백만원(국비 236, 군비 986)
- 사업내용 : 버스승강장으로부터 마을회관까지의 거리가 기존 400m에서 300m이상 떨어진 마을까지 대상 확대
(자부담 1,000원을 제외한 택시요금 지원)

□ 그동안 추진실적

- (2022. 07. 12.) 확대운영을 위한 관련 조례 개정 계획 수립
- (2022. 12. 06.) 순창군 대중교통 소외지역 주민 복지 증진에 관한 조례 개정
- (2023. 01. 20.) 13개 마을 확대 운영 실시(총 51개 마을)
- (2024. 01. 01.) 마을택시 운영(51개 마을, 이용자 916명)
- (2025. 05. 20.) 마을회관과 승강장 거리 실측 : 3개면 7개 마을
- (2025. 07. 09.) 마을택시 운영위원회 개최 및 운영대상 마을 확대 : 5개면 11개 마을
- (2025. 09. 18.) 마을택시 바우처카드 변경을 위한 농협과 업무협약 체결
- (2026. 01. 01.) 신규 바우처카드 시스템 개시

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,222		202	246	258	258	258	
국비	236		40	40	52	52	52	
도비								
군비	986		162	206	206	206	206	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 마을택시 운영 확대	• 신규 바우처카드 시스템 개시 - 62개 마을, 833명 이용 • 바우처카드 시스템 추가 개발 요청 (농협 및 (주)티머니, 영수증에 잔액 표시)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 마을택시 운행	• 신규 바우처카드 시스템 개시 - 62개 마을, 842명 이용	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 마을택시 운행			
4/4	• 마을택시 운행			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (2026. 7.~) 마을택시 이용횟수 확대(4회→6회) 추진

안전재난과

3. 순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급

순창형 재난지원금 개인별 30만원 조기 지급

관리번호	3		추진부서		안전재난과 사회재난팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		박선숙 (1852)		담 당 자		최담희 (1871)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 명)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
재난기본소득 지급	26,817	26,817								

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년. 6. ~ 12.
- 대 상 : 2022. 5. 19.부터 신청일까지 계속해서 순창군에 주소가 되어있는
군민(주민등록자, 결혼이민자) / 26,817명
- 사업비 : 13,440백만원(군비)
- 내 용 : 1인당 500,000원 재난기본소득 지원 ※무기명 선불카드

□ 그동안 추진실적

- ('22. 06.) 순창군 재난기본소득 예산 확보
- ('22. 06.) 순창군 재난기본소득 지원 세부추진계획 수립
- ('22. 07. 11. ~ 9. 2.) 재난기본소득 카드 신청 및 지급
- ('22. 12.) 순창군 재난기본소득 정산(26,817명 / 134억)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	13,440		13,440					
국비								
도비								
군비	13,440		13,440					
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

건 설 과

4. 경천·양지천을 친수 명품하천 조성으로 신성장
동력사업 추진

59. 노후화된 마을 회관 현대식 리모델링 추진

경천·양지천 친수 명품하천 조성으로 신성장 동력사업 추진

관리번호	4		추진부서		건설과 경관조성T/F팀					
추진상황 (추진률)	정상추진 (90%)		팀 장		최영세 (1816)		담 당 자		성지훈 (1825)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
종합발전계획 수립			1	1						
사업 착수				1	1	1				

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창읍 경천(L=2.6km) 및 양지천(L=1.4km) 일원
- 사업비 : 17,550백만원(도비 13,213, 군비 4,337)
- 내 용 : 경천·양지천 일원 친수관광 종합개발 사업 추진
 - 음악분수 설치, 수변꽃길 조성, 합류부 공원 조성, 특화경관 및 야간경관 조성 등

□ 그동안 추진실적

- ('23. 5. 25.) 동부권발전사업 사업계획 변경 승인(사업비 175.5억 확정)
- ('23. 7. 14.) 경천·양지천 타당성조사 및 종합개발계획 수립 용역 완료
- ('23. 8. 10.) 전북도 지방재정 투자심사 승인
- ('23. 12. 13.) 양지천 제방 꽃잔디 식재공사 완공
- ('23. 12. ~ '25. 5.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 실시설계 용역 완료
- ('24. 5. ~ '25. 4.) 양지천 산책로 조성 및 저수호안 정비공사 완공
- ('25. 6. ~ '26. 5.) 경천·양지천 수변 종합개발사업(1차분) 완공
- ('25. 11. 25.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 전기공사 착공
- ('26. 3. 25.) 경천·양지천 수변 종합개발사업(2차분) 착공
- ('26. 6. 4.) 경천 음악 및 바닥분수 준공 및 운영 추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	17,550			4,090	6,480	6,980		
국비								
도비	13,213			3,118	4,860	5,235		
군비	4,337			972	1,620	1,745		
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 경천 음악 및 바닥 분수 설치 및 시험가동 - 경천 음악 및 바닥분수 관람석 설치 - 경천 양지천 합류부 초화류(봄꽃) 식재 - 경천 2차분 발주 및 착수(백산교~옥천교)	- 경천 음악 및 바닥 분수 설치 및 시험가동('26.3~4.) - 경천 음악 및 바닥분수 관람석 설치 완료('26.3.) - 경천 양지천 합류부 초화류(봄꽃) 식재 완료 (루피너스 3,190본, 마가렛 16,250본 등) - 경천 2차분 발주 및 착수('26.3.25.착수)	25	85
2/4	- 경천 음악 및 바닥 분수 준공 납품 및 운영 - 경천 1차분(옥천교~팔덕7호보) 준공 - 경천 우안 저수호안(백산교~옥천교) 조경석 쌓기 - 경천 교량 6개소, 모정 8개소 경관조명 설치	- 경천 음악 및 바닥분수 준공 및 운영('26. 5.) - 경천 1차분(옥천교~팔덕7호보) 준공('26. 5.) - 경천 우안 저수호안(백산교~옥천교) 조경석 쌓기 완료 - 경천 교량 6개소, 모정 9개소 경관조명 설치 및 운영('26. 6)	50	90
3/4	- 경천 우안 고수 호안(백산교~옥천교) 조경석 쌓기 - 경천 우안(백산교~옥천교) 성토 및 꽃잔디 식재 - 양지천 교량 5개소, 모정 8개소 경관조명 설치			
4/4	- 양지천 제방 경관조명 시설 설치 및 전 공사 완료 - 경천 3차분 발주 및 착수 및 준공			

□ 문제점 및 대책

- 수려한 봄꽃 경관 조성과 주민 건강증진 및 보행환경 개선을 위한 황토길 조성 사업 등을 추진하기 위한 소요사업비(1,603백만원) 중 약 824백만원 재원 부족
⇒ 성공적인 사업마무리를 위해 부족재원 추가경정예산에 확보 필요

□ 향후계획

- 경천·양지천 수변 종합개발사업 추진(백산1교~옥천교)
 - ('26.7.~12.) 고수호안 돌쌓기 및 초화류 식재에 따른 사업 준공
- 경천·양지천 수변 종합개발사업 전기공사 추진
 - ('26.7.~11.) 양지천 야간 경관조명(교량 및 모정, 제방도로) 설치
- 빛으로 밝히는 행복한 순창 경천길 조성사업
 - ('26.7.~12.) 경천 산책로 태양광 표지병 설치(옥천교~사정1교)

노후화된 마을회관 현대식 리모델링 추진

관리번호	59	추진부서	건설과 지역개발팀							
추진상황 (추진률)	완 료 (100%)	팀 장	김정웅 (1813)	담 당 자	전준형 (1831)					
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:개소)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
리모델링 추진			12	47	12	18	12	7	10	
리모델링 추진(누적)			12	47	24	65	36	72	46	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 11개 읍·면
- 대 상 : 마을회관 신축 및 리모델링
- 사업비 : 3,408백만원(군비 100%)
- 내 용 : 준공 후 20년이 경과한 노후되고 협소한 마을회관 리모델링

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12월말) 「순창군 마을회관 등에 관한 지원조례」 일부개정
- 신축 및 재건축 보조금 2.5억원으로 상향, 자부담 5%로 하향
- ('23. 1. ~ 12.) 마을회관 신축 및 리모델링 완료(47개소)
- ('24. 1. ~ 12.) 마을회관 리모델링공사 완료(11개소) 및 신축 완료(7개소)
- ('25. 1. ~ 12.) 마을회관 리모델링공사 완료(6개소) 및 신축 완료(1개소)
- ※ 주민들의 이용불편 해소를 위해 조속 추진 완료
(노후 연수가 오래된 마을회관 리모델링 추가 수요 발생 시, 예산 확보하여 추진 예정)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,408	-	150	3,258	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	
도비	-	-	-	-	-	-	-	
군비	3,408	-	150	3,258	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

농촌활력과

- 21. 순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화
- 60. 고령자 복지주택 건립
- 61. 주민 공동 생활홈 조성
- 62. 도시재생 사업과 연계한 주민복지시설 보강
- 78. 순창군 공공임대주택 건립
- 79. 순창형 전원마을 500호 조성

순창 원도심 재생 사업으로 지역경제 활성화

관리번호	21		추진부서		농촌활력과 소도읍개발팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김학명 (1754)		담 당 자		조예담 (1766)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식,%)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계	1	1								
공사 공정률	20	30	60	68	85	85	100	100		

□ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년
- 대 상 : 순창군 순창읍 중앙로 일원
- 사업비 : 13,470백만원(국비 7,350, 도비 1,225, 군비 4,115, 기타 780)
- 내 용
 - 주거환경재생 : 집수리 및 마을 주차장, 보행자 친화 마실길, 쌈지 녹지쉼터 조성
 - 골목상권재생 : 청년공방 활성화, 상생상가 및 매운맛거리 조성, 소상공인 역량강화 등
 - 주민공동체활성화 : 어울림센터 및 문화마당 조성, 주민자생 역량강화 등

□ 그동안 추진실적

- ('19. 11.) 도시재생 전략계획 승인 고시
- ('20. 11.) 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- ('21. 01.) 도시재생 활성화계획 승인 고시
- ('21. 01.) 도시재생 뉴딜사업 공기관대행 위수탁계약 체결(농어촌공사 순창지사)
- ('22. 10.) 도시재생 어울림센터, 상생상가 착공
- ('23. 03.) 도시재생 활성화계획(변경) 수립용역 착수(2023. 3. 6.~2024. 9. 2.)
- ('23. 05.) 도시재생 지원기구(HUG)-순창군 활성화계획(변경) 사전 컨설팅
- ('23. 06.) 청순문화마당 군계획시설 결정 신청
- ('23. 07.) 순창읍 중앙로일원 도시재생 활성화계획(변경) 수립용역 관련 국토교통부 도심재생과, 도시정비경제과 사전 협의
- ('23. 11.) 마을주차장 조성사업 준공
- ('23. 12.) 쌈지녹지쉼터 조성사업 준공 및 활성화계획 변경 승인·고시
- ('24. 01.) 청순문화마당 착공
- ('24. 05.) 상생상가 입주자 모집 및 선정 완료
- ('24. 10.) 집수리 사업 준공
- ('24. 12.) 보행자친화마실길, 매운맛거리 준공
- ('25. 02.) 어울림센터 준공
- ('25. 08.) 경천변 야간경관 조성사업 착공
- ('25. 09.) 청순문화마당 편입토지 토지수용위원회 수용재결 접수
- ('25. 12.) 순창읍 중앙로일원 도시재생사업 준공
- ('26. 4.) 청순문화마당 토지수용재결 완료 및 시설물 준공

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	13,470	4,495	862	3,500	4,613			
국비	7,350	2,560	390	2,100	2,300			
도비	1,225	427	65	350	383			
군비	4,115	1,507	407	1,050	1,150			
기타	780				780			

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 도시재생사업 보완 추진	• 도시재생사업 보완 추진	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 순창읍 중앙로일원 도시재생사업 추진실적평가 결과 발표	• 순창읍 중앙로일원 도시재생사업 추진실적평가 결과 발표	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 도시재생사업 정산을 위한 활성화 계획 변경 추진			
4/4	• 도시재생사업 완료에 따른 정산 보고			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7.) 도시재생사업 사업 추진을 위한 활성화계획 변경 추진
 - 국토교통부 보조사업 완료 및 정산을 위한 기간 소요(평균 4개월)
- ('26. 8.) 가로경관 정비 준공(노후 가로등, 노후도로 정비 등)
- ('26. 9.) 창립 문화누리마을 및 청년공방 보수·보강 완료
- ('26. 10.) 도시재생사업 완료에 따른 정산 보고
- ('26. 12.) 도시재생사업 완료

고령자 복지주택 건립

관리번호	60	추진부서	농촌활력과 공공주택팀							
추진상황 (추진율)	정상추진 (25%)	팀장	서진원 (1752)	담당자		김은혜 (1767)				
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본및실시설계							1	1	1	
사업 공정률 (사전 행정절차 이행)							20	20	100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년간)
- 대 상 : 65세이상 고령자 및 주거취약 계층을 위한 공공임대주택 건립
- 사 업 비 : 390억원(국비 117, 군비 140, LH 133)
- 위 치 : 순창읍 순화리 668-2번지 일원(4,345㎡) ※ 당초: 종합문화예술회관 부지
- 내 용 : 고령자복지주택 건립 1동(임대주택 100세대, 노인복지시설 1,000㎡)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 9. ~ 11.) 예비계획 수립 및 공모 신청서 작성
- ('22. 12. 7.) 고령자 복지주택 공모 최종선정
- ('23. 3.) 한국토지주택공사 사업추진 컨설팅(LH 공공주택사업처 공공주택사업 1부) - 건물 배치, 규모 등 기본계획(안) 검토용역(LH 시행)
 - ▶ 세대수, 건물규모에 따른 주택 및 부대·복리시설 배치계획으로 사업비 산출
- ('23. 5.) 공모사업(지역활력타운) 연계 추진방향 검토(우리군-LH 협약 시 반영계획)
- ('23. 11.) 기본계획 수립용역 완료(LH전북) ⇨ 사업비 산출 354억원
- ('24. 6.) 우선추진 사업대상 심의 및 검토 : 사업 보류
 - ※ LH 신규사업 추진 애로 : '22년 정부의 재무위험기관 선정 및 '23년 감사원의 「재무건전성 및 경영관리 실태감사」결과 등 재무건전성 확보 요구로 부채비율 저감 및 사업전반에 대한 취소·조정 등 재검토
- ('24. 7. 15.) LH의 대체부지 선정 요구(제2종일반주거지역)
- ('24. 7. ~ 10.) 대체부지 선정 검토 ※ 순창읍 순화리 668-2번지 등 3필지(700, 913-7), 제2종일반주거지역 4,345㎡
- ('24. 11. 4.) 고령자 복지주택 위치변경 승인요청
- ('25. 3. 20.) 고령자 복지주택 위치변경 승인완료(국토부)
- ('25. 6. 27.) 사업위치 변경에 따른 사업성 검토완료(LH전북)
- ('25. 8. ~ 12.) 고령자 복지주택 사업 추진 여건 검토, 지자체 부담금 등 협의(우리군-LH)
- ('25. 12. 9.) 수도권 주택가격 급등에 따른 LH사업추진 여건 변화 통보
- ('26. 1. ~ 3.) 고령자 복지주택 건립사업 추진 여건 및 전북형 반할주택 대체 추진 검토
- ('26. 3. 20.) 2026년 전북형 반할주택 건립사업 공모 신청 *고령자복지주택 부지 활용
- ('26. 4. 1.) 전북형 반할주택 건립사업 공모 선정

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	39,000							39,000
국비	11,700							11,700
도비								
군비	14,000							14,000
기타	13,300							13,300

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 고령자 복지주택 추진 관련 LH 경영투자심사(LH본사)	• 고령자 복지주택 건립사업 추진여건 검토	25	25
2/4	• 고령자 복지주택 기본계획 수립 용역 추진(LH)	• 고령자 복지주택 대체를 위한 전북형 반할주택 추진 검토 및 공모 선정('26.4.1.)	50	25
3/4	• 고령자 복지주택 기본계획 수립 용역 추진(LH)			
4/4	• 고령자 복지주택 실시설계 용역 추진(LH)			

□ 문제점 및 대책

- 수도권 주택가격 급등에 따른 국토부 주택공급정책 수도권주택 집중공급 및 LH 경영여건 변화 재무손실확대로 우리군 부담사항 변경 요구

① 우리군 부담금 증액(140⇒200억원), ② 준공 후 공실 책임인수, ③ 공용관리비(연 1억원) 지원

▣ 우리군 부담 과다로 사업추진이 어려운 고령자복지주택 건립사업을 전북형 반할주택 건립사업으로 대체하여 군 재정부담 완화 및 증가하는 주택 수요 대응

□ 향후계획

- ('26. 7.~) 전북형 반할주택 건립사업 추진

주민 공동 생활홈 조성

관리번호	61		추진부서		농촌활력과 농촌활력팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (100%)		팀 장		이희영 (1751)		담 당 자		강보화 (1777)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			0.5	0.5	1	1				
공사공정률					100	100				

□ 사업개요

- 기간 : 2023년 ~ 2024년
- 대상 : 인계면 호계길 73-5 호계마을 할머니 경로당
- 사업비 : 300백만원(군비)
- 내용 : 할머니 경로당 리모델링 1식

□ 그동안 추진실적

- ('22. 6.) 기 설치된 관내 노인공동생활 홈 현장조사(구림 통안마을)
- ('22. 7.) 읍·면 추천 사업후보지 조사 (읍, 인계, 풍산, 복흥)
- ('22. 8.) 타 지자체 벤치마킹(함평군 손불면, 서천군 저산리, 옥천군 삼청리)
- ('22. 9.) 사업 후보지(4개마을) 현장조사 및 실태조사
- ('22. 10.) 조성 가능마을(3개마을) 주민설명회 실시
- ('22. 12.) 사업 대상마을 선정(인계면 호계마을)
- ('23. 3.) 기본계획 수립용역 착수
- ('23. 4. ~ 8.) 추진위원회, 용역사 등 사업추진 협의(6회)
 - 당초 공동생활홈 공동생활 홈 개념은 독거노인들의 공동취사 및 숙박 등의 주거 생활 시설이었으나, 마을회의 결과에 따라 기존 할머니 경로당을 리모델링하여 숙박을 배제한 공동생활 공간 조성
 - 마을회관 안쪽 시설 구성 협의 및 내력벽 철거 가능 여부 협의
- ('23. 8.) 기본계획 수립용역 완료(용역사: 로컬코웨이)
- ('23. 9.) 실시설계 용역 발주
- ('23. 11.) 실시설계(안) 사업추진 주민협의
 - 사업 추진 주민협의 결과 기존 내력벽 철거 필요에 따른 구조설계용역 발주 결정
- ('23. 11. ~ '24. 1.) 구조설계 용역 추진 및 완료
- ('24. 2.) 실시설계 용역 완료(용역사: 담쟁이건축사사무소)
- ('24. 3.) 주민공동생활홈 조성 시범사업 공사 발주
- ('24. 8. 30.) 사업완료

□ 투자규모 및 연도별 자원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	300			300				
국비								
도비								
군비	300			300				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

도시재생사업과 연계한 주민복지시설 보강

관리번호	62		추진부서		농촌활력과 농촌주거팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (100%)		팀 장		강영민 (1753)		담 당 자		김동휘 (1778)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계	1	1								
공사 공정률	20	20	60	70	100	100				

□ 사업개요

- 위 치: 순창읍 남계리 사정1, 2, 시기, 금덕마을 일원
- 사업기간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)
- 사 업 비 : 4,034백만원(국비 2,824 도비 363 군비 847) ※ 자부담 제외
- 사업내용 : 주택정비, 안전확보, 생활위생 인프라 조성, 마을환경개선
 - ※ 대통령직속 국가균형발전위원회, 국토교통부 주관 '남계지구 도시취약지역 생활여건개조사업'과 연계
 - ※ 도시재생사업지구 인접 2개 행정리(금덕, 사정1) 마을회관 신축

□ 그동안 추진실적

- ('21. 8.) 마스터플랜 국토부 수립
- ('22. 11.) 사업 세부설계 완료, 시행계획 승인
- ('23. 2. ~ 12.) 분야별 공사 시행(완료현황)
 - 빈집철거(14동), 슬레이트 지붕개량(57호), 노후·협오시설 철거(19동)
 - 담장신축(50동), 태양광 포충기 설치(20개소), 집수리(37동)
- ('24. 2.) 사정1 마을회관 준공
- ('24. 12. 3.) 금덕 마을회관 준공
- ('24. 12. 12.) 사업 준공

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,034.3	1,263.3	1,390	1,381				
국비	2,824	884	973	967				
도비	362.9	113.9	125	124				
군비	847.4	265.4	292	290				

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

순창군 공공임대주택 건립

관리번호	78		추진부서		농촌활력과 공공주택팀					
추진상황 (추진율)	정상추진 (70%)		팀 장		서진원 (1752)		담 당 자		김은혜 (1767)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 동, %)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
공공임대주택 건립 4동					1	1	1	1	1	
공사 공정률					25	25	50	50	75	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2028년
- 대 상 : 거주지 마련에 어려움을 겪는 신혼부부·청년 등
- 사 업 비 : 31,965백만원(지방소멸대응기금)
- 내 용 : 공공임대주택 4개소 건립

[단위: 백만원]

구분	계	기운영 (순창,금과)	읍면				
			동계(제외)	북홍	쌍치	구림	순창읍
사업비	31,965	6,476	3,800	4,789	4,900	4,000	8,000
세대수	155세대	45세대	14세대	20세대	15~20세대	15~20세대	40~50세대
착공(예정)	-	-	2023. 7. 24.	2024. 1. 11	2025. 4.	2026. 4.	2027. 4.
준공(예정)	-	-	2024. 8. 10.	2025. 6. 30.	2026. 12.	2027. 12.	2028. 12.

※ 동계면 공공임대주택 건립사업(공약사업 제외)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 9. ~ 11.) 북홍면 공공임대주택 건립부지 입지검토 및 최종선정
- ('22. 12.) 북홍면 투자심사 및 공유재산 심의 등 사전절차 이행 완료
- ('23. 3.) 북홍면 사업부지 매입(정산리 319-7 등 3필지, 3,173㎡, 712백만원) 및 설계용역 착수(95백만원, 3. 31. ~ 12. 20.)
- ('23. 6.) 2024년 사업대상지 확정(쌍치면 쌍계리 311 등 5필지, 3,856.8㎡)
- ('23. 6.) 북홍면 사업비 추가 확보(지방소멸대응기금 광역분 789백만원, 도주택건축과)
- ('23. 7.) 북홍면 공공임대주택 기본계획(안) 확정 및 실시설계 추진
 - 북홍면민 선호도 조사(7.3 ~ 7.7)에 따라 기본계획(안) 확정
- ▶ 20세대(19평형 12세대, 13평형 8세대), 남향배치, 주차 36대
- ('23. 11. 28.) 쌍치면 공공임대주택 공유재산심의회·균유재산관리계획 심의 완료
- ('24. 1. 8.) 북홍면 공공임대주택 건립공사 착공
- ('24. 5. ~ 7.) 쌍치면 사업부지 매입(5.22.) 및 설계용역 착수(7.17.)
- ('24. 6. 26.) 구림면 공공임대주택 공유재산심의회·균유재산관리계획 심의 완료
- ('24. 12. 16.) 구림면 사업위치 변경 계획 수립
- ('25. 3. 6.) 쌍치면 공공임대주택 건축인허가 및 일상감사 등 행정절차 완료
- ('25. 3. 31.) 구림면 농촌특화지구 공모사업(100억원) 선정 → 공공임대주택 포함 기본계획 수립
- ('25. 6. 27.) 쌍치면 공공임대주택 건립공사 착공
- ('25. 6. 30.) 북홍면 공공임대주택 건립사업 준공
- ('25. 12. 24.) 운남·방화지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 착수(구림면 공공임대주택 연계)
- ('26. 5. 6.) 쌍치면 공공임대주택 건립사업 1차분 공사(골조공사) 완료
- ('26. 5. 19.) 쌍치면 공공임대주택 건립사업 2차분 공사(마감공사) 착공

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	31,965	6,476	1,500	3,289	500	2,500	4,500	13,200
국비	1,374	1,374						
도비	989	200		789				
군비	4,902	4,902						
기타	24,700		1,500	2,500	500	2,500	4,500	13,200

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 쌍치면 공공임대주택 건립 공사 추진 • 운남·방화지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 추진(구림면 공공 임대주택 건립사업 연계)	• 쌍치면 공공임대주택 건립 공사 공정률 38% • 운남·방화지구 농촌공간정비사업 기본계획 수립 용역 추진(~'26.12.23.)	25	70
2/4	• 쌍치면 공공임대주택 건립 1차분 공사 완료(골조공사) 및 2차분 공사 착공	• ('26.5.6.) 쌍치면 공공임대주택 1차분 공사(골조공사) 완료 • ('26.5.19.) 쌍치면 공공임대주택 2차분 공사(마감공사) 착공(공정률 52%)	50	70
3/4	• 쌍치면 공공임대주택 입주자 모집			
4/4	• 쌍치면 공공임대주택 준공 및 입주개시 • 운남·방화지구 농촌공간 정비사업 기본계획 수립 용역 완료			

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

- (~ '26. 12.) 쌍치면 공공임대주택 건립사업 추진
- (~ '28. 12.) 구림면 공공임대주택 건립사업 추진
- (~ '29. 12.) 순창읍 공공임대주택 건립사업 추진

순창형 전원마을 500호 조성

관리번호	79		추진부서		농촌활력과 전원마을TF팀					
추진상황 (추진율)	정상추진 (50%)		팀 장		정은아 (1755)		담 당 자		오진홍 (1763)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 호, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
전원마을조성 협약 체결	-	-	100	120	50	30	50	84	50	
사업 추진율	-	-	20	24	32	32	40	40	50	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 사업비 : 40,000백만원(군비)
- 내 용 : 순창형 전원마을 500호 조성 ※임기 내 달성목표 : 전원마을 250호 협약 체결
- 전원마을 대상지 선정현황

법적근거	추진주체	읍면	리	지번	지목	면적	입주예상세대수	비고
합계	6개소 공사 2개소/ 군 2개소/ 입주자 1개소/ 민간투자 1개소					163,583㎡	250호	
농 어 촌 정 비 법	전북개발공사	소계		2개소(40필지)		58,892㎡	64호	
		순창	백산	산20외 29필지		29,171㎡	38호	기본설계 및 실시설계 용역 추진중
		구림	운북	산106-7외 9필지		29,721㎡	26호	기본설계 및 실시설계 용역 추진중
	순창군	소계		2개소(46필지)		60,736㎡	114호	
		순창	순화	720외 43필지		38,605㎡	84호	지역활력타운 조성사업
		동계	구미	145외 1필지		22,131㎡	30호	청년농촌보금자리 조성사업
	입주자주도형	금과	방축	960-1외 30필지		25,079㎡	46호	기본계획 협의중(덕진빌리지)
	주택법	민간투자	팔덕	구룡	201외 3필지		18,876㎡	26호

- ※ 2023년 : 전북개발공사 기본협약 120호 / 실시협약 110호(일부 감)
2024년 : 동계 구미마을 협약 30호

□ 추진방향

- 전원마을 후보지 중 사업타당성이 양호한 지역은 공기관 대행(전북개발공사)으로 우선 추진
- 그 외 지역은 민간투자(입주자 주도형, 대형 건설사)를 유치하여 계속 추진
- 군비 절감을 위한 공모사업(지역활력타운 등) 적극 유치

□ 그동안 추진실적

- ('25. 1.) 구림 운북지구, 순창 백산지구 전원마을 기본계획 수립 용역 착수(전북개발공사)
- ('25. 1.) 동계 구미 청년농촌보금자리 조성사업 기본계획 수립 용역 착수(농어촌공사)
- ('25. 3.) 팔덕 구룡지구(26호) 전원마을 조성사업 착공
- ('25. 4.) 구림 운북지구, 순창 백산지구 전원마을 환경영향평가 및 재해영향평가 용역 착수(전북개발공사)
- ('25. 5.) 2025년 국토부 지역활력타운 공모사업 '순창 행복플러스타운' 78세대 선정
- ('25. 12.) 지역활력타운 84세대 '지역발전투자협약' 체결
- ('25. 12.) 동계 구미 청년농촌보금자리 조성사업 30호 기본계획 농식품부 승인
- ('26. 3.) 팔덕 구룡지구 전원마을 조성사업 준공(26세대)
- ('26. 5.) 동계 구미 청년농촌보금자리 조성사업 30호 실시설계 용역 착수
- ('26. 5.) 지역활력타운 지역개발 사업구역 지정 및 실시설계 용역 착수

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	40,000				1,200	100	7,000	31,700
국비								
도비								
군비	38,800					100	7,000	31,700
기타	1,200				1,200			

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 구림운북, 순창백산지구 기본계획 수립 - 지역활력타운 지역개발구역 지정 - 동계 구미 청년농촌보급자리 시행 계획 수립	(`26.1~3월)구림운북, 순창백산지구 마을정비구역 지정 제안에 따른 실과 및 유관기관 협의</li> <li>(`26. 3. 17.) 지역개발사업구역 지정 용역 추진계획 및 시행 (`26. 3. 2.)청년농촌보급자리 시행계획 및 실시설계 용역 발주	25	50
2/4	- 구림운북, 순창백산지구 기본계획 수립 - 지역활력타운 지역개발구역 지정 용역 추진 - 동계 구미 청년농촌보급자리 시행 용역 추진	(`26.1~3월)구림운북, 순창백산지구 마을정비구역 지정 제안에 따른 실과 및 유관기관 협의</li> <li>(`26. 5. 22.) 지역개발사업구역 지정 용역 및 실시설계 용역 착수 (`26. 5. 6.)청년농촌보급자리 시행계획 및 실시설계 용역 착수	50	50
3/4	- 구림운북, 순창백산지구 마을정비구역 지정 - 지역활력타운 지역개발구역 지정 용역 추진 - 동계 구미 청년농촌보급자리 시행 계획 수립			
4/4	- 구림운북, 순창백산지구 마을정비구역 지정 - 지역활력타운 지역개발구역 지정 - 동계 구미 청년농촌보급자리 착공			

□ 문제점 및 대책

- 후보지(순창백산의 용도지역(농림지역 등) 및 생태자연도(2등급) 제한에 따른 개발행위의 불확실성이 있으며, 이에 따른 행정절차(용도지역 변경 및 환경영향평가) 이행에 장기간 소요
 - ▣ 사전협의(전북도 건설정책과 및 전북지방환경청) 이행으로 원활한 행위제한(용도지역 변경, 생태자연도) 해소
- 345kV 신광주-신임실 송전선로 건설사업 광역대 백산지구 전원마을 포함
 - ▣ 전북개발공사 의견 “전원마을 사업 후보지 선정 시 송전선로가 지나가는 지역은 우선적으로 제외하였고, 향후 전원마을 기반조성 후 미분양이 예상되므로 사업분석에 대해 재검토 필요함” 으로 사업 재검토중

□ 향후계획

- (`26. 7.) 청년농촌보급자리 조성사업 시행계획 농식품부 1차 자문 실시
- (`26. 9.) 지역활력타운(순창 행복플러스타운) 조성사업 재해영향평가 및 환경영향평가 용역 시행
- (`26. 10.) 청년농촌보급자리 조성사업 시행계획 농식품부 승인 완료
- (`26. 11.) 공공기관주도형 전원마을 조성사업(순창, 구림) 마을정비구역 지정
- (`26. 11.) 청년농촌보급자리 조성사업 착공

산림공원과

- 22. 순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성
- 23. 아름다운 섬진강 장수목 길 조성
- 24. 순창읍 주변 동산 정원 조성

순창 봄꽃 축제를 위한 벚꽃길 확대 조성

관리번호	22		추진부서		산림공원과 산림경영팀 문화관광과 문화예술팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		황현철(1911) 최주하(1611)		담 당 자		김진현(1923) 류가연(1635)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1						
공사 공정을			100	100						

□ 사업개요

- 위 치 : 고추장민속마을 ~ 향가유원지
- 기 간 : 2023년
- 사업비 : 116백만원(도비 38, 군비 78)
- 내 용 : 벚나무 200주 식재

□ 그동안 추진실적

- ('23. 2.) 실시설계 및 사업 발주
- ('23. 3. 6.) 벚나무 가로수 조성사업 착공
- ('23. 3. 30.) 옥천골 벚꽃축제 개최
- ('23. 4. 14.) 벚나무 가로수 조성사업 준공
- ('24. 3. / '25. 3.) 순창 옥천골 벚꽃축제 개최

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	116			116				
국비								
도비	38			38				
군비	78			78				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	•해당없음			완료
2/4	•해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 봄꽃 축제 지속 추진(문화관광과)

아름다운 섬진강 장수목 길 조성

관리번호	23		추진부서		산림공원과 산림경영팀					
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		황현철 (1911)		담 당 자		박재석 (1922)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식, %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1						
공사 공정률			100	100						

☐ 사업개요

- 위 치 : 동계면 구미마을 ~ 적성면 내월교
- 사업기간 : 2023년
- 사 업 비 : 400백만원(국비 200, 도비 60, 군비 140)
- 주요내용 : 수목 식재

☐ 그동안 추진실적

- ('22. 11.) 지역특화조림 사업계획 변경 승인
- ('23. 9. 12.) 사업대상지 선정 완료 : 구미마을 ~ 내월교
- ('23. 9. 14.) 실시설계용역 및 행정절차 이행
- ('23. 10. 6.) 지역특화조림사업 발주 의뢰
- ('23. 12. 21.) 지역특화조림사업 완료

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	400			400				
국비	200			200				
도비	60			60				
군비	140			140				
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	•해당없음			완료
2/4	•해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

순창읍 주변 동산 정원 조성

관리번호	24		추진부서		산림공원과 산림경영팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		황현철 (1911)		담 당 자		배영서 (1924)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
공사 공정을	30	30	30	30	20	20	10	20	10	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 위 치 : 순창읍 금산, 귀래정, 대동산 일원
- 사업비 : 3,200백만원(국비 250, 도비 1,350, 군비 1,600)
- 내 용 : 정원 및 산책로 조성, 야간조명 설치

□ 그동안 추진실적

- ('22. 11. 8. ~ '23. 12. 17.) 1단계(귀래정 일원 숲 정원 조성) 사업완료
- ('24. 3. ~ 4.) 2단계 사업부지(대동산 일원) 토지 매입 : 3필지, 11억원
- ('24. 10. ~ '25. 11.) 2단계(대동산 숲 조성) 1차 사업발주 및 완료
- ('25. 10. ~ 12.) 2단계(대동산 숲 조성) 2차 사업완료

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,200		600	600	1,000	500	500	
국비	250				250			
도비	1,350		300	300	250	250	250	
군비	1,600		300	300	500	250	250	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 2단계(대동산 정원 조성) 1~2차 보완사업 준비	• 사업장 임목폐기물 등 처리 • 식재수목 가지치기 및 비료, 관수 실시	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 2단계(대동산 정원 조성) 1~2차 보완사업 착공	• 사업착공 및 선급금 지급 • 산책로 사면보강, 배수시설 설치 등 (공정률 70%)	50	100 (이행 후 지속추진)
3/4	• 우기철 현장점검 및 장마철 피해 검토 후 보완 추진			
4/4	• 2단계(대동산 정원 조성) 1~2차 보완사업 완료			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7. ~ 9.) 순창읍 주변 동산 정원 조성 유지관리사업(풀베기) 등 추진
- ('26. 6. ~ 12.) 2단계(대동산 정원 조성) 1~2차 사업장 보완사업 완료

□ 참고사항

- 1단계 : 귀래정 도시숲 조성사업
- 2단계 : 대동산 순창사랑 숲 조성사업

환경위생과

25. 전기차 보급 확대 지원

전기차 보급 확대 지원

관리번호	25		추진부서		환경위생과 환경정책팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		최진숙 (1711)		담 당 자		최형근 (1724)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
전기 승용·화물(민간) 307대 보급	47	54	50	55	60	76	70	89	80	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 307대
- 사업비 : 6,186백만원(국비 3,326, 도비 787, 군비 2,073)
- 대 상 : 전기차 구매를 희망하는 순창군 3개월 이상 거주하는 군민
- 내 용 : 전기자동차 민간보급사업(승용, 화물 등)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 3.~12.) '22년 전기차 보급 : 54대(승용 26, 화물 28)
- ('23. 3.~12.) '23년 전기차 보급 : 55대(승용 28, 화물 27)
- ('24. 3.~12.) '24년 전기차 보급 : 76대(승용 50, 화물 26)
- ('25. 3.~12.) '25년 전기차 보급 : 89대(승용 64, 화물 25)
- ('26. 3.~6.) '26년 전기차 보급 : 76대(승용 51, 화물 25)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	6,186		974	1,025	1,245	1,327	1,615	
국비	3,326		543	546	686	655	896	
도비	787		129	120	144	202	192	
군비	2,073		302	359	415	470	527	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 민간보급사업 상반기분 공고 및 신청접수 - 차량 출고순에 따른 보조금지급	- 민간보급사업 공고 - 신청물량 : 승용 53대, 화물 26대 - 전기차 보급 완료대수: 69대 (승용 45, 화물 24)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	차량 출고순에 따른 보조금지급	(`26. 5. 19.) 전기차 보조금 지급 완료: 76대(승용 51, 화물 25)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 민간보급사업 하반기분 공고 및 신청접수 - 차량 출고순에 따른 보조금지급			
4/4	차량 출고순에 따른 보조금지급			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 전기차 보급사업 신청 시 대상자 선정 및 보조금 지급 지속 추진

상하수도과

26. 마을하수도 보급률 확대(70%)

마을하수도 보급률 확대(70%)

관리번호	26		추진부서		상하수도과 하수도팀					
추진상황 (추진률)	정상추진 (95%)		팀장		권혁수 (1473)		담당자		서재민 (1491)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:%)										
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
하수도보급율	62	64.1	63.5	65.2	65	67	67	68.4	70	

□ 사업개요

(단위: 백만원)

사업명	위치	사업내용	총사업비				사업기간
			합계	국비	도비	군비	
		5건	38,200	22,602	7,596	8,002	
쌍암지구	인계면 4개 마을	하수관로 3.2km	4,363	2,373	792	1,198	'23~'27년
수장지구	동계면 5개 마을	관로 3.38km, 처리장 65m³	11,505	6,829	2,338	2,338	'23~'27년
탕곡지구	쌍치면 4개 마을	관로 3.89km, 처리장 60m³	6,802	4,082	1,360	1,360	'24~'27년
추령지구	북흥면 3개 마을	관로 2.3km, 처리장 125m³	7,000	4,200	1,400	1,400	'24~'27년
금평지구	구림면 3개 마을	관로 4.48km, 처리장 65m³	8,530	5,118	1,706	1,706	'26~'28년

□ 그동안 추진실적

- (2022.12.) 2023년 예산 확보(수장, 쌍암지구)
- (2023.01.) 수장, 쌍암지구 기본 및 실시설계용역 발주
- (2023.03.) 2024년도 하수도사업 예산신청(탕곡, 추령, 금평)
- (2023.12.) 2024년 신규사업 선정(탕곡, 추령)
- (2024.06.~09.) 탕곡, 추령지구 기본 및 실시설계용역 착수
- (2025.08.~09.) 쌍암지구 공사 착공 및 수장지구 행정절차 완료
- (2025.12.) 수장지구 공사착공 및 2026년 신규사업 선정(금평지구)
- (2026.01.~03.) 추령, 탕곡지구 재원협의 신청 및 금평지구 실시설계용역 계약요청
- (2026.05.~06.) 추령, 탕곡지구 재원협의 완료 및 추령지구 공사 착공

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	47,284	-	-	1,000	940	2,183	7,748.9	35,412.1
국비	28,016	-	-	600	600	1,372	5,730	19,714
도비	9,431	-	-	200	200	457.6	1,909.9	6,663.5
군비	9,837	-	-	200	140	353.4	109	9,034.6
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 추령지구 재원협의 완료 및 탕곡지구 재원협의 신청	• 추령, 탕곡지구 재원협의 중	25	90
2/4	• 추령, 탕곡지구 원가심사 완료 및 착공 • 금평지구 실시설계용역 착수	• 추령지구 원가심사 완료 및 공사착공 • 금평지구 실시설계용역 착수 • 쌍암지구 2차분 착공	50	100
3/4	• 수장, 쌍암지구 1차분 준공 및 2차분 착공			
4/4	• 금평지구 처리장 부지 매입			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 전년도 하수도 통계자료가 매년 7월에 확정됨에 따라 2026년 내 70% 달성 완료하였으며 27. 7월 통계자료에 나타남.

농업축산과

- 32. 농외 소득을 위한 민박 확대 운영
- 33. 외국인 계절 근로자 도입
- 34. 고령 영세농 농작업 대행비 지원
- 35. 농민 기본소득 지원 확대
- 36. 농산물 가격 안정 지원
- 37. 비가림 시설하우스 70% 확대 지원
- 38. 저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품·수리비 지원
- 39. 축산농가 수분조절제, 우분 처리 퇴비사 확대 지원

농외 소득을 위한 민박 확대 운영

관리번호	32		추진부서		농업축산과 농정팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		홍승기 (5112)		담 당 자		김이경 (5145)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
예산 지원액	120	56	120	120	90	90	120	120	60	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 일원
- 대 상 : 농어촌민박 업체(60개소: 2025. 3월말 기준)
- 사업비 : 510백만원 (도비 126, 군비 384)
- 내 용 : 농어촌민박 희망업체 민박 신규 조성 및 기존업체 시설 개보수(군비 50%)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 농어촌민박 환경개선 : 20개소 지원
- ('23. 6.) 농어촌민박시설 현대화 : 2개소 지원
- ('23. 11.) 반려동물 특화 민박 조성(2차) : 2개소 지원
- ('23. 12.) 농어촌민박 환경개선 : 15개소 지원
- ('23. 12.) 순창군 농촌민박 지원 조례 전부 개정
- ('24. 12.) 농어촌민박 환경개선 등 14개소 지원
- ('25. 1. ~ 3.) 농어촌민박 환경 개선 추진계획 수립 및 대상자 선정 : 12개소
- ('25. 6.) 농어촌민박 환경 개선 보조금 교부 결정 및 추진 : 8개소
- ('25. 9.) 농어촌민박 환경 개선 보조사업 추가신청 및 선정 : 4개소
- ('25. 12.) 농어촌민박 환경 개선 보조사업 지급 : 13개소
- ('26. 1. ~ 3.) 2025년 사업 정산, 이월(1개소) 보조금 지급
- ('26. 3. ~ 5.) 농어촌민박 환경개선 추진계획 수립 및 대상자 선정 : 12개소, 54백만원
- ('26. 6.) 농어촌민박 환경개선 보조금 교부 결정 및 추진 : 7개소, 40백만원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	510		120	120	90	120	60	
국비								
도비	126		36	36	18	36		
군비	384		84	84	72	84	60	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 농촌민박 환경개선(군비) 및 농촌민박 시설현대화(도비) 사업 추진 계획 수립 • 사업 신청 접수	• 농촌민박 환경개선 사업 등 추진 계획 안내 및 신청 홍보 - 문자 발송 및 읍·면 안내 • 사업 신청 접수 : 14개소	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 대상자 선정 및 보조금 교부결정 • 사업추진 및 보조금 지급	• 대상자 선정 : 12개소, 54백만원 • 보조금 교부결정 및 사업추진 : 7개소, 40백만원	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 청구에 따른 현장점검 등 사업 추진 • 보조금 지급			
4/4	• 사업 추진 완료 및 정산			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7. ~ 11.) 보조금 교부결정 및 사업 추진
- ('26. 12.) 보조금 지급 및 정산 추진

외국인 계절 근로자 도입

관리번호	33		추진부서		농업축산과 농정팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		홍승기 (5112)		담 당 자		조민경 (5181)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:명)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
외국인 근로자 고용 인원	10	30	30	33	50	160	80	288	100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 일원
- 대 상 : 일손이 부족한 농업인
- 사업비 : 1,563백만원(국비 150, 도비 311, 군비 1,102)
- 내 용 : 일손이 부족한 농가에 외국인 근로자 연 100명 연계·지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 2023년 외국인 계절근로자 상반기 배정 : 36명
- ('22. 12.) 라오스와 외국인 계절근로 MOU 체결
- ('23. 3.) 필리핀, 베트남 계절근로 MOU 체결
- ('23. 9.) 2023년 외국인 계절근로자 33명 도입(농가형)
- ('24. 2. ~ '24. 12.) 외국인 계절근로자 164명 도입(공공형 30, 농가형 134)
- ('23. 12. ~ '24. 12.) '23, 24년 외국인 계절근로자 기숙사 건립사업 착공 및 준공
 - 신규 8동, 리모델링 7동, 진입로 확장, 신규 5동, 커뮤니티센터 1동 등
- ('25. 1. ~ 12.) 외국인 계절근로자 288명 도입(공공형 40, 농가형 248)
- ('26. 1. ~ 6.) 외국인 계절근로자 280명 도입(공공형 40, 농가형 240)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,563		8	464	517	287	287	
국비	150				50	50	50	
도비	311		2	162	117	15	15	
군비	1,102		6	302	350	222	222	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 외국인 계절근로자 도입 - 목표인원 : 60명 (공공형 21명, 농가형 39명)	- 외국인 계절근로자 도입(1.~3.) - 공공형 21명, 농가형 39명 (3. 24. 라오스 계절근로자 21명 입국)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 외국인 계절근로자 도입 - 목표인원 : 210명 (공공형 19명, 농가형 191명)	- 외국인 계절근로자 도입(4.~6.) - 총 220명 도입 (공공형 19명, 농가형 201명)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 외국인 계절근로자 도입 - 목표인원 : 70명(농가형)			
4/4	- 외국인 계절근로자 도입 - 목표인원 : 11명(농가형) 2027년 공공형 계절근로 공모사업 신청			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (연중) 농가형 외국인 계절근로자 도입 및 운영(270명)

○ (연중) 공공형 외국인 계절근로자 도입 및 운영(40명)

- 2회 분할 도입[1차: '26. 3. ~ 9.(21명), 2차: '26. 4. ~ 10.(19명)]

고령 영세농 농작업 대행비 지원

관리번호	34		추진부서		농업축산과 농정팀						
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		홍승기 (5112)		담 당 자		윤주아 (5183)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>											(단위:백만원)
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
예산지원액			100	133	100	133	100	138	100		

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 신청연월 1월 1일 기준 관내 12개월 이상 주민등록을 두고 70세 이상 경영체 등록 농업인 중 농지 소유 및 경작면적이 5,000㎡ 이하 자(단, 농업 외 소득 3,700만원 이상인 자 제외)
- 사 업 비 : 580백만원(군비)
 - ※ 변경사유 : 당초 400백만원, 변경 570백만원
(70세 이상 고령영세농 대상자 수요조사 예측에 따른 사업비 증)
- 사업내용 : 70세 이상 농업인 중 농지 소유 및 경작면적 5,000㎡ 이하인 농업인에게 벼 경작면적 ㎡당 115원 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12. 26.) 순창군 고령 영세농업인 영농비 지원조례 개정
- ('23. 9.) 2023년 순창군 고령 영세농업인 영농비 지급(467명, 133,674천원)
- ('24. 6.) 2024년 순창군 고령 영세농업인 영농비 지원 사업계획 수립
- ('24. 7. ~ 8.) 고령 영세농 농작업 대행비 홍보 및 신청접수
- ('24. 9.) 2024년 순창군 고령 영세농업인 영농비 지급(472명, 132,883천원)
- ('25. 7. ~ 8.) 순창군 고령 영세농업인 영농비 지원 사업계획 수립 및 신청
- ('25. 9.) 2025년 순창군 고령 영세농업인 영농비 지급(493명, 137,782천원)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	580			150	140	140	150	
국비								
도비								
군비	580			150	140	140	150	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 예산 확보 및 지원 근거 마련	• 본예산 150백만원 편성	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 사업계획 수립 • 읍면 사업 신청 홍보 및 접수	• 효율적인 사업추진 방법 설정 • 부서간 협의 및 사업계획 수립 중	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 신청자 이행사항 점검			
4/4	• 2025년 영농 대행비 지급 및 정산			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7.) 순창군 고령 영세농업인 영농비 지원 사업계획 수립
- ('26. 7. ~ 8.) 사업신청 및 이행사항 점검
- ('26. 9. ~ 12.) 영농 대행비 지급 및 정산

농민 기본소득 지원 확대

관리번호	35		추진부서		농업축산과 농산물유통팀 기획예산실 기본사회TF팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		이명수,정예지 (5113,1108)		담 당 자		유 경,최현주 (5171,1137)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
농가당 예산지원액	80	80	120	120	160	160	200	200	200	

□ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 92,183백만원(국19,448 도비 22,466 군비 50,269)
- 사업내용
 - 22~25년 : 농민공익수당 포함 군비 확대 공익직불금을 60만원에서 200만원까지 확대 지원
 - 26년 : 농어촌 기본소득 공모 선정에 따른 개인별 180만원 + 농민공익수당 60만원 지속 지원
 - '22년 80만원, '23년 120만원, '24년 160만원, '25년 200만원, '26년 240만원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 9. 14.) 사회보장 협의제도 교육 및 컨설팅 추진(한국보건사회연구원)
- ('22. 12. 6.) 순창군 농민 기본소득 지원 조례 제정
- ('22. 12. 22.) 농산물 생산장려금 한시적 지원(20만원/농가)
- ('23. 2. 6.) 농민기본소득 사회보장위원회 협의요청서 제출
- ('23. 3. 3.) 전북도 방문 농민기본소득 지원사업 설명 및 협의
- ('23. 3. 23.) 중앙부처 방문 농민기본소득 지원사업 설명 및 협의
- ('23. 6. ~ 9.) 순창군 농민소득 효율적 지원방안 연구용역 추진
- ('23. 8. 24.) 농민기본소득 사회보장위원회 재협의 통보
- ('23. 12. 15.) 순창군 기본형 공익직접지불사업 지원 조례 제정
- ('23. 12. 28.) 군비 확대 공익직불금 지급(6,796농가, 4,402백만원)
- ('24. 9.) 농민 공익수당 카드 지급(6,205농가/60만원, 3,723백만원)
- ('24. 12.) 군비 확대 공익직불금 카드 지급(6,869농가/40만원, 2,747백만원)
- ('24. 12. 24.) 군비 확대 공익직불금 현금 지급(6,869농가/ 60~78만원, 4,437백만원)
- ('25. 9.) 농민 공익수당 카드 지급(9,002농가/60만원, 4,105백만원)
- ('25. 12. 22.) 군비 확대 공익직불금 카드 지급(6,952농가/40만원, 7,259백만원)
- ('25. 12. 29.) 군비 확대 공익직불금 현금 지급(6,952농가/100~118만원, 10,040백만원)
- ('25. 10. 20.) 농어촌 기본소득 시범사업 공모 선정
- ('25. 12. 29.) 농어촌 기본소득 시범사업 신청 접수 *2월 말기준 24,608명 신청
- ('25. 12. ~ '26. 3.) 주민 설명회 등 홍보 추진 : 71회 16,290명
- ('26. 1.~5.) 26년 농어촌 기본소득 1~5월분 지급(116,416명, 18,080백만원)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	92,183		4,880	8,947	11,036	14,500	52,820	
국비	19,448						19,448	
도비	22,466		1,464	1,515	1,541	1,680	16,266	
군비	50,269		3,416	7,432	9,495	12,820	17,106	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 농민공익수당 신청·접수 • 농어촌기본소득 안정적 지급체계 구축 및 모니터링, 민원 대응 체계 구축	• 3월 ~ 5월 : 농민공익수당 신청·접수 • 농어촌 기본소득 지급 대상자 확정 및 1월~3월분 지급 완료 • 민원 대응 및 주민 불편사항 지속 농식품부 건의 및 대응	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 농민공익수당 지급대상 요건 검증 • 농어촌기본소득 제도 안정화 및 지급 정착, 소비 데이터 분석 기반 정책 효과 검증	• 6월~7월 : 농민공익수당 지급대상자 요건 검증 • 4월~5월분 지급완료 • 분기별 소비패턴 데이터 분석 추진 • 기본소득위원회 운영 및 정책 자문 기능 강화	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 농민공익수당 지급대상 요건 확인 및 대상자 확정 • 농민공익수당 카드 발급, 배부 • 농어촌 기본소득 정책 효과 가시화 및 성과 확산			
4/4	• 농민공익수당 추가신청 • 농어촌 기본소득 지속 가능한 모델 정립			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 해당없음

농산물 가격 안정 지원

관리번호	36		추진부서		농업축산과 농산물유통팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		이명수 (5113)		담 당 자		신영민 (5147)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 건)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
지원제도 마련			1	1						

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 통합마케팅 전문조직 및 지역농협을 통한 계통 출하하는 농업인
- 사 업 비 : 700백만원(군비)
- 사업내용 : 주요 농산물 최저가격 보장을 위한 농산물 가격 차액 보전

□ 그동안 추진실적

- ('23. 6. 29.) 순창군 농산물 가격안정 지원에 관한 조례 제정
(계통출하 품목, 예산사업, 기준가격, 품목 위원회 결정, 0.1~3ha)
- ('23. 9. 18.) 농산물 가격안정 지원사업 관련 벤치마킹(진안)
- ('24. 3.) 순창군 농산물 가격안정운영위원회 위원 위촉
- ('24. 6.) 농산물 가격안정 지원을 위한 관련 조직 회의
- ('24. 9.~ 12.) 타시군 사례 분석을 통한 세부 추진방안(지원품목, 기준가격 등) 검토
- ('25. 6.) 사업수행을 위한 관련 조직 협의
- ('25. 12.) 2026년 농안법 등 관련법안 통과에 따른 사업추진 방안 검토
- ('26. 3.) 농산물 가격안정 위원회 위촉 등 정비
- ('26. 6.) 2026년 하반기 농안법 시행에 따른 사업시행 방안 검토

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	700						700	
국비								
도비								
군비	700						700	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 가격안정 운영위원회 운영	• (‘26.2) 가격안정 위원회 위촉 등 정비	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 사업시행 세부 추진 방안 검토	• (‘26.6) 농식품부 농안법 등 관련 정책 추진에 따른 사업시행 방안 검토	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 사업시행 세부 추진 방안 마련			
4/4	• 사업수행을 위한 조직 협의			

□ 문제점 및 대책

- 정부의 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률이 하반기 시행 예정으로
관련 정책에 따라 추진 방향 설정
 - ▶ 농식품부 정책 시행에 맞춰 전북도와의 업무협의 등을 통해, 새로 도입될
제도가 성공적으로 안착될 수 있도록 사업 추진 및 홍보에 만전
- 농산물 가격 변동성에 효과적으로 대응하고, 지역 상황에 맞는 실효성 있는
정책 추진이 필요
 - ▶ 정부의 가격안정 대상품목 및 기준가격의 결정, 재배면적 조정 등에 효과적으로
대응할 수 있도록 유관부서, 기관·단체 등과 소통 및 협업 체계 구축

□ 향후계획

- (‘26. 8. ~) 농식품부 농안법 등 관련 정책 추진에 따른 사업시행 방안 검토

비가림 시설하우스 70% 확대 지원

관리번호	37		추진부서		농업축산과 원예특작팀						
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		한세희 (5114)		담 당 자		손상국 (5177)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:회)	
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
설치비 보조율			70	70	70	70	70	70	70		

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 거주 및 경작 농가중 농업경영체 등록 농업인
- 사 업 비 : 7,152백만원(군비)
- 사업내용 : 원예특작농가 비가림하우스 설치 시 70% 보조 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 본예산 편성 · 보조율 70% 반영
- ('23. 12.) 23년도 사업 완료 및 정산(265동, 2,577백만원)
- ('24. 12.) 24년도 사업 완료 및 정산(30동 414백만원)
- ('25. 12.) 25년도 사업 완료 및 정산(19동 341백만원)
- ('26. 01.) 사업 지침 수립 및 읍면 시달
- ('26. 2. ~ 6.) 사업 추진 : 24동, 300백만원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	7,152		238	4,628	610	822	854	
국비								
도비								
군비	7,152		238	4,628	610	822	854	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 추진계획 수립 시달 및 접수	- 추진계획 수립 및 읍면 시달 - 읍면별 사업량 배정 - 접수처리: 24동, 300백만원	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 보조사업 추진 - 사업대상농가 조기착공독려 추진 - 시설물 부실 시공 관리 감독 지도 -읍면 담당자 현장 지도	24동, 300백만원 사업 추진중 - 사업대상 총 24농가 대상 전화 및 대면 상시 독려 진행(24회) - 부실시공 예방을 위한 공정별 기술 지도 지침 안내 및 배포(1회)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	사업추진 현황 점검 - 읍면 현장 지도 관리			
4/4	• 사업추진 정산			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (수시) 보강지주 설치 및 설계시공 수시 지도·점검

저온저장고와 건조기 등 노후화 개선, 부품수리비 지원

관리번호	38		추진부서		농업축산과 원예특작팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		한세희 (5114)		담 당 자		손현빈 (5178)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
예산지원액			60	60	60	60	60	86	60	

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년
- 사업대상 : 관내 거주 및 경작 농가중 농업경영체 등록 농업인
- 사 업 비 : 326백만원(군비)
- 사업내용 : 농산물 저온장고, 농산물 건조기, 곡물건조기 부품수리비 지원
(농가당 연 20만원 이내 지원)

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12. 26.) 순창군 농산물 저온저장고 등 부품·수리비 지원 조례 제정
- ('23. 12.) 사업완료 및 정산 : 286건 57백만원
- ('24. 12.) 사업완료 및 정산 : 300건 60백만원
- ('25. 12.) 사업완료 및 정산 : 437건 86백만원
- ('26. 01.) 사업 지침 수립 및 읍면 시달
- ('26. 02.~06.) 사업 추진 : 222건 44백만원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	326	60		60	60	86	60	
국비								
도비								
군비	326	60		60	60	86	60	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 추진계획 수립 시달 및 접수	•추진계획 수립 및 읍면 시달 •접수처리 : 89농가, 25백만원 - 수리: 곡물건조기 7, 농산물건조기 19 저온저장고 63	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 읍면별 신청 접수 및 지원 - 읍면 이장회의 시 사업내용 수시 홍보	•추진계획 수립 및 읍면 시달 •접수처리 : 222농가, 44백만원 - 수리: 곡물건조기 10, 농산물건조기 28 저온저장고 184 •체계적인 홍보 및 밀착 지원으로 당초 계획 대비 신청률 73% 달성	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 읍면별 신청 접수 및 지원 - 사업추진 상황 점검			
4/4	• 읍면별 신청 접수 및 정산			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ (연중) 읍면 홍보 및 SNS · 일간지 등 지원사업 홍보 강화

축산농가 수분조절제, 우분처리 퇴비사 확대 지원

관리번호	39		추진부서		농업축산과 축산경영팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		이익성 (5642)		담 당 자		이성근 (5648)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
예산지원액	230	431	460	841	690	1,018	900	900	900	

□ 사업개요

- 위 치 : 순창군 일원
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 순창군 관내 축산농가
- 사 업 비 : 4,753백만원(국비 218, 도비 64, 군비 4,471)
- 사업내용 : 축산분뇨 수분조절제 및 퇴비사 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12. 28.) 수분조절제 483농가 1,952톤 지원
- ('23. 2. 27.) 양돈농가 악취 저감 간담회 추진
- ('23. 4. 21.) 정읍시 태인면 고천 농장 악취저감 우수농장 견학
- ('23. 6. 1.) 2024년 양돈농가 축산악취 개선 사업 설명회 추진
- ('23. 11. 17.) 경남 합천군 영광축산 축사시설 현대화추진 농장 견학
- ('23. 12.) 퇴비사 신축 12농가, 수분조절제 446농가 4,021톤 지원
- ('24. 12.) 퇴비사 신축 12농가, 수분조절제 434농가 5,029톤 지원
- ('25. 12.) 퇴비사 신축 8농가, 수분조절제 388농가 5,049톤 지원
- ('26. 3.) 대상자 보조금 교부결정 : 퇴비사 6농가, 수분조절제 388농가
- ('26. 6.) 사업완료 대상자 보조금 지급 : 수분조절제 186농가, 261백만원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	4,753		665	758	1,530	900	900	
국비	218		218					
도비	64		64					
군비	4,471		383	758	1,530	900	900	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 수분조절제 지원 계획 수립 : '26. 1월 - 퇴비사 지원사업 확정 : '26. 2월 - 수분조절제 지원 대상 확정 : '26. 3월	- 수분조절제 및 퇴비사 지원 계획 수립 - 수분조절제 지원 대상자 확정 및 교부결정 : 388농가 - 퇴비사 지원 대상자 확정 및 교부결정 : 6농가 - 수분조절제 지원 보조금 지급(누계) - 86농가, 89백만원	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	수분조절제 및 퇴비사 추진현황 점검 및 보조금 지급	수분조절제 지원 보조금 지급(누계) - 186농가, 261백만원	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	수분조절제 및 퇴비사 추진현황 점검 및 보조금 지급			
4/4	2026년 사업완료 및 정산			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ ('26. 7. ~ 11.) 농가별 사업 추진 현황 점검 및 보조금 지급

○ ('26. 12.) 사업완료 및 정산

친환경농업과

- 40. 친환경 농산물 인증면적 및 품목 확대
- 41. 친환경 직불금 확대
- 42. 대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비
30% 지원
- 43. 객토 사업 지원

친환경 농산물 인증면적 및 품목확대

관리번호	40		추진부서		친환경농업과 친환경농업팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		-		담 당 자		김경주 (5624)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:회)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
인증면적	1,185	1,102	1,213	1,058	1,070	1,076	1,080	1,082	1,090	
인증품목	41	49	43	48	45	48	47	50	50	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년(5년)
- 대 상 : 친환경농산물 인증받은 농업인
- 사업비 : 969백만원(도비 313, 군비 656)
- 내 용 : 친환경 농산물 품목 및 인증면적 확대를 위한 생산 및 유통·시설·장비 지원
 - 인증면적 : '22년 1,185ha, '23년 1,213ha, '24년 1,070ha, '25년 1,080ha, '26년 1,090ha
 - 인증품목 : '22년 41개, '23년 43개, '24년 45개, '25년 47개, '26년 50개

□ 그동안 추진실적

- ('24. 1. 16. ~ 1. 31.) 친환경농가 및 신규농가 친환경농업 의무교육 추진 : 8회
- ('24. 2. 6. ~ 3. 5.) 친환경농업 홍보용 전단지 제작(4,000매) · 깃발 제작(1,000매) 및 배부
- ('24. 2. 6. ~ 3. 15.) 친환경 인증 면적 확대 위해 읍·면사무소, 상담소, 작목반 총회 등 홍보
- ('24. 5. ~ 6.) 친환경농산물 품목다양화 육성사업 및 신규단지 조성사업 보조금 지급(9농가)
- ('24. 8. 9.) 친환경농산물 유통 경로 다양화를 위한 관내 농협 방문 및 취급자 인증 취득 협의
- ('24. 8.~12.) 친환경농업 깃발(2,000매) 설치 및 준수사항 점검 · 홍보
- ('24. 12.말 기준) 인증면적 1,076ha, 인증품목 48품목
- ('25. 1. ~ 2.) 읍 · 면 사업 지침 시달 및 사업 홍보
- ('25. 3. 4. ~ 3. 20.) 친환경농가 및 신규농가 친환경농업 의무교육 추진 : 8회
- ('25. 2. ~ 3.) 친환경 희망농부 육성 지원사업 대상자 선정(멘토 1, 멘티 2)
- ('25. 2. ~ 3.) 친환경농산물 품목다양화 육성사업 대상자 선정(4농가)
- ('25. 2. ~ 6.) 친환경 농산물 인증비용 지원(202농가)
- ('25. 4. ~ 6.) 친환경농산물 품목다양화 육성사업 보조금 지급(3농가)
- ('25. 7. ~ 8.) 친환경농업 깃발(2,000매) 설치 및 준수사항 점검 · 홍보
- ('25. 8. ~ 12.) 친환경 농산물 인증비용 지원(136농가)
- ('25. 8. ~ 12.) 친환경농산물 품목다양화 육성사업 및 희망농부 등 보조금 지급
- ('26. 1. ~ 2.) 친환경 인증 면적 확대를 위한 기본 교육 실시
- ('26. 2. ~ 3.) 친환경 희망농부 육성 지원사업 대상자 선정(멘토 2, 멘티 2)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	969		281	280	182	113	113	
국비								
도비	313		50	49	96	59	59	
군비	656		231	231	86	54	54	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 읍면, 상담소, 작목반 등 홍보 및 교육 • 친환경농산물인증비용 지원 추진 • 품목다양화: 사업 지침 수립 및 홍보 • 친환경희망농부육성: 사업대상자 선정	• 읍면 및 마을방문 홍보 및 교육: 9회 • 친환경농산물인증비용 지원: 171명 • 친환경농산물품목다양화: 3개소 선정 • 친환경희망농부육성: 멘토 2 멘티 2 선정	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 읍면, 상담소, 작목반 등 홍보 • 친환경농산물인증비용 지원 추진 • 친환경농산물품목다양화: 사업추진 • 친환경희망농부육성: 보조금 지급	• 읍면 및 마을방문 홍보 및 교육: 4회 • 친환경농산물인증비용 지원: 283명 • 친환경농산물품목다양화 지급: 2개소 • 친환경희망농부육성 보조금 지급 (3, 4, 5월분)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 읍면, 상담소, 작목반 등 홍보 및 교육 • 친환경농산물인증비용 지원 추진 • 친환경농산물품목다양화: 사업추진 • 친환경희망농부육성: 보조금 지급			
4/4	• 읍면, 상담소, 작목반 등 홍보 • 친환경농산물인증비용 지원 추진 • 친환경농산물품목다양화: 지급 및 정산 • 친환경희망농부육성: 정산 및 사업평가			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7.~12.) 친환경농산물 품목다양화, 인증비용 지원, 희망농부 등 지원사업 추진
- ('26. 7.~12.) 친환경 인증면적 확대 및 품목 다양화를 위한 간담회: 5회

친환경 직불금 확대

관리번호	41		추진부서		친환경농업과 친환경농업팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		-		담 당 자		김경주 (5624)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:천원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
생산장려금 지원 단가(벼 유기농 기준)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,900	1,900	1,900	1,900	2,000	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2026년
- 대 상 : 친환경농산물 인증받은 농업인
- 사업비 : 8,617백만원(국비 1,710, 도비 365, 군비 6,542)
- 내 용 : 친환경농업 직불금 및 생산장려금 지원
 - 직불금(생산장려금) : '22년 1,800천원/ha, '23년 1,800천원/ha, '24년 1,900천원/ha, '25년 1,900천원/ha, '26년 2,000천원/ha
- ※ 벼 유기농 인증 지원단가 기준

□ 그동안 추진실적

- ('25. 1. ~ 2.) 읍·면 사업 지침 시달 및 사업 홍보
- ('25. 3. ~ 5.) 친환경농업직불(국비·도비) 신청 접수
 - 농림사업정보 시스템(국비) 및 주민소득지원시스템(도비) 입력
- ('25. 5. ~ 9.) 친환경농업직불 인증기관 이행점검
- ('25. 10. ~ 11.) 친환경농업직불(국비), 친환경 유기농업 육성사업(도비) 대량검증
 - 유효인증 여·부 조사, 서류검토, 현장 확인, 농업경영체 확인 등
- ('25. 11.) 친환경농산물 생산장려금 지원사업(군비) 사업대상자 선정
- ('25. 12.) 친환경농업 직불금 및 생산장려금 지급 및 정산
- ('26. 1. ~ 2.) 읍·면 사업 지침 시달 및 사업 홍보
- ('26. 3. ~ 7.) 친환경농업직불(국비·도비) 신청 접수

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,617		1,684	1,710	1,725	1,741	1,757	
국비	1,710		342	342	342	342	342	
도비	365		73	73	73	73	73	
군비	6,542		1,269	1,295	1,310	1,326	1,342	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 추진 - 사업 홍보 - 추진계획 통보, 신청접수 - 친환경농산물 생산장려금 추진	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 홍보 등 - 읍면 및 마을 방문(11개소), 홍보물 배부(4,000매), 순창군 페이스북 게재 - 사업대상자 접수 중 - 친환경농산물 생산장려금 홍보 - 읍면 및 마을 방문(11개소)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 추진 - 사업대상자 선정 - 친환경농산물 생산장려금 추진	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 사업대상자 선정 - 677농가, 985ha - 친환경농업 사업 신청 홍보 : 9회	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 추진 - 이행점검 1회, 대상자 확정 - 친환경농산물 생산장려금 추진			
4/4	- 친환경농업직불 및 친환경유기농업육성 추진 - 사업비 집행 및 정산 - 생산장려금 : 대상자 선정 및 보조금 집행			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 7. ~ 10.) 친환경농업직불 인증기관 이행점검
- ('26. 9. ~ 10.) 친환경농업직불(국비), 친환경 유기농업 육성사업(도비) 대량검증
 - 유효인증 여·부 조사, 서류검토, 현장 확인, 농업경영체 확인 등
- ('26. 10. ~ 11.) 친환경농산물 생산장려금 지원사업(군비) 사업대상자 선정
- ('26. 11. ~ 12.) 보조금 지급 및 정산

대형농기계(콤바인, 트랙터, 승용이앙기) 구입비 30% 지원

관리번호	42		추진부서	친환경농업과 유기농자재팀							
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장	김 욱 (5614)		담 당 자		고예진 (5634)			
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:대)	
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
대형농기계 지원 대수			71	72	71	90	71	82	71		

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 일원
- 대 상 : 순창군에 주소를 두고 있고, 관내 농경지 경작 농업인
 - 콤바인·이앙기 : 실제 벼 재배 농가
 - 트랙터 : 일반(논+밭) 경작 농가
- 사업비 : 5,871백만원(군비 30%) ※자부담 별도 13,699백만원(70%)
- 내 용 : 콤바인, 승용이앙기, 트랙터 기준단가 내 구입비의 30% 지원
- 기종별 지원기준(2026년) (단위 : 대, 천원)

사 업 명	사업량	1대당 구입비	1대당 지원단가	사 업 비		
				합계	군 비	자 담
합 계	41			2,794,000	838,200	1,955,800
농 업 용 콤 바 인	6	115,000	34,500	690,000	207,000	483,000
트랙터	22	72,000	21,600	1,584,000	475,200	1,108,800
승 용 이 앙 기	13	40,000	12,000	520,000	156,000	364,000

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 2023년 대형농기계 보조금 지급 및 사업 완료 : 72대
- ('24. 12.) 대형농기계 구입 농가 보조금 지급 및 사업완료 : 90대
- ('25. 12.) 대형농기계 구입 농가 보조금 지급 및 사업완료 : 82대
- ('26. 1.) 사업 추진계획 수립 및 읍·면별 사업량 배정
- ('26. 3.) 사업 대상자 선정 및 보조금 교부 결정 : 41대
- ('26. 3. ~ 6.) 농기계 구입 완료 확인 및 보조금 지급 : 34대(콤바인 4, 트랙터 18, 승용이앙기 12)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	5,871			1,487	1,866	1,680	838	
국비								
도비								
군비	5,871			1,487	1,866	1,680	838	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 추진계획 읍·면 시달 및 사업신청 - 사업 대상자 선정 기준 및 추진계획 수립	- 사업 추진계획 수립 완료(1. 26.) - 대상자 선정 기준 수립 및 읍·면별 벼 재배면적, 경지(논+밭) 면적 등 대비 사업량 배정 완료 : 41대 - 보조금 교부결정 완료(3. 13.) : 41대	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 청구에 따른 사업 완료 확인 - 보조금 지급	농기계 구입 완료에 따른 현장점검 및 보조금 지급 : 34대	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 청구에 따른 사업 완료 확인 - 보조금 지급			
4/4	- 청구에 따른 사업 완료 확인 - 보조금 지급 - 사업 추진 완료 및 정산			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ ('26. 7. ~ 11.) 2026년 대형농기계 보조사업 추진

○ (~'26. 12.) 2026년 대형농기계 보조사업 정산 및 결과보고

객토 사업 지원

관리번호	43		추진부서		친환경농업과 유기농자재팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (100%)		팀 장		김 욱 (5614)		담 당 자		고예진 (5634)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:식)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
사전조사 및 수요조사			1	1						
계획수립 및 사업추진					1	1	1	1		

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2025년
- 대 상 : 순창군에 주소를 두고 있고, 관내 농경지 경작 농업인
- 사업비 : 375백만원(군비 50%) ※ 자부담 별도 375백만원(50%)
- 내 용 : 불량(자갈답, 배수불량답 등) 논 대상으로 객토(흙을 넣어서 토층 성질 개선)를 위한 운반비 지원

□ 그동안 추진실적

- ('22. 12.) 양질의 객토원 확보를 위한 사전조사 추진 : 2회
 - 추천 대상지 1개소(주변 농가 여론 결과 객토 사용으로는 미온적 반응)
- ('23. 2.~4.) 양질의 객토원 확보를 위한 사전조사 추진 : 3회
 - 양질의 객토원 확보를 위한 대상지(농지, 산지 등) 관련 법 검토
- ('23. 7.~9.) 양질의 객토원 확보를 위한 사전조사(3회), 토양성분 분석(7회)추진
- ('23. 10.~12.) 객토 지원사업 홍보 및 농가 수요조사
 - 읍·면 및 타부서 협조 공문 발송, 전원마을 조성 시, 객토원 확보 협조
- ('24. 2.) 팔덕면 월곡리 산 137-1번지 객토원 부지 확보/23,000㎡(건설과 협의)
- ('24. 3.~4.) 대상자(군 객토원) 확정 : 24농가/31필지/10,023㎡/5.2ha
- ('24. 5.) 객토 운반 실시 및 농가 공급 완료 : 26농가/35필지/11,813㎡/6.1ha
- ('24. 9.~12.) 객토(농가자체) 지원사업 완료 : 8농가/15필지/5,579㎡/4.8ha
- ('25. 1.~2.) 객토 지원사업 홍보 및 신청서 제출
- ('25. 2.~3.) 사업대상자 선정 및 보조금 교부결정 : 19농가/ 25필지/ 10,211㎡/ 5.1ha
- ('25. 6. ~ 12.) 사업완료 확인 및 보조금 지급 : 18농가/ 22필지/ 9,570㎡/ 4.7ha

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	375				275	100		
국비								
도비								
군비	375				275	100		
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 해당없음			완료
2/4	• 해당없음			완료
3/4				
4/4				

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

○ 해당없음

농업기술과

44. 농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련

농기계 기종과 수량 확대, 권역별 임대사업소 마련

관리번호	44		추진부서		농업기술과 농기계관리팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		강정형 (5167)		담 당 자		이국노 (5127)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 식,%)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
기본 및 실시설계			1	1						
공사 공정률			20	20	100	100				
임대장비 구입률(계속추진)			25	25	50	50	75	75	100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 위 치 : 복흥면 가인로 590
- 사업비 : 3,450백만원(국비 700, 도비 20, 군비 2,730)
- 내 용 : 복흥·쌍치 임대사업소 신축, 농업기계 임대 장비 확보

□ 그동안 추진실적

- ('22. 8.) 권역별 임대사업소 설치 부지 확보 추진
- ('22.11.) 권역별 임대사업소 분소 설치 공유재산 심의 완료
- ('23. 1.) 분소 설치 부지 매입 완료 및 신축 계획 수립
- ('23. 3.) 권역별 임대사업소 분소 설치사업 공공건축심의 완료
- ('23. 4.) 권역별 임대사업소 신축 실시설계용역 착수
- ('23. 6.) 권역별 임대사업소 신축 주변부지 추가 매입 완료
- ('23.10.) 건축 실시설계용역 완료, 원가심사 및 일상감사 완료
- ('23.11.) 신축부지 내 국유재산 매입 이전 완료
- ('23.11.) 건축 업체 선정 및 건축 인·허가 관련 추진
- ('23.11.29.) 권역별 임대사업소 분소 신축 공사 착공
- ('24.5.26.) 권역별 임대사업소 분소 신축 공사 준공 및 사용승인 완료
- ('24.6.3.~) 복흥·쌍치 권역 임대사업소 분소 운영 실시
- ('25. 1. ~ 3.) 복흥·쌍치 권역 임대사업소 운영
- ('25. 1. 21.) 농업기계 임대장비 구입 심의 완료
 - ※ '24년 농업인 설문조사 결과 및 새해 마을방문 건의사항 내용 반영
- ('25. 2. ~ 3.) 농업기계 임대장비 구입(농업용굴착기 등 10기종 44대)
- ('25. 4. ~ 5.) 농업기계 임대장비 입찰구입(경운기 등 8기종 20대)
- ('25. 5.) 임대장비 구입 잔액활용 농업인 희망 기종 추가구입(콩 파종기 등 3대)
- ('26. 2.) 복흥·쌍치 임대사업소 정비실 증축공사 실시설계용역 착수

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	3,450			2,150	400	400	500	
국비	700			500			200	
도비	20						20	
군비	2,730			1,650	400	400	280	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 북흥쌍치 권역 임대사업소 운영 - 북흥쌍치 임대사업소 정비실 증축 공사 실시설계	- 북흥쌍치 권역 임대사업소 운영실적 447건 - 건축실시설계 완료	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 북흥쌍치 권역 임대사업소 운영 - 임대장비 구입 심의위원회 실시 - 농업기계 임대장비 구입 - 북흥쌍치 임대사업소 정비실 증축 공사 추진	- 북흥쌍치 권역 임대사업소 운영 - 임대장비 구입 심의위원회 실시	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 북흥쌍치 권역 임대사업소 운영 '27년 임대장비 구입 농업인 설문조사			
4/4	북흥쌍치 권역 임대사업소 운영			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ ('26. 7.~) 북흥·쌍치 권역 임대사업소 지속 운영

장류산업사업소

27. 전국 규모 장 담그는 날 추진과 민속마을 일원
장독대 공원 조성

전국 규모 장담그는 날 추진과 민속마을 일원 장독대 공원 조성

관리번호	27		추진부서		장류산업사업소 미생물산업, 장류산업					
추진상황 (추진율)	정상추진 (60%)		팀 장		박영수(5412) 강인석(5413)		담 당 자		양진화(5431) 조동진(5433)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: 회, 식, %)										
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
문화학교 운영			20	90	30	130	50	166		
기본 및 실시설계					30	30	60	60	100	
공사 공정률									100	

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2029년(8년간)
- 대 상 : 전국민
- 사업비 : 14,850백만원(균특 6,500, 도비 1,387.5, 군비 6,962.5)
- 내 용 : 전국 규모 장담그기 행사 개최(년 1회), 전통 장문화학교 운영, 장독대 공원(순창장독타워) 조성

□ 그동안 추진실적

- ('22. ~ '25.) 도시민 장독대분양 및 장담그기 행사 추진(연 1회)
 - '22. 3. 12. : 100명 / '23. 3. 18. : 120명 / '24. 4. 13. : 193명, 행사참여 3,306명
 - '25. 4. 5. 도시민 장독대 분양 체험 추진 67명
- ('22.~'25.) 전통장 문화학교 운영 총 430회, 16,353명추진
 - '22. 44회, 1,256명 / '23. 90회, 4,883명 / '24. 130회 3,602명 / '25. 166회 6,612명
- ('22. 11. ~ 12.) 장독대 공원 조성사업에 따른 군민 장독대 기부 수요조사
- ('23. 6.) 장독대공원 사업위치 확정(백산리 282-4, 문화체험시설용지)
- ('23. 7.) 장독대공원, 치유관광지사업 통합 추진 군수님 결심
- ('23. 12. ~ 24. 8.) 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립 학술용역 추진
- ('24. 7. 19.) 장독대공원 기본계획 검토보고(위치확정, 사업비 증액 등)
- ('24. 8. 12.) 장독대공원 기본계획 확정(마스터플랜 용역 최종보고)
- ('24. 10. 11. ~ 10. 13.) 장류축제기간 유네스코 등재 기원 상설체험 운영
- ('24. 9. ~) 장독대공원 조성 건축기획 용역 및 건축설계 용역 추진중
- ('25. 3.) 장독대 공원 관련 친환경 목조전망대 지역균형발전특별회계 지원사업 신청
- ('25. 9.) 친환경 목조전망대 공모사업 확정(산림청)
- ('25. 11.) 순창군 공유재산심의회 원안의결
- ('25. 12.) 공유재산관리계획, 지방재정영향평가 원안의결
- ('26. 2.) 장류특구, 지구단위계획, 공원조성계획 변경 용역 착수
- ('26. 3.) 지방재정 전북도 투자심사 원안의결
- ('26. 3.) 순창장독타워 기본설계안 중간보고
- ('26. 6.) 장독대공원(순창장독타워) 건축 중간설계(진행중)

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	14,850			50	1,500	300	500	12,500
국비	6,500						250	6,250
도비	1,387.5			37.5	1,125	225		
군비	6,962.5			12.5	375	75	250	6,250
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	'26년 전통장 문화학교 사업계획 수립 - 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 건축 기본설계 완료 - 지구단위 및 공원조성 변경 용역 착수	'26년 전통장 문화학교 사업계획 수립 - 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 건축 기본설계 완료 - 지구단위계획 및 공원조성계획 변경 용역 착수	25	55
2/4	- 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 건축 중간설계 완료	- 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 건축 중간설계(진행중)	50	60
3/4	- 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 건축 실시설계 완료 - 지구단위 및 공원조성 변경 승인 완료			
4/4	- 전통장 문화학교 운영 - 장독대공원(순창장독타워) 관련법 인허가, 건설기술심의 등 행정절차 완료			

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

- ('26. 11.) 장독대공원(순창장독타워) 건축 실시설계 완료
- ('26. 11.) 장류특구, 지구단위계획, 공원조성계획 변경 승인 완료
- ('26. 12.) 전북도 건설기술심의, 건축인허가, 설계 경제성검토 추진

체육진흥사업소

- 28. 순창군 역도 실업팀 창단
- 29. 순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단
- 30. 전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성
- 63. 순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대
- 64. 나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대
- 65. 장애인체육회 분리 독립 운영
- 66. 탁구장·배구장·배드민턴장 등 전전후 체육시설 조성
- 67. 그라운드 골프 전용 구장 구축

순창군 역도 실업팀 창단

관리번호	28		추진부서		체육진흥사업소 스포츠마케팅팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김종신 (5521)		담 당 자		오지은 (5531)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: %)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
실업팀 창단			1	1						

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 선수단 : 4명(감독1, 선수3)
- 사업비 : 1,503백만원(도비 39, 군비 1,464)
 - 숙소확보 185백만원, 장비·기구 160백만원, 인건비 및 운영비 등 1,503백만원

☐ 그동안 추진실적

- ('23. 3.) 순창군청 역도팀 창단
- 전국대회 입상
 - 2023년 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 5개
 - 2024년 금메달 2개, 은메달 4개, 동메달 10개
 - 2025년 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 5개
 - 2026년 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 4개(6월말 기준)

☐ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	1,503			600	293	305	305	
국비								
도비	39				19	10	10	
군비	1,464			600	274	295	295	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 역도팀 선수단 재계약 - 역도 각종대회 참가	- 순창군 역도팀 구성 - 감독 및 선수 3명 계약 체결 2026 전국실업역도선수권 대회 - 은1, 동3 - 제74회 전국춘계남자역도경기대회 및 제64회 전국주니어역도선수권대회 - 금3, 동1	25	완료 (이행 후 계속추진)
2/4	- 역도 각종대회 참가 - 제55회 전국소년체전 대비 원포인트 레슨	- 제85회 문곡서상천배 역도경기대회 - 금2, 은1 - 제98회 전국남자역도 선수권대회 - 은1	50	완료 (이행 후 계속추진)
3/4	역도 각종대회 참가			
4/4	역도 각종대회 참가			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 역도팀 각종 대회 참가 및 훈련 지원

순창군 여자 소프트테니스 실업팀 창단

관리번호	29		추진부서		체육진흥사업소 스포츠마케팅팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김종신 (5521)		담 당 자		오지은 (5531)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: %)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
실업팀 창단					1	1				

□ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년
- 선수단 : 7명(감독1, 선수6)
- 사업비 : 2,113백만원(기금 285, 도비 185, 군비 1,643)

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 순창군청 여자 소프트테니스팀 감독 선임
- ('24. 01.) 순창군청 여자 소프트테니스팀 창단(선수 5명 영입)
- ('24. 03.) 해외 우수선수 추가 영입(1명)
- ('25. 03.) 2025 한국 실업 소프트테니스 춘계연맹전 출전(동1)
- 전국대회 입상
 - 2024년 전국대회 입상 : 금메달 6개, 은메달 1개, 동메달 1개
 - 2025년 전국대회 입상 : 금메달 5개, 은메달 3개, 동메달 9개
 - 2026년 전국대회 입상 : 금메달 5개, 동메달 4개 (6월말 기준)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,113			240	611	631	631	
국비	285				95	95	95	
도비	185				35	50	100	
군비	1,643			240	481	486	436	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 여자 소프트테니스팀 선수단 재계약 - 소프트테니스대회 참가	- 순창군 여자소프트테니스팀 구성 - 감독 및 선수 6명 계약 체결 - FAS CUP 2026 일본대회(초청) 출전 (개인전3위 단체전3위) - 제47회 회장기 전국소프트테니스대회 - 동1	25	완료 (이행 후 계속추진)
2/4	- 소프트테니스 전국대회 참가 - 제55회 전국소년체전 대비 원포인트 레슨	- 제104회 동아일보기 전국소프트 테니스대회 - 금2 2026 순창 춘계 한국실업소프트 테니스대회 - 금1 2026 순창오픈 종합 정구대회 - 금2	50	완료 (이행 후 계속추진)
3/4	소프트테니스 전국대회 참가			
4/4	소프트테니스 전국대회 참가			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 여자 소프트테니스팀 각종 대회 참가 및 훈련 지원

전국 단위 체육대회 유치로 지역경제 활성화 조성

관리번호	30		추진부서		체육진흥사업소 스포츠마케팅팀					
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김종신 (5521)		담 당 자		김진희 (5527)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위 : 대회)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
전국단위 대회 유치 추진	35	36	37	39	39	42	41	41	43	

□ 사업개요

- 스포츠대회 유치 : 45개 대회(국제 3, 전국 36, 도 6)
 - 소프트테니스, 테니스, 야구, 배구, 배드민턴 등
- 전지훈련 유치 : 50팀
 - 소프트테니스, 야구, 장애인싸이클 등
- 총사업비 : 8,318백만원(도 1,966, 군 6,352)

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 47개 스포츠대회 유치(국제 5, 전국 34, 도 8)
 - 종 목 별 : 소프트테니스 13개, 테니스 14개, 야구 10개, 기타 10개
- ('24. 12.) : 49개 스포츠대회 유치(국제 3, 전국 38, 도 7)
 - 종 목 별 : 소프트테니스 15개, 테니스 11개, 야구 45개, 기타 11개
- ('25. 12.) : 53개 스포츠대회 유치(국제 3, 전국 38, 도 12)
 - 종 목 별 : 소프트테니스 15개, 테니스 14개, 야구 9개, 기타 15개
- ('26. 06.) 26개 스포츠대회 유치(국제 2, 전국 21, 도 3)
 - 종목별 : 소프트테니스 9개, 테니스 6개, 야구 6개, 기타 5개

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	8,318		1,237	1,650	1,776	1,955	1,700	
국비								
도비	1,966		353	412	476	375	350	
군비	6,352		884	1,238	1,300	1,580	1,350	
기타								

☐ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 7개 스포츠대회 유치	• 7개 스포츠대회 유치	25	완료 (이행 후 계속추진)
2/4	• 16개 스포츠대회 유치	• 19개 스포츠대회 유치	50	완료 (이행 후 계속추진)
3/4	• 10개 스포츠대회 유치			
4/4	• 10개 스포츠대회 유치			

☐ 문제점 및 대책

○ 해당없음

☐ 향후계획

- 새로운 스포츠 대회 발굴 및 도비 보조금 추가확보(수시)
- 종목단체와의 협의를 통한 신규대회 유치

순창을 빛낸 체육특기자에 대한 복지 확대

관리번호	63		추진부서		체육진흥사업소 체육진흥팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속추진)		팀 장		김희정 (5511)		담 당 자		장봉현 (5535)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
시상금 지원	15	15	20	20	20	20	20	20	20	

□ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제16조(전문체육의 진흥)
- 대 상 : 순창군 관내 전문선수
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 95백만원(군비)
- 사업내용 : 관내 전문선수들의 시상금 확대 및 체육복지 향상

□ 그동안 추진실적

- ('23. 12.) 6개교, 3종목, 전국 및 도 단위대회 입상선수 56명 시상금 지급
- ('24. 03.) 관내 초·중·고등학생 종목별 등록선수 파악 협조 요청
※ 순창교육지원청(초5학년~고3학년)
- ('24. 07.) 6개교, 3종목(소프트테니스, 역도, 육상) 85명 용품지원
- ('24. 12.) 9개교, 3종목, 전국 및 도 단위대회 입상선수 56명 시상금 지급
- ('25. 06.) 관내 초·중·고등학생 종목별 등록선수 파악 협조 요청
- ('25. 07.) 7개교 3종목(소프트테니스, 역도, 육상)107명 용품지원
- ('25. 12.) 7개교, 3종목, 전국 및 도 단위대회 입상선수 57명 시상금 지급
- ('26. 06.) 7개교, 3종목(소프트테니스, 역도, 육상), 103명 용품지원

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	95		15	20	20	20	20	
국비								
도비								
군비	95		15	20	20	20	20	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 학교 운동부 육성지원 보조금 교부	• 학교 운동부 육성지원 보조금 지급 (순창군체육회, 20백만원)	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	• 순창군 학교 운동부 선수현황 취합	• 7개교 3종목 소프트테니스, 역도, 육상(103명 지원)	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	• 순창군 학교 운동부 선수 용품지원			
4/4	• 전국 및 도 단위 대회 입상선수 취합 • 입상선수 시상금 지급 • 순창군 체육인의밤 행사 시상			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- (2026. 11.) 전국 및 도 단위대회 입상선수 현황 취합
- (2026. 12.) 전국 및 도단위 입상선수 시상금 지급(기본 지원금 및 시상금)
- (2026. 12.) 순창군체육인의 밤 행사 시상(전문선수, 유소년선수)

나이별 특성을 고려한 맞춤형 생활체육 프로그램 확대

관리번호	64	추진부서	체육진흥사업소 체육진흥팀								
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	김희정 (5511)	담 당 자	장봉현 (5535)						
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:백만원)	
확인지표명	기추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
생활체육 프로그램 지원(예산액)	438	436	440	470	475	475	479	479	483		

□ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제14조(생활체육의 진흥 및 지원)
- 위 치 : 관내 체육시설
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사 업 비 : 2,343백만원(국비 782, 도비 116, 군비 1,445)
- 사업내용 : 유·청 소년, 노년층의 다양한 생활체육프로그램 보급 및 지도 활동

□ 그동안 추진실적

- ('26. 01. ~ 12.) 유소년스포츠단, 지도자배치, 도비매칭사업 추진
- ('26. 01.~ 06.) 순창군 유소년 스포츠단(5개) 운영비 지원
- ('26. 01.~ 06.) 일반, 어르신, 장애인체육지도자 배치 운영
- ('26. 01.~ 06.) 유소년 축구교실, 생활체육교실 및 광장지도자 운영
- ('26. 01.~ 06.) 읍·면 주민들을 위한 생활체조 보급 및 지도

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	2,343		436	470	475	479	483	
국비	782		148	157	158	159	160	
도비	116		10	25	26	27	28	
군비	1,445		278	288	291	293	295	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	· 유소년 스포츠단 모집 · 일반 어르신, 장애인 생활체육지도자 배치 운영 · 유소년 축구교실 운영 · 군민체조교실 모집 및 운영	· 유소년스포츠단 5종목(120명) · 일반지도자(5개소, 58명)지도 · 어르신지도자(8개소, 248명)지도 · 장애인지도자(5개소, 160명)지도 · 군민체조교실(3개소, 50명)지도	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	· 유소년 스포츠단 모집 · 일반 어르신, 장애인 생활체육지도자 배치 운영 · 유소년 축구교실 운영 · 군민체조교실 모집 및 운영	· 유소년스포츠단 5종목(123명) · 일반지도자(5개소, 62명)지도 · 어르신지도자(8개소, 267명)지도 · 장애인지도자(5개소, 202명)지도 · 군민체조교실(3개소, 50명)지도	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	· 유소년 스포츠단 모집 · 일반 어르신, 장애인 생활체육지도자 배치 운영 · 유소년 축구교실 운영 · 군민체조교실 모집 및 운영			
4/4	· 유소년 스포츠단 모집 · 일반 어르신, 장애인 생활체육지도자 배치 운영 · 유소년 축구교실 운영 · 군민체조교실 모집 및 운영			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 07.~12.) 순창군 유소년 스포츠단(5개) 운영
- ('26. 07.~12.) 일반, 어르신, 장애인체육지도자 배치 운영(10명)
- ('26. 07.~12.) 유소년 축구교실, 생활체육교실, 광장지도자 운영(3개사업)
- ('26. 07.~12.) 읍·면 주민들을 위한 생활체조 보급 및 지도(3개면)

장애인체육회 분리 독립 운영

관리번호	65		추진부서		체육진흥사업소 체육진흥팀					
추진상황 (추진율)	완 료 (이행 후 지속 추진)		팀 장		김희정 (5511)		담 당 자		장봉현 (5535)	
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위:백만원)										
확인지표명	기추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
장애인체육회 분리 독립 운영 지원	94	95	95	95	121	121	153	153	146	

□ 사업개요

- 관련근거 : 순창군 체육진흥조례 제14조(생활체육의 진흥 및 지원)
- 위치 : 관내 체육시설
- 사업기간 : 2022년 ~ 계속
- 사업비 : 610백만원(기금 169, 도비 66, 군비 375)
- 사업내용 : 장애인체육회 분리 독립 운영(사무실 임대 및 인력 채용 등)

□ 그동안 추진실적

- ('24. 01.~02.) 사무국장 및 직원 채용
- ('24. 02.) 순창군장애인체육회 사무실 임차 및 독립 운영
- ('24. 03.) 순창군장애인체육회 이사회 및 신임 임원 추가 위촉(18명)
- ('24. 12.) 장애인체육회 사업 정산완료
- ('25. 03.) 순창군장애인체육회 지도자 1명 채용
- ('25. 03.~ 09.) 장애인체육대회 대회 개최 및 출전 등 사업 추진
- ('26. 12.) 장애인체육회 사업 정산 완료
- ('26. 03.~ 06.) 장애인체육대회 대회 개최 및 출전 등 사업추진

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	610		95	95	121	153	146	
국비	169		30	30	35	36	38	
도비	66			15	16	17	18	
군비	375		65	50	70	100	90	
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 장애인체육회 이사회 및 간담회의 - 장애인체육회 사업 추진	- 지도자 1명 채용 완료 - 장애인체육회 이사회 및 간담회 3회 - 장애인체육사업 보조금 지급 및 지도자 활동	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 장애인체육회 이사회 및 간담회의 - 장애인체육회 사업 추진	- 장애인체육회 간담회의 및 도민체전 감독자 회의(1회) - 장애인체육회 사업 추진	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	- 장애인체육회 이사회 및 간담회의 - 장애인체육회 사업 추진			
4/4	장애인체육회 사업 추진 및 사업 정산			

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후계획

- ('26. 01.~12.) 장애인체육회 이사회 및 종목단체 간담회 개최
- ('26. 01.~12.) 장애인체육활성화 및 장애인 생활체육동호인 지원사업 추진
- ('26. 01.~12.) 장애인체육회장기 체육대회 개최
- ('26. 03.~12.) 전국 및 도단위 대회 출전 및 대회 개최
- ('26. 09.) 전북특별자치도장애인체육대회 개최 및 출전
- ('26. 12.) 순창군 장애인체육상 시상식 및 체육인의밤 개최 등

탁구장·배구장·배드민턴장 등 전천후 체육시설 조성

관리번호	66	추진부서	체육진흥사업소 체육시설팀							
추진상황 (추진률)	완 료 (이행 후 지속 추진)	팀 장	고재수 (5512)		담 당 자		전경수 (5528)			
<연도별 공약 목표 및 추진실적> (단위: %)										
확인지표명	기 추진		‘23년		‘24년		‘25년		‘26년 이후	
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적
적성체육관 공사 공정률			10	10	90	90	100	100		
동계체육관 공사 공정률			30	30	100	100				
유등체육관 사업 진척도 (사전 행정절차 이행)			5	5	20	20	100	100		

□ 사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2026년
- 위 치 : 적성면 고원리 302-3번지, 유등면 외이리 605-1, 동계면 현포리 520번지 일원
- 대 상 : 적성·유등 체육관 건립, 동계면 생활 SOC 복합화 체육관 건립
- 사업비 : 14,026백만원(국비 4,706, 도비 1,202, 군비 7,018, 기타 1,100)
- 내 용 : 적성체육관(943.14㎡), 유등체육관(754.95㎡), 동계면 생활SOC 복합화사업(1,896.19㎡)

□ 그동안 추진실적

<적성 실내 다목적구장 건립사업>

- ('22. 04. 25.) 실시설계용역 완료
- ('23. 09. 25.) 건축 인·허가 및 착공
- ('25. 11. 25.) 건축물 준공 및 사용승인
- ('25. 12. 24.) 건축물 인수인계(체육진흥사업소→적성면)

<유등 실내 다목적구장 건립사업>

- ('22. 05. 02.) 공유재산심의회 완료
- ('22. 12. ~ '24. 2.) 토지매입 협의 및 지급 ※ 총 7필지(지급완료 5, 협의중 2)
- ('24. 11. 11.) 토지확보 불가로 사업 위치 변경 및 공유재산 관리계획 변경 완료
- ('25. 12. 26.) 기반조성 공사 완료
- ('26. 03. 30.) 실시설계용역(건축) 완료
- ('26. 04. 09.) 제로에너지 건축물 및 BF 예비인증 용역 완료
- ('26. 04. 22.) 실시설계용역(전기·소방·통신) 완료
- ('26. 05. 18.) 공사 및 용역(감리, 재해예방기술지도) 착수

<동계면 생활 SOC 복합화사업>

- ('20. 12.) 위·수탁 계약체결(한국자산관리공사)
- ('21. 06.) 설계용역 착수
- ('23. 07.) 동계면 생활 SOC 복합화사업 착공
- ('24. 11.) 동계면 생활 SOC 복합화사업 준공
- ('24. 12. ~ '25. 5.) 건축물 사용승인 개별 인허가 절차 완료
- ('25. 09.) 건축물 인수인계(체육진흥사업소→동계면)

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	14,026	5,060	5,360	1,342	1,464	800		
국비	4,706	2,056	1,650	200	800	-		
도비	1,202	102	-	-	300	800		
군비	7,018	2,402	3,110	1,142	364	-		
기타	1,100	500	600	-	-	-		

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	- 유등체육관 실시설계용역(건축) 완료 - 유등체육관 실시설계용역(전기·소방·통신) 완료	유등체육관 실시설계용역(건축) 완료	25	완료 (이행 후 지속추진)
2/4	- 유등체육관 실시설계용역(BF·제로에너지) 완료 - 유등체육관 관련 인허가협의 - 유등체육관 건축공사 발주 및 시행 - 유등체육관 전기·소방·통신공사 발주 및 시행 - 유등체육관 감리(건축전기·소방)용역 발주 및 시행	- 유등체육관 실시설계용역(전기·소방·통신) 완료 - 유등체육관 실시설계용역(BF·제로에너지) 완료 - 유등체육관 관련 인허가협의 완료 - 유등체육관 건축공사 발주 및 시행 완료 - 유등체육관 전기·소방·통신공사 발주 및 시행 완료 - 유등체육관 감리(건축전기·소방)용역 발주 및 시행 완료	50	완료 (이행 후 지속추진)
3/4	유등체육관 건립공사(공정률25%)			
4/4	유등체육관 건립공사(공정률60%)			

□ 향후계획

- 유등 실내다목적구장 건립사업
 - ('27. 12.) 유등체육관 건립 준공

그라운드 골프 전용 구장 구축

관리번호	67		추진부서		체육진흥사업소 체육시설팀						
추진상황 (추진율)	완료 (100%)		팀 장		고재수 (5512)		담 당 자		전경수 (5528)		
<연도별 공약 목표 및 추진실적>										(단위:식, %)	
확인지표명	기 추진		'23년		'24년		'25년		'26년 이후		
	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	목표	실적	
행정절차 및 토지매입					1	1					
기본 및 실시설계							1	1			
공사 공정률							100	100			

□ 사업개요

- 사업기간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 북흥면 정산리 744-39번지(북흥 정산체육소공원)
- 사 업 비 : 800백만원(도비 400, 군비 400)
- 대 상 : 북흥 그라운드 골프장 조성사업
- 사업내용 : 그라운드 골프장 조성 1식

□ 그동안 추진실적

- ('23. 07. 31.) '24년 체육진흥시설사업 공모 신청(전북특별자치도)
- ('23. 10. 30.) '24년 체육진흥시설 사업 공모 미선정
- ('24. 04. 11.) 북흥면 주민 사업설명회 개최(사업 대상지 및 추진방향 확정)
- ('24. 07. 01.) '25년 체육진흥시설 사업 공모 재신청(전북특별자치도)
- ('24. 11. 08.) '25년 체육진흥시설 사업 공모 선정(전북특별자치도)
- ('25. 2. 25.) 북흥 그라운드 골프장 조성사업 실시설계용역 착수
- ('25. 6. 30.) 북흥 그라운드 골프장 조성사업 실시설계용역 완료
- ('25. 8. 18.) 북흥 그라운드 골프장 조성사업 건설재해예방 기술지도 용역 착수
북흥 그라운드 골프장 조성사업 착수
- ('25. 11. 26.) 북흥 그라운드 골프장 조성사업 완료
- ('26. 05. 13.) 북흥 정산체육소공원 화장실 정화조 설치 공사 완료
- ('26. 06. 07.) 북흥 정산체육소공원 체육편의시설 토목공사 완료
- ('26. 06. 08.) 북흥 정산체육소공원 체육편의시설(화장실,막구조물,볼라드 등) 설치 완료

□ 투자규모 및 연도별 재원 확보계획

(단위: 백만원)

구 분	계	기투자액	민선 8기(임기 내)					임기 후
			2022	2023	2024	2025	2026	
계	800					800		
국비								
도비	400					400		
군비	400					400		
기타								

□ 2026년 분기별 추진목표 및 실적

분기별	추진목표	추진실적	이행률(%)	
			당해 분기	연차별 총누계
1/4	• 복흥 그리운드 골프장 조성사업 완료 후 집행잔액 활용계획 수립	• 복흥 그리운드 골프장 조성사업 완료 후 집행잔액 활용계획 수립 완료	25	완료
2/4	• 체육편의시설(화장실, 막구조물 등) 설치	• 체육편의시설(화장실, 막구조물 등) 설치 완료	50	완료
3/4	• 복흥 그리운드 골프장 유지관리 및 보수			
4/4	• 복흥 그리운드 골프장 유지관리 및 보수			

□ 문제점 및 대책

○ 해당없음

□ 향후계획

○ 해당없음

