

11 주요 투자사업 추진현황(신규)

11-1. 투융자심사 대상사업

☐ 우리 군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2012년까지 집행사업비	2013년 소요사업비	2014년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
계	122,774	15,285	26,458	81,031			
순창군립도서관 건립사업	3,682	1,600	1,600	0	2013	2012	50
게스트하우스 건립사업	2,000	2,000	0	0	2013	2012	80
구림호정소 유원지조성사업	3,870	600	400	3,000	2015	2012	30
북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업	3,100	100	400	2,600	2015	2012	20
지산~안정선 도로확포장공사	3,200	497	600	2,103	2017	2012	30
섬진강A+A타운벨트 조성사업	1,500	1,500	1,500	1,400	2014	2012	40
순창군보건의료원 이전 신축사업	9,597	878	3,000	5,719	2014	2012	30
경천지구 하수관거 정비사업	13,794	66	714	13,014	2015	2012	20
공공 승마체험장 조성사업	3,380	0	123	3,257	2015	2012	20
작은영화관 및 청소년 문화의집 건립사업	4,700	0	1,500	3,200	2013	2012	50
정동지구 마을하수도 설치공사	4,300	420	714	3,166	2014	2012	30
분뇨처리시설 개선사업	4,800	0	864	3,936	2014	2012	30
지역농식품 선도 클러스터 사업	19,200	5,125	6,655	7,420	2014	2011	60
광역 친환경 농업단지 조성사업	10,000	0	0	10,000	2015	2011	50
풍산 제2농공단지 조성사업	13,112	2,555	387	10,170	2013	2011	80
순창 건강장수 체험 과학관 건립	2,500	120	2,380	0	2013	2011	30
순창 광역상수도 공급시설 사업	3,500	914	2,586	0	2013	2010	50
용결산 산림 테라피 밸리 조성사업	2,236	190	2,046	0	2013	2010	40
향가유원지 관광자원 개발사업	15,500	4,018	24	11,458	2014	2009	70

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군립도서관 건립사업	담당자	문화관광과 정재훈(☎650-1635)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 다목적 복합시설을 갖춘 군립도서관 부재로 독서문화 낙후 ○ 독서인구 저변확대로 군민정서 함양 및 문화적인 삶의 질 향상 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 226번지 ○ 사업내용 : 부지 2,162㎡ 건물 연면적 1,247㎡(지상2층) <ul style="list-style-type: none"> - 1층 : 종합자료실, 농업인자료실, 어린이자료실, 북카페 - 2층 : 문화체험교육실, 열람실, 사무실, 보존서고 ○ 사업기간 : 2012. 02월 ~ 2013. 03월(2014. 04월 개관예정) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,682백만원(특교 500, 광특 1,400, 도비 800, 군비 982) ○ 지금까지 집행액 : 1,682백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2012년 : 682백만원(군비 682) - 2013년 : 1,000백만원(도비 800, 군비 200) ○ 향후 소요액 : 2,000백만원(특교 500 광특 1,400 군비 100) <p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축, 전기, 소방, 통신공사 착공 : '13. 5월 ○ 현재 공정 1층 바닥 슬래브 시공중 : 공정률 25% <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 순창군립도서관 운영관리 조례 제정 : '13. 12월 ○ 도서관리 및 검색등 전산시스템구축 및 사무기기등 구입 : '14. 1월 ○ 군립도서관 준공 : '14. 3월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 및 재원 변경 : 3,200백만원 ⇒ 3,682백만원 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	게스트하우스 건립	담당자	장류사업소 박영수 (☎ 650-5421)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장류밸리내 연구 및 생산시설 운영을 위한 전문인력의 정주여건 조성을 통하여 산학연관 체계적인 네트워크 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012 ~ 2013년 ○ 위 치 : 순창읍 백산리 장류산업특구내 ○ 사업규모 : 지상 3층 대지 933㎡, 연면적 765㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 1층 : 식당, 체력단련실, 세탁실 - 2층 : 작은방(27㎡, 약 8평) 7실 - 3층 : 큰방(40.5㎡, 약 12평) 2실, 작은방 4실 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,000백만원(도비 1,000, 군비 1,000) ○ 지금까지 집행액 : 1,160백만원 ○ 향후 소요액 : 840백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 78%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 : '10. 6월 ○ 토지 무상사용수익허가 : '12. 8월 ○ 공사착공 : '12. 12월 ~ '13. 10. 31 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내부 공사 및 생활가구류 등 궁비 : '13. 10월 ○ 공사준공 및 연구원 입주 : '13. 11월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	구림호정소 유원지 조성사업	담당자	문화관광과 김영진(☎650-1632)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 역사의 애환이 담긴 회문산의 자연휴양림과 역사·문화·풍수 등 풍부한 유·무형의 관광자원이 존재하는 호정소의 넓은 뜰에 오토캠핑장, 산책로, 편의시설 조성으로 체류형 관광시설 조성을 통한 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년 ○ 위 치 : 순창군 구림면 금천리 281 일원 ○ 사업규모 : 오토캠핑장, 진입로 1km, 숲속산책로 3km <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,870백만원(국비 1,700, 군비 2,170) ○ 지금까지 집행액 : 68백만원(군비 68) <ul style="list-style-type: none"> - 2012년 : 1백만원(군비 1) - 2013년 : 67백만원(군비 67) ○ 향후 소요액 : 3,802백만원(국비 1,700, 군비 2,102) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구림호정소 도시계획시설결정 용역 추진 : 2013. 9월 현재 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 군계획시설결정(변경) : 2014. 2월 ○ 실시설계 용역 : 2014. 3월 ~ 7월 ○ 공사 착공 및 준공 : 2014. 8월 ~ 2015. 12월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업	담당자	문화관광과 김영진(☎650-1632)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 내장산, 백양사, 전라북도 산림박물관과 연계하여 추령장승촌 일원의 편백나무숲, 산책로 주변에 장승을 활용한 테마공원 조성 및 편의시설 정비로 관광편익 증대 및 새로운 볼거리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012년 ~ 2015년 ○ 위 치 : 순창군 북흥면 서마리 산235-1 일원 ○ 사업규모 : 62ha <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,100백만원(국비 1,500, 군비 1,600) ○ 지금까지 집행액 : 8백만원(군비 8) <ul style="list-style-type: none"> - 2013년 : 8백만원(군비 8) ○ 향후 소요액 : 3,092백만원(국비 1,500, 군비 1,592) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 추령장승촌 테마공원 조성사업 타당성조사용역 추진 : 2013. 5월 ○ 추령장승촌 테마공원 조성사업 기본계획 수립용역 : 2013. 7월 ~ 10월 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계 용역 : 2013. 11월 ~ 2014. 2월 ○ 공사 착공 및 준공 : 2014. 3월 ~ 2015. 12월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지산~안정선(1공구)도로 확포장 공사	담당자	안전건설과 강남재 (☎650-1821)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 간 도로망 확충으로 읍·면 간 균형발전 도모 ○ 도로사업 추진으로 고속도로 연계를 통하여 동부권 물류수송 및 관광권역 연계로 지역경제 활성화 유도 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2012. 7월~2016. 12월 ○ 위치 : 인계면 쌍암리~가성리 지내 ○ 시공사 : 전북 군산시 경장동 521-9, (합) 군장종합건설 대표이사 채이석 ○ 사업규모 : 도로 확·포장 L=1.98km, B=8.0m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,200백만원(군비 3,200) ○ 지금까지 집행액 : 482백만원('11년이전 397백만원, '12년 85백만원) ○ 향후 소요액 : 2,716백만원('13년 298백만원, '14년이후 2,420백만원) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 19%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계완료(2007년도), 용지보상 완료 ○ 1차분(85백만원) 사업완 료 : 2012. 12. 7 ~ 2013. 7. 11 ○ 2차분(298백만원) 사업추진중 : 2013. 4. 15 ~ 2013. 11. 11 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2차분 공사 완료(공정계획에 따른 사업추진) --- 2013. 11월 ○ 년차별 소요예산 확보하여 지속추진 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특이사항 없음. 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 A+A 타운벨트 조성사업	담당자	기획실 오득영(☎650-1122) 문화관광과 김영진(☎650-1632)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 섬진강 상류의 문화·예술자원과 농촌마을·특산품 등을 중심으로 협력사업을 추진하여 시너지 효과 창출 및 지역경제 활성화 ※ 임실, 순창, 남원 3개 시군이 2011년 대통령직속 지역발전위원회에 기초생활권 연계 협력사업으로 공모신청하여 확정된 사업 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2012~2014년 (3개년) ○ 위치 : 순창군 적성면 평남리 구남마을 일원 ○ 시공사 : 순창군 ○ 사업규모 : 미술관 및 창작공간 330㎡, 문화프로그램 운영, 문화예술제 개최 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,400백만원 (국비 3,520, 군비 880) - 3개시군 전체 ※ 순창군 총사업비 : 1,500백만원 (국비 1,200, 군비 300) ○ 지금까지 집행액 : 24백만원 - 12년 10(국6 군6), 13년(국6 군6) ○ 향후 소요액 : 1,477백만원 - 13년 80(국40 군40), 14년(국1148 군248) <p>□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 3개시군 기본 및 실시설계 용역 : 2012. 8월 ~ <ul style="list-style-type: none"> • 순창군이 연계사업 주관군으로 3개시군 일괄 용역 (순창 실시설계 중, 임실 마무리, 남원 실시설계 중) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본 및 실시설계 도 주관부서(미래농업과) 승인 : ~ 2013. 11월 ○ 사업발주 및 착공 : 2013. 11월~ <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업위치 변경 (당초: 동계면 구미리 → 변경: 적성면 평남리 구남마을) <ul style="list-style-type: none"> • 당초 : 부지매입 협의 불발 • 변경 : 섬진강 인근에 위치하고 있고 마을 차원에서 사업 희망 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군보건의료원 이전 신축사업	담당자	보건사업과 서진원 (☎650-5227)
-----	------------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 인구의 고령화 및 만성질환 증가 등 변화하는 의료수요에 부응하기 위해 보건의료원 이전신축으로 공공의료서비스 기반 확충

□ 사업개요

- 기간 : 2013년 ~ 2014년(2년간)
- 위치 : 순창군 순창읍 교성리 419-1번지 일원
- 사업규모 : 연면적 5,000㎡, 지하1층/지상3층 철근콘크리트조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,597백만원(국비 3,943, 시도비 1,292, 시군구비 4,362)
- 지금까지 집행액 : 878백만원(연도별, 재원별 등)
- 향후 소요액 : 8,719백만원(연도별, 재원별 등)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- 보건복지부 국비지원 대상 사업 선정 : 2012. 10월
- 설계용역 발주 : 2013. 1월
- 설계용역 착수 : 2013. 3. 21

□ 향후계획

- 설계용역 완료 : 2013. 9월
- 신축공사 착공 및 준공 : 2013. 11월 ~ 2014. 10월
- 보건의료원 이전 및 개소 : 2014. 12월

□ 사업변경 내역

- 장례식장 추가 신축으로 사업규모 · 사업비 변경

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
사업규모	4,483㎡	5,000㎡	517㎡	
사 업 비	8,400백만원	9,597백만원	1,197백만원	

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	경천지구 하수관거정비사업	담당자	환경수도과 이준한(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 우수와 오수를 분류하여 공공수역 수질개선 및 주민 보건위생에 기여하고자 함 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 일원 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 오수관로 10.7km, 우수관로 0.58km ○ 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2015. 8월 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 13,794백만원(국비 9,656, 군비 4,138) ○ 지금까지 집행액 : 100백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2013년 : 100백만원(국비 100) ○ 향후 소요액 : 13,694백만원(국비 9,556 군비 4,138) <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재원협의 및 원가심사 : '13. 3~4월 ○ 실시설계완료 : '13. 5월 ○ 사업발주 : '13. 6월 ○ 사업착수 : '13. 8월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2013년도 사업분 준공 : '13. 12월 ○ 2014년도 사업분 시행 : '14. 1 ~12월 ○ 2015년도 사업분 시행 : '15. 1. ~ 8월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 및 재원 변경 : 15,000백만원 ⇒ 13,794백만원 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 공공승마체험장 조성사업	담당자	산림축산과 강민정 (☎ 650-1941)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 5도(都) 2촌(村)시대에 농촌이 휴양 등 다원적 공간으로 전환됨에 따라 말을 활용한 농어촌관광이 도농교류의 성장 가능 콘텐츠로 부상하면서 인구증가 및 군민의 여가 선용 등 삶의 질 향상 가능 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업기간 : 2013 ~ 2015년(3년) ○ 사업위치 : 팔덕면 구룡리 5-1번지 등 28필지 ○ 사업규모 : 158,039㎡(47,806평) ○ 사업내용 : 승마시설, 사육시설, 클럽하우스, 퇴비사 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,380백만원(국비 800백만원, 도비 240백만원, 군비 2,340백만원) ○ 지금까지 집행액 : 123백만원(2013년, 군비) ○ 향후 소요액 : 3,257백만원('14 ~ '15년) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : '13. 2. 26 ○ 문화재 지표조사 용역완료 : '13. 5. 26 ○ 전략환경영향평가 용역 추진중 : '13. 4. 30 ~ 10. 26 ○ 군 관리계획 용역 추진중 : '13. 5. 14 ~ '14. 3. 9 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 말산업육성 공모사업 신청 : '13. 9 ○ 군 관리계획 용역 완료 후 부지매입 : '14. 4. ○ 실시설계 및 사업착공 : '14. 6. <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 당초 : 3,000백만원(국비 600, 도비 180, 군비 2,220) - 변경 : 3,380백만원(국비 800, 도비 240, 군비 2,340) ※ 변경사유 : 사업추진을 위한 국. 도비 증액 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	작은영화관 및 청소년 문화의집 건립사업	담당자	문화관광과 정재훈(☎650-1635)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화복지 측면에서 소외받는 군민의 삶의 질 향상과 지역사회의 문화역량 제고 ○ 도시와 농촌간의 문화 불균형 해소로 정주인구 증대 및 군민 자긍심 고취 			
<p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치: 순창읍 남계리 471번지(구, 삼양공장) ○ 사업량: 부지 4,804㎡, 연면적 569㎡, 50여석규모 2개 상영관 ※ 청소년 문화의집 건립사업(연면적 약496㎡)과 복합건물로 추진 ○ 사업비: 4,700백만원(부지조성비 1,500 건물신축비등 3,600) <ul style="list-style-type: none"> - 작은영화관 : 3,600(특교 1,000, 기금 350, 도비 350, 군비1,850 민자 100) - 청소년 문화의집 : 1,100(광특 550 군비 550) ○ 사업기간 : 2013. 01월 ~ 2014. 12월(2015. 03월 개관예정) 			
<p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비: 4,700백만원(부지조성비 1,500 건물신축비등 3,600) <ul style="list-style-type: none"> - 작은영화관 : 3,600(특교 1,000, 기금 350, 도비 350, 군비1,850 민자 100) - 청소년 문화의집 : 1,100(광특 550 군비 550) ○ 지금까지 집행액 : 미집행(사전 행정절차 이행중) ○ 향후 소요액 : 4,700백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2013년 : 1,500백만원(군비 1,500) - 2014년 : 3,600백만원(특교 1,000 광특 550 기금 350 도비 350 군비 900 민자 100) 			
<p>□ 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 관리계획변경(안) 원안 의결 : '13. 07월 ○ 건립부지 감정평가 실시 : '13. 07.16. ○ 건립부지 매입비 추가경정예산 확보 : '13. 07. 18. 			
<p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건립부지 부지매입 완료 : '13. 09월 ○ 군관리계획 변경을 위한 도시계획용역등 발주 및 추진 : '13. 09월 ~ 12월 ○ 실시계획인가 협의 및 건축공사 착공 : '13. 12월 ~ '14. 03월 			
<p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 및 재원 변경 : 3,200백만원 ⇒ 4,700백만원 ○ 건립부지 위치 변경 <ul style="list-style-type: none"> - 순창읍 순화리 501-1번지의외 3필지 ⇒ 순창읍 남계리 471번지 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	정동지구 마을하수도 설치	담당자	환경수도과 이준한(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 정동마을 계획적 하수처리로 수질개선 및 쾌적한 환경 조성 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 북흥면 정동리 일원(정동, 비거, 동서) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 오수관로 4km, 처리용량 120톤/일 ○ 사업기간 : 2013. 08월 ~ 2014. 12월 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,300백만원(국비 3,000 군비 1,300) ○ 지금까지 집행액 : 420백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2013년 : 420백만원(국비 420) ○ 향후 소요액 : 3,880백만원(국비 2,580 군비 1,300) <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계완료 : '13. 1월 ○ 재원협의 및 사업인가 : '13. 3~5월 ○ 사업발주 중 : '13. 9월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업착수 : '13. 10월 ○ 2013년도 사업분 시행 : '13. 10 ~ 14. 3월 ○ 2014년도 사업분 시행 : '14. 3. ~ 12월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	분뇨처리시설 개선사업	담당자	환경수도과 이준한(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 분뇨처리시설의 노후 및 잦은 고장, 악취발생 등 시설개선 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 유등면 향가로 65(현 공공하수처리장) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 처리시설 용량 16톤/일 ○ 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2014. 12월 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,800백만원(국비 2,400 군비 2,400) ○ 지금까지 집행액 : 0백만원 ○ 향후 소요액 : 4,800백만원(국비 2,400 군비 2,400) <p><input type="checkbox"/> 추진상황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재원협의 및 원가심사 : '13. 3~7월 ○ 실시설계완료 : '13. 8월 ○ 사업발주 : '13. 9월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업착수 : '13. 10월 ○ 2013년도 사업분 시행 : '13. 10 ~ 14. 3월 ○ 2014년도 사업분 시행 : '14. 3. ~ 12월 ○ 분뇨처리시설 운영개시 : '14. 12월 ~ <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지역농식품선도클러스터 육성사업	담당자	장류사업소 박영수 (☎ 650-5421)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장류밸리내 연구 및 생산시설 운영을 위한 전문인력의 정주여건 조성을 통하여 산학연관 체계적인 네트워크 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2010 ~ 2014년 ○ 위 치 : 순창읍 백산리 장류산업특구내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 장류밸리 내 H/W 사업의 운영정상화 지원 (농업회사법인 등 경쟁력 제고) - 지역농업 안전망 구축확대(콩, 절임원료 계약재배 확대) - 선도클러스터 사업단 자립기반 마련을 위한 Business Model 정착 - 장류제조업체 경쟁력 강화를 통한 유통, 마케팅 지원 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 19,200백만원(광특 10,103 도비 4,905, 군비 3,125 자부담 1,115) ※ 2011년 지방재정투융자 139억원에서 '13~'14년 사업비 추가확보로 사업비 증액 ○ 지금까지 집행액 : 11,780백만원 ○ 향후 소요액 : 7,420백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 71%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 선도클러스터 사업단 구성 및 운영 : '10. 1 ~ 현재 ○ 계약재배 및 농업회사법인 운영지원 2개소 : '10. 1월 ~ 현재 ○ 가공업체 생산환경 개선 12건 및 융복합기술제품개발 27건('13년기준) ○ 장류원료 저장고 준공 : '13. 9월 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용기체험관 건립 : '13. 11월 ○ 토굴형 장류절임류 저장고 준공 : '14. 12월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 변경 : '10년 투융자 45.5억원 → '11년 투융자 재심사(139억원) 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	광역 친환경 농업단지 조성사업	담당자	친환경농업과 송창훈 (☎650-5143)
-----	------------------	-----	---------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 고품질 안전농산물 생산을 위한 친환경농업 실천기반 조성
- 자연순환형 친환경농업단지 구축으로 지속가능한 농업환경 보전
- 친환경농산물의 공동 생산 및 유통으로 농가소득증대 기여

□ 사업개요

- 사업기간 : 2012 ~ 2014 (3년간)
- 위 치 : 금과면 남계리 679 외 5필지
- 시행주체 : 순창군 친환경공동조합법인
- 사업량 : 경축 자원화센터 등 7개 사업
- 주요내용 : 친환경농업 확대 기반조성을 위한 시설지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 10,000백만원(국비3,000, 도비 1,500, 군비 3,500, 기타 2,000)
- 지금까지 집행액 : 없음
- 향후 소요액 : 10,000백만원

년도별	계 (100%)	보조(80%)				자담 (20%)	투자비율
		소계 (80%)	국비 (30%)	도비 (15%)	군비 (35%)		
계	100	80	30	15	35	20	
2013년	60	48	18	9	21	12	60%
2014년	40	32	12	6	14	8	40%

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30 %)

- 농축산자원화센터 부지매입 : '13. 02. 27
- 공법선정 및 업체 선정(한일기공) : '13.07.19 ~ 26
- 설계업체 선정 : '13. 09. 06

□ 향후계획

- 농축산순환자원화센터 기본설계완료 : 2013. 10. 04
- 농축산순환자원화센터 인허가 처리 완료 : 2013. 12. 06
- 농축산순환자원화센터 착공 : 2013.12.10

□ 사업변경 내역

- 집단민원으로 사업부지 변경 및 토지매입비 미포함으로 사업비 변경

구분	위 치	사업비(억원)
당초	순창군 금과면 매우리 674외 3/순창읍 백신리 274외 2	106(국비30,도비15군비35자담26)
변경	순창군 금과면 남계리 679 외 5필지	100(국비30,도비15군비35자담20)

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명	풍산제2농공단지조성사업	담당자	지역경제과 박영엽(☎650-1324)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 군민 일자리 창출을 위한 우량기업 유치로 지역경제 활성화 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012 ~ 2014년 ○ 위 치 : 순창군 풍산면 죽전리 836번지 일원 ○ 시공사 : 없음 (발주 준비 중) ○ 조성면적 : 169,868㎡ <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 13,112백만원(국비 3,597 도비 257 군비 9,258) ○ 지금까지 집행액 : 2,942백만원(12년 2,555 , 13년 387) ○ 향후 소요액 : 10,170백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 12년 신규조성 농공단지 선정 : '11. 4. 29 ○ 기본 및 실시설계용역 착수 : '12. 6. 27 ○ 지방산업단지계획심의위원회 개최 : '13. 8. 8 ○ 농공단지 지정 및 실시계획 승인 통보 : '13. 8. 29 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공사발주 : '13. 10월 ○ 공사준공 : '14. 12월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 입주예정기업의 사업부지 요구사항 충족을 위하여 사업규모를 당초 162,450㎡에서 169,868㎡로 변경 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창 건강장수 체험과학관 건립	담당자	건강장수사업소 이종대(☎650-1545)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강장수연구소와 연계 전 세대가 함께하는 장수과학 체험기반 마련 ○ 지역의 관광자원과 연계한 체험형 지식관광 기반 구축 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2011~2014 ○ 위치 : 인계면 쌍암리(건강장수과학특구내) ○ 시공사 : 미 정 ○ 사업규모 : 부지 17,950㎡, 건물 691㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,500백만원(국1,000 군1,500) ○ 지금까지 집행액 : 120백만원('12년 국120) ○ 향후 소요액 : 2,380백만원('13, 국880 군1,500) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : %)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기본설계 및 실시설계 완료 : '12. 12. 24 ○ 건강장수과학특구계획 변경승인 고시(지경부) : '13. 01. 28 ○ 행정절차 이행 완료 : '13. 05. 09 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 설계서 최종 검토 및 발주 : '13. 9월중 ○ 사업완료 및 과학관 개관 : '14. 10월중 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 【(당초 부지 2,000㎡) (변경 부지 17,950㎡)】 ○ 총사업비 【(당초 국10억, 군10억) (변경 국10억, 군15억)】 ○ 사업기간 【(당초 '11년 ~ 13년) (변경 '11년 ~ 14년)】 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 광역상수도 공급시설 사업	담당자	환경수도과 고재수(☎650-1738)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지하수 고갈과 수질 오염 심화로 광역상수도 수요 급증 ○ 맑은 물 공급으로 주민 보건 위생 및 삶의 질 향상 ○ 생활용수 확보로 가뭄 등 지역주민 식수 난 해소 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2011 ~ 2013 ○ 위치 : 순창읍, 유등면, 팔덕면, 금과면 ○ 시공사 : 고려종합건설(주) ○ 사업규모 : 배수지1, 가압장1, 배수관로 10.5km <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,500백만원(국비 2,310, 시군구비 1,190, 기타 00) ○ 지금까지 집행액 : 3,500백만원 2011년 200 (군비200), 2012년 714 (광특500, 군비214), 2013년 2,586 (광특1,810, 군비776) ○ 향후 소요액 : - 백만원(연도별, 재원별 등) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 진입로 설치 및 포장 완료 ○ 배수관로 부설 6.0km (팔덕4.0km, 유등지구2.0km) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 배수지 물탱크 설치 완료 ----- 13년 9월중 완료 ○ 배수지 기계·계측제어 완료 및 사업 마무리----- 13년 12월중 완료 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p>			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	용결산 산림테라피밸리 조성사업	담당자	산림축산과 박현수 (☎ 650-1913)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 용결산의 산림자원과 섬진강의 수자원을 활용한 산림휴양 문화 발굴 ○ 치유의 숲 조성으로 지역주민 및 탐방객에게 자연 휴식 편익공간 제공 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2011 ~ 2013년 ○ 위 치 : 동계면 어치리 산101-1번지 ○ 시 공 사 : 순창군산림조합 ○ 사업규모 : 19.12ha <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,236백만원(국비 1,118, 군비 1,118) ○ 지금까지 집행액 : 2,236백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2012 : 190백만원(국비 85, 군비 85) - 2013 : 2,046백만원(국비 1,023, 군비 1,023) ○ 향후 소요액 : 100백만원('14 군비 100백만원) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계용역(산림조합중앙회 전북도지회) : '11. 5. 4 ~ 12. 5 ○ 사업시행(순창군산림조합) : '12. 12. 24 ~ '13. 12. 18 <ul style="list-style-type: none"> - 입목벌채 및 정비, 숲길조성, 관목류 정원조성, 편백조림, 기타 편익시설 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 치유의 숲 준공 및 개장 : '13. 12월 ○ 용결산 자생식물원 조성 : 15억원/ 기간 : '14 ~ '16 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업규모 2.77ha에서 19.12ha로 사업량 확대 <ul style="list-style-type: none"> - 사업비 1,691백만원에서 1,995백만원으로 사업계획 변경 : '13. 4. 10 - 치유의 숲길 + 조경 + 수목원의 기능을 추가하여 사업확대 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 향가 관광자원 개발사업	담당자	문화관광과 김영진(☎650-1632)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 섬진강 주변 빼어난 자연경관을 보유한 향가유원지를 오토캠핑장 중심으로 개발하여 전북 동부권 거점관광지로 조성을 통한 지역경제 활성화 도모 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2010년 ~ 2014년 ○ 위 치 : 순창군 풍산면 대가리 향가마을 일원 ○ 시 공 사 : 신왕건설 ○ 사업규모 : 숲속체험지구 3km, 건강휴양체험지구 60,890㎡ <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 15,500백만원(국비 6,604, 도비 1,787, 군비 7,109) ○ 지금까지 집행액 : 4,042백만원(국비 1,663, 도비 469, 군비 1,910) <ul style="list-style-type: none"> - 2010년 : 122백만원(국비 61, 군비 61) - 2011년 : 2,510백만원(국비 1,054, 도비 408, 군비 1,048) - 2012년 : 1,386백만원(국비 536, 도비 61, 군비 789) - 2013년 : 24백만원(국비 12, 군비 12) ○ 향후 소요액 : 11,458백만원(국비4,941, 도비 1,318, 군비 5,199) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 숲속체험지구 조성사업 완료 : 2012. 12월 ○ 건강휴양체험지구 군계획시설(유원지)결정 변경 중 : 2013. 9월 현재 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 군계획시설(유원지)결정 : 2013. 11월 ○ 건강휴양체험지구 조성사업 추진 : 2013. 12월 ~ 2014. 12월 <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 수변생태학습지구 제외로 사업규모 축소 1,260,000㎡ ⇨ 60,890㎡ 			