

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투융자심사 대상사업

☐ 우리 군에서 현재 추진 중인 투융자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2013년까지 집행사업비	2014년 소요사업비	2015년 이후 사업비	사업완료 연도	투융자 심사연도	현재까지 진척율(%)
실내다목적구장 건립사업	3,000	0	700	2,300	2015	2013	0%
2014 전라북도민 체육대회	12,000	0	12,000	0	2014	2013	80%
교성지구 하수관거 정비사업	716,000	0	714	6,450	2016	2013	5%
구림호정소 유원지조성사업	3,870	870	200	2,870	2015	2012	30%
북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업	3,100	427	200	2,473	2015	2012	25%
지산~안정선 도로확포장공사	2,480	779	400	1,301	2017	2012	31%
섬진강 A+아트온 벨트 조성사업	1,500	1,000	500	0	2014	2012	55%
순창군보건의료원 이전 신축사업	9,597	357	8,539	0	2014	2012	40%
경천지구 하수관거 정비사업	13,794	780	5,231	7,783	2015	2012	45%
공공 승마체험장 조성사업	3,880	123	100	3,657	2015	2012	25%
작은영화관 및 청소년 문화의집 건립사업	4,700	1,350	3,350	200	2013	2012	10%
정동지구 마을하수도 설치공사	4,800	1,134	1,821	1,845	2015	2012	50%
분뇨처리시설 개선사업	4,800	864	3,936	0	2014	2012	70%
지역농식품 선도 클러스터 사업	19,960	11,594	5,983	0	2014	2011	93%
광역친환경 농업단지 조성사업	10,000	6,000	4,000	0	2015	2011	45%
풍산제2농공단지 조성사업	13,112	3,492	9,620	0	2015	2011	45%
순창 건강장수 체험과학관 건립	2,500	1,254	1,114	0	2013	2011	65%
향가 유원지 관광자원 개발사업	15,500	11,252	4,248	0	2014	2009	80%

- ▶ (대상사업) 2013년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 '14.6말 현재 추진 중에 있는 사업

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	실내다목적구장 건립사업	담당자	체육공원사업소 조광락 (650-5524)
☐ 필요성 및 기대효과 ○ 체육시설확충으로 각 종 전국대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 ☐ 사업개요 ○ 기 간 : 2014 ~ 2015 ○ 위 치 : 공설운동장 내 ○ 사업규모 : 실내다목적 구장 1동(면적 3,000m² - 4코트) ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,000백만원(특교 700, 지특 900, 군비 1,400) ○ 지금까지 집행액 : 0백만원 ○ 향후 소요액 :3,000백만원(특교 700, 지특 900, 군비 1,400) ☐ 추진상황 ○ 실내다목적 구장 조성 실시설계 용역 추진 : 2014. 7 ~ 10 ☐ 향후계획 ○ 실내다목적 구장 조성 실시설계 용역 중간 보고회 : 2014. 9 ○ 실내다목적 구장 조성 착공 및 준공 : 2014. 11 ~ 2015. 6 ☐ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	2014 전라북도민체육대회	담당자	체육공원사업소 서임수 (650-5533)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 전북도민의 역량을 결집하고 지방체육의 저변확대 ○ 통합 4년제를 맞이하여 도내 군부로서는 처음으로 개최함으로써 군 위상 제고 ○ 체전 기간 선수·임원 및 관광객 25,000여명이 다녀갈 것으로 예상됨에 따라 지역경제활성화 기여 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2014. 9. 18.(목) ~ 9. 21.(일) ○ 위 치 : 순창군 공설운동장 등 보조경기장 ○ 주 최 : 전라북도체육회, 전라북도생활체육회 ○ 주 관 : 순창군, 순창군통합체육회 ○ 후 원 : 전라북도, 전라북도교육청 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 1,200백만원(도비 200, 군비 1,000) ○ 지금까지 집행액 : 70백만원 ○ 향후 소요액 : 1,130백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) ○ 개·폐회식 등 대행업체 선정 : 2014. 4월 ○ 상징 꽃 탑 계약 및 종목별 경기장 확정 : 2014. 5~6월 ○ 부스, 임시 화장실, 종목별 용·비품 계약 및 대회 홍보 등 : 2014. 7~8월 □ 향후계획 ○ 2014 전북도민체전 총괄보고 및 최종 점검 ----- 2014. 9. ○ 개·폐회식 등 리허설 ----- 2014. 9. □ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	교성지구 하수관거정비사업	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 관내 우수와 오수를 분류하여 공공수역 수질개선 및 주민 보건위생에 기여하고자 함 □ 사업개요 ○ 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 일원(교성, 복실, 장덕, 신남) ○ 사업내용 : 오수관로 10.5km ○ 사업기간 : 2014. ~ 2016년(3년) □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 7,164백만원(국비 5,015 군비 2,149) ○ 지금까지 집행액 : 714백만원 - 14년까지 : 714백만원(국 500 군 214) ○ 향후 소요액 : 6,450백만원(국 4,515 군 1,935) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%) ○ 실시설계용역 착수 및 시행 : '14. 3 ~ 11월 □ 향후계획 ○ 재원협의 및 원가심사 : '14. 10월 ○ 실시설계 완료 : '14. 11월 ○ 사업착수 및 시행 : '14. 12 ~ '16. 12월 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	구림호정소 유원지 조성사업	담당자	문화관광과 김영진(☎650-1632)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 역사의 애환이 담긴 회문산의 자연휴양림과 역사·문화·풍수 등 풍부한 유·무형의 관광자원이 존재하는 호정소의 넓은 뜰에 오토캠핑장, 산책로, 편의시설 조성으로 체류형 관광시설 조성을 통한 지역경제 활성화 도모			
□ 사업개요 ○ 기간 : 2012년 ~ 2015년 ○ 위치 : 순창군 구림면 금천리 281 일원 ○ 시공사 : ○ 사업규모 : 오토캠핑장, 진입로 1km, 숲속산책로 3km			
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,870백만원(국비 1,700, 군비 2,170) ○ 지금까지 집행액 : 68백만원(군비 68) - 2012년 : 1백만원(군비 1) - 2013년 : 67백만원(군비 67) ○ 향후 소요액 : 3,802백만원(국비 1,700, 군비 2,102)			
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 구림호정소 유원지 조성 기본계획 수립 : 2012. 5월 ○ 구림호정소 도시계획시설결정 용역 추진 : 2013. 1월 ~ 2014. 7월 ○ 구림호정소 유원지조성 사업계획 변경(안) 수립 : 2014. 6월			
□ 향후계획 ○ 구림호정소 유원지 조성계획 실시설계 완료 : 2014. 10월 ○ 구림호정소 유원지 조성계획 공사추진 : 2014. 12월 ~ 2015. 12월			
□ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업	담당자	문화관광과 김영진(☎650-1632)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 내장산, 백양사, 전라북도 산림박물관과 연계하여 추령장승촌 일원의 편백나무숲, 산책로 주변에 장승을 활용한 테마공원 조성 및 편의시설 정비로 관광편익 증대 및 새로운 볼거리 창출을 통한 지역경제 활성화 도모			
□ 사업개요 ○ 기간 : 2012년 ~ 2015년 ○ 위치 : 순창군 북흥면 서마리 산235-1일원 ○ 시공사 : 대국건설 ○ 사업규모 : 62ha			
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,100백만원(국비 1,500, 군비 1,600) ○ 지금까지 집행액 : 51백만원(국비 12, 군비 39) - 2013년 : 27만원(군비 27) - 2014년 : 24백만원(국비 12, 군비 12) ○ 향후 소요액 : 3,049백만원(국비 1,488, 군비 1,561)			
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 타당성조사 및 기본계획수립 완료 : 2013. 10월 ○ 실시설계용역 완료 : 2014. 6월 ○ 북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업 공사 착공 : 2014. 7월			
□ 향후계획 ○ 북흥 추령장승촌 테마공원 조성사업 준공 : 2015. 12월			
□ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지산~안정선 도로확포장공사	담당자	안전건설과 강남재 (☎650-1821)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 지역 간 도로망 확충으로 읍·면 간 균형발전 도모 ○ 도로사업 추진으로 고속도로 연계를 통하여 동부권 물류수송 및 관광권역 연계로 지역경제 활성화 유도 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012. 7월 ~ 2016. 12월 ○ 위 치 : 인계면 쌍암리 ~ 가성리 지내 ○ 시 공 사 : 전북 군산시 경장동 521-9, (합) 군장종합건설 대표이사 채이석 ○ 사업규모 : 도로 확·포장 L=1.98km, B=8.0m □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총 사 업 비 : 2,480백만원(군비) ○ 지금까지 집행액 : 779백만원('12년 이전 397, '13년 382) ○ 향 후 소 요 액 : 1,701백만원('14년 400, '15년 이후 1,301) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31%) ○ 실시설계완료(2007년) 및 용지보상 완료 ○ 1차분(85백만원) 사업완료 : 2012. 12. 7 ~ 2013. 7. 11 ○ 2차분(298백만원) 사업완료 : 2013. 4. 15 ~ 2013. 11. 11 ○ 3차분(430백만원) 사업 추진중(70%) : 2014. 3. 3 ~ 2014. 12. 31 □ 향후계획 ○ 3차분 공사 완료(공정계획에 따른 사업추진) : 2014. 12월 ○ 연차별 소요예산 확보하여 지속추진 □ 사업변경 내역 ○ 특이사항 없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 A+ A 타운벨트 조성사업	담당자	문화관광과 박효미(☎650-1634)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 섬진강 상류의 문화·예술자원과 농촌마을·특산물 등을 중심으로 협력사업을 추진하여 시너지 효과 창출 및 지역경제 활성화 ※ 임실, 순창, 남원 3개 시군이 2011년 대통령직속 지역발전위원회에 기초생활권 연계 협력사업으로 공모신청하여 확정된 사업 □ 사업개요 ○ 기간 : 2012년 ~ 2014년 ○ 위치 : 순창군 적성면 평남리 구남마을 일원 ○ 시 공 사 : 순창군 ○ 사업규모 : 미술관 및 창작공간 330㎡, 문화프로그램 운영, 문화예술제 개최 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,400백만원(국비 3,520, 군비 880) - 3개시군 전체 ※ 순창군 총사업비 : 1,500백만원(국비 1,200, 군비 300) ○ 지금까지 집행액 : 279백만원 - 2012년 : 147백만원(국비 65, 군비 82) - 2013년 : 36백만원(국비 28.8 , 군비 7.2) - 2014년 : 96백만원(국비 76.8, 군비 19.2) ○ 향후 소요액 : 1,221백만원(국비 976.8, 군비 244.2) - 2014년 : 1,221백만원(국비 976.8, 군비 244.2) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%) ○ 미술관 기본계획 및 실시설계용역 추진 및 완료 : ‘12. 8월 ~ ‘14. 2월 ○ 미술관 기본계획 승인 : ‘13. 11월 ○ 전라북도 원가심사 : ‘14. 3월 ○ 미술관 시행계획 승인 : ‘14. 4월 ○ 미술관 공사 착공 : ‘14. 7월 □ 향후계획 ○ 미술관 공사 준공 : ‘15. 5월 □ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	경천지구 하수관거정비사업	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 관내 우수와 오수를 분류하여 공공수역 수질개선 및 주민 보건위생에 기여하고자 함			
□ 사업개요 ○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 일원 ○ 사업내용 : 오수관로 10.7km, 우수관로 0.58km ○ 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2015. 8월 ○ 시공회사 : (유)태림종합건설			
□ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 13,794백만원(국비 9,656 군비 4,138) ○ 지금까지 집행액 : 5,945백만원 - 14년까지 : 5,945백만원(국 4,162 군 1,783) ○ 향후 소요액 : 7,849백만원(국 5,494 군 2,355)			
□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%) ○ 재원협의 및 원가심사 : ‘13. 3~4월 ○ 실시설계 완료 : ‘13. 5월 ○ 사업착수 : ‘13. 8월			
□ 향후계획 ○ 2014년 사업(2차분) 준공 : 2015. 2월 ○ 2015년 사업(3차분) 시행 : 2015. 3월 ~ 8월			
□ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 공공승마체험장 조성사업	담당자	산림축산과 주임석 (☎650-1941)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 5도(都) 2촌(村)시대에 농촌이 휴양 등 다원적 공간으로 전환됨에 따라 말을 활용한 농어촌관광이 도농교류의 성장 가능 콘텐츠로 부상하면서 인구증가 및 군민의 여가 선용 등 삶의 질 향상 가능 □ 사업개요 ○ 사업기간 : 2013 ~ 2015(3년) ○ 사업위치 : 팔덕면 구룡리 5-1번지 등 28필지 ○ 사업규모 : 158,039㎡(47,806평) ○ 사업내용 : 승마시설, 사육시설, 클럽하우스, 퇴비사 등 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 3,380백만원(국비 800, 도비 240, 군비 2,340) ○ 지금까지 집행액 : 123백만원(2013년, 군비) ○ 향후 소요액 : 3,257백만원(2014~2015) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%) ○ 타당성조사 및 기본계획 수립 용역 완료 : 2013.2.26 ○ 문화재 지표조사 용역완료 : 2013.5.26 ○ 전략환경영향평가 용역 완료 : 2014.4.17 ○ 군 관리계획 용역 완료 : 2014.5.13 ○ 2014년 말산업육성 공모사업 선정 2014.3.11 □ 향후계획 ○ 군 관리계획 용역 완료 후 부지 매입 : 2015.4 ○ 실시설계 및 사업 착공 : 2015.4			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	작은영화관 및 청소년 문화의 집 건립사업	담당자	문화관광과 장춘원(☎ 650-1614)
필요성 및 기대효과 ○ 문화복지 측면에서 소외받는 군민의 삶의 질 향상과 지역사회의 문화역량 제고 ○ 도시와 농촌간의 문화 불균형 해소로 정주인구 증대 및 군민 자긍심 고취			
사업개요 ○ 기간 : 2013. 1월 ~ 2015. 6월 ○ 위치 : 순창읍 남계리 471번지 ○ 사업규모 : 지상2층 연면적 1,337㎡, 철근콘크리트조			
소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,900백만원(특교 1,000, 광특 550, 기금 350, 도비 300, 군비 2,600, 민자 100) ○ 지금까지 집행액 : 1,350백만원 - 2013년 : 1,350백만원(특교 1,000, 기금 350) ○ 향후 소요액 : 3,550백만원 - 2014년 : 3,350백만원(광특 550, 도비 300, 군비 2,400, 민자 100) - 2015년 : 200백만원(군비)			
추진상황(추진단계 및 진도 : 10%) ○ 군유재산 관리계획변경 심의 완료 : '13년 7월 ○ 건립부지 토지매입 완료 : '13. 10월 ○ 건립부지 실시설계 완료 : '14. 6월			
향후계획 ○ 실시계획인가 협의 및 건축공사 추진 : '14. 8월 ~ '15. 6월 ○ 작은영화관 및 청소년 문화의 집 개관 운영 : '15. 7월 ~			
사업변경 내역 ○ 총사업비 및 재원 변경 : 3,200백만원 ⇒ 4,900백만원 ○ 건립부지 위치 변경 - 순창읍 순화리 501-1번지의외 3필지 ⇒ 순창읍 남계리 471번지			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	정동지구 마을하수도 설치공사	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 정동마을 계획적 하수처리로 수질개선 및 쾌적한 환경 조성 □ 사업개요 ○ 위 치 : 순창군 북흥면 정동리 일원(정동, 비거, 동서) ○ 사업내용 : 오수관로 4.0km, 처리용량 120톤/일 ○ 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2014. 12월 ○ 시공회사 : (유)동촌건설 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,800백만원(국비 3,360 군비 1,440) ○ 지금까지 집행액 : 2,955백만원 - 14년까지 : 2,955백만원(국 2,068 군 887) ○ 향후 소요액 : 1,845백만원(국 1,291 군 554) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%) ○ 실시설계완료 : ‘13. 1월 ○ 재원협의 및 사업인가 : ‘13. 3 ~ 5월 ○ 사업착수 : ‘13. 10월 ○ 2013년 사업(1차분) 준공 : 2014. 8월 □ 향후계획 ○ 2014년 사업(2차분) 시행 : 2014. 6 ~ ‘15. 6월 ○ 2015년 사업(3차분) 시행 : 2015. 3 ~ 12월 □ 사업변경 내역 ○ 총사업비 및 재원 변경 : 4,300백만원 ⇒ 4,800백만원			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	분뇨처리시설 개선사업	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
☐ 필요성 및 기대효과 ○ 분뇨처리시설의 노후 및 잦은 고장, 악취발생 등 시설개선 ☐ 사업개요 ○ 위 치 : 순창군 유등면 향가로 65(현 공공하수처리장) ○ 사업내용 : 처리시설 용량 16톤/일 ○ 사업기간 : 2013. 9월 ~ 2014. 12월 ○ 시공회사 : (유)동촌건설 ☐ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 4,800백만원(국비 2,400 군비 2,400) ○ 지금까지 집행액 : 4,800백만원 - 14년까지 : 4,800백만원(국 2,400 군 2,400) ○ 향후 소요액 : 0백만원(국 0 군) ☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%) ○ 사업착수 : '13. 10월 ○ 2013년 사업(1차분) 준공 : '14. 7월 ☐ 향후계획 ○ 2014년 사업(2차분) 시행 : 2014. 9 ~ '15. 2월 ○ 분뇨처리시설 운영개시 : 2015. 3월 ☐ 사업변경 내역 ○ 해당없음			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지역농식품선도클러스터 육성사업	담당자	장류사업소 박 영 수 (☎ 650-5421)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 산학연관 네트워크 시스템을 구축 새로운 장류성장발판 마련 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2010 ~ 2014년 ○ 위 치 : 순창읍 백산리 장류산업특구내 ○ 사업내용 - 혁신체계구축 및 네트워킹 : 사업단운영, 포럼 및 학술활동 - 생산 및 유통가공 기반구축 : 계약재배 활성화, 가공업체 생산환경개선 - 산업화 및 마케팅 : 고부가가치 및 융복합 제품개발, 홍보 및 마케팅 - 체험관광활성화 : B2B, B2C 행사개최 지원 □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 199.6억원(광특 102.2, 도비 49, 군비 36.3 기타 12.1) ○ 지금까지 집행액 : 139.8억원 ○ 향후 소요액 : 해당없음 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%) ○ 장류제조업체 소규모 생산환경 개선지원 : 31개소 ○ 장류 및 절임원료 저장고 1동 구축 : '13. 8월 ○ 관내 기업체 체험프로그램 시설 구축 지원 : 4개소 ○ 공동생산설비 구축(쌈무 및 피클 생산라인) 1식(10억원) ○ 연구개발사업 : 66건(11년 4건, 12년 7건, 13년 21건, 14년 19건) ○ 학술포럼 4회, 공동학술심포지움 개최 20회 ○ 제품개발건수 : 25건, 특허 33건, 상품화수 15건, 기술이전 13건 □ 향후계획 ○ 토굴형 장류절임류 저장고 준공 : '15. 5월 □ 사업변경 내역 ○ 사업비 변경 : '10년 투융자 45.5억원 → '11년 투융자 재심사(139억원) → '14년 투융자 재심사 : 199.6억원			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	광역친환경농업단지조성사업	담당자	친환경농업과 정영호(☎650-5185)
-----	---------------	-----	-----------------------

□ 필요성 및 기대효과

○ 경종(耕種)과 축산(畜産)을 연계한 광역단위 자원순환형 친환경농업단지 조성

○ FTA 등 국제 농업환경 대응, 고품질·안전농산물의 생산·유통 기반 마련

○ 가축분의 자원순환을 통한 환경보전과 양질퇴비 공급으로 친환경농업 활성화

□ 사업개요

○ 위 치 : 순창군 금과면 남계리 678번지 일원

○ 사업규모 : 부지 24,610㎡

○ 기 간 : 2012. ~ 2014(3년)

○ 사업내용 : 부지 24,610㎡, 농축산순환자원화센터, 산지유통가공시설, 선별장 및 교육·체험시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만 원(국비3,000 도비1,500 군비3,500 자부담2,000)

○ 지금까지 집행액 : 6,000백만 원

-2012년도 : 1,000백만 원(국비300 도비150 군비350 자부담200)

-2013년도 : 5,000백만 원(국비1,500 도비750 군비1,750 자부담1,000)

○ 향후 소요액 : 4,000백만 원(국비1,200 도비600 군비1,400 자부담800)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 농축산순환자원화센터 부지매입 완료 : '13. 2. 20.

○ 농축산순환자원화센터 공사착공 : '14. 3. 5.

○ 산지유통가공시설, 선별장 및 교육·체험시설 부지매입 : '14. 5. 13.

□ 향후계획

○ 선별장 및 교육·체험시설 설계완료 및 원가심사 요청 : '14. 8. 25.

○ 산지유통가공시설(D/S) 설계완료 및 원가심사 요청 : '14. 9. 14.

○ 선별장 및 교육·체험시설 공사착공 : '14. 9. 20.(12. 20. 준공예정)

○ 산지유통가공시설 (D/S) 공사착공 : '14. 10. 7.('15. 2. 20. 준공예정)

□ 사업변경 내역

○ 변경없음

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	풍산제2농공단지 조성사업	담당자	지역경제과 박영엽(☎650-1324)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 군민 일자리 창출을 위한 우량기업 유치로 지역경제 활성화 □ 사업개요 ○ 기 간 : 2012 ~ 2015년 ○ 위 치 : 순창군 풍산면 죽전리 836번지 일원 ○ 시공사 : (유) 엘에스건설 ○ 조성면적 : 169,868㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 13,112백만원(국비 3,597 도비 257 군비 9,258) ○ 지금까지 집행액 : 7,002백만원(12년 2,555 , 13년 937, 14년 3,510) ○ 향후 소요액 : 6,110백만원 □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%) ○ 12년 신규조성 농공단지 선정 : ‘11. 4. 29 ○ 기본 및 실시설계용역 착수 : ‘12. 6. 27 ○ 지방산업단지계획심의위원회 개최 : ‘13. 8. 8 ○ 농공단지 지정 및 실시계획 승인 통보 : ‘13. 8. 29 ○ 농공단지 지정 및 실시계획 고시 : ‘13. 9. 16 ○ 공사착공 : ‘13. 12. 30 □ 향후계획 ○ 공사준공 : ‘15. 2월 □ 사업변경 내역(해당시) ○ 당초 사업계획은 2014년에 준공하는 것이었으나, 행정절차 지연으로 인해 2015년으로 변경됨			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창 건강장수 체험과학관	담당자	건강장수사업소 이종대(☎650-1545)
필요성 및 기대효과 ○ 건강장수연구소와 연계 전 세대가 함께하는 장수과학 체험기반 마련 ○ 지역의 관광자원과 연계한 체험형 지식관광 기반 구축			
사업개요 ○ 기간 : 2013. 10~2014. 12 ○ 위치 : 인계면 쌍암리(건강장수과학특구내) ○ 시공사 : 계성종합건설(주) ○ 사업규모 : 부지 17,950㎡, 지상2층(연면적 893.99㎡)			
소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 2,500백만원(국1,000 군1,500) ○ 지금까지 집행액 : 1,254백만원 ○ 향후 소요액 : 1,114백만원			
추진상황(추진단계 및 진도 : 65 %) ○ 기본설계 및 실시설계 완료 : '12. 12. 24 ○ 건강장수과학특구계획 변경승인 고시(지경부) : '13. 01. 28 ○ 계약 및 착공 : '13. 10. 30 ○ 2층 옥상 단열재 시공 및 전기·소방·통신 내부공사 : '14. 8. 20			
향후계획 ○ 과학관 운영 조례안 검토 및 제정 : '14. 9 ~ 10월 ○ 과학관 전시 시설 설치 : '14. 9월 ~ 10월 ○ 과학관 준공 및 등록 : '14. 12월 ~ '15. 2월 ○ 과학관 개관 : '15. 4월			
사업변경 내역(해당시) ○ 총사업비 【(당초20억 / 국10억, 군10억) (변경 25억 / 국10억, 군15억)】			

개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 향가 관광자원 개발사업	담당자	문화관광과 김영진(2650-1632)
□ 필요성 및 기대효과 ○ 섬진강 주변 빼어난 자연경관을 보유한 향가유원지를 오토캠핑장 중심으로 개발하여 전북 동부권 거점관광지로 조성을 통한 지역경제 활성화 도모 □ 사업개요 ○ 기간 : 2010년 ~ 2014년 ○ 위치 : 순창군 풍산면 대가리 향가마을 일원 ○ 시공사 : 정신건설 ○ 사업규모 : 숲속체험지구 3km, 건강휴양체험지구 61,757㎡ □ 소요재원 및 사업비 집행현황 ○ 총사업비 : 15,500백만원(국비 6,604, 도비 1,287, 군비 7,109, 재정500) ○ 지금까지 집행액 : 8,110백만원(국비 3,800, 도비 800, 군비 3,510) - 2010년 : 122백만원(국비 61, 군비 61) - 2011년 : 2,5108백만원(국비 1,054, 도비 408, 군비 1,048) - 2012년 : 1,386백만원(국비 536, 도비 61, 군비 789) - 2013년 : 24백만원(국비 12, 군비 12) - 2014년 : 4,068백만원(국비 2,137, 도비 331, 군비 1,600) ○ 향후 소요액 : 7,390백만원(국비 2,804, 도비 487, 군비 3,599, 재정500) □ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%) ○ 숲속체험지구 조성사업 완료 : 2012. 12월 ○ 건강휴양체험지구 조성사업 착공 : 2014. 1월 □ 향후계획 ○ 건강휴양체험지구 조성사업 준공 : 2014. 12월 ○ 섬진강 향가유원지 오토캠핑장 운영 : 2015. 2월 □ 사업변경 내역 ○ 군관리계획(유원지)결정 변경시 섬진강 향가유원지 면적증가(60,890㎡⇒61,757㎡)			