

11 주요 투자사업 추진현황

11-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 군에서 현재 추진 중인 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위: 백만원, %)

사업명	총사업비	2014년까지 집행사업비	2015년 소요사업비	2016년 이후 사업비	사업완료 연도	투자 심사연도	현재까지 진척율(%)
구미지구 마을 하수도 설치사업	2,314	714	1,600		2015	2014	60%
제10회 순창장류축제	920		920		2015	2014	70%
지역농식품 선도 클러스터 사업	19,960	19,115			2014	2014	98%
축산진흥센터 조성사업	2,000		2,000		2016	2014	10%
순창 농특산물활용 식문화융합 기반 조성사업	3,500		3,500		2015	2014	60%
구) 보건의료원 노인 영양원 기능보강사업	2,048		84	1,964	2016	2014	10%
강천산군립공원 개발사업	3,100		3,100		2015	2014	20%
소규모 수도시설 개량사업	3,110		3,110		2016	2014	54%
친환경농업 연구센터 건립	10,000		3,000	9,700	2016	2014	3%
작은영화관 및 청소년 문화의집 조성사업	4,900	4,700	200		2015	2014	80%
순창군 공공승마장 조성사업	5,000		5,000		2016	2014	26%
다용도 보조경기장 조성	2,800		1,000	1,800	2018	2014	5%
실내다목적구장 건립사업	3,000	700	1,320	980	2015	2013	60%
교성지구 하수관거 정비사업	7,164	429	3,226	3,509	2016	2013	5%
지산~안정선 도로확포장공사	2,455	1,255	1,200		2017	2012	65%
섬진강 A+A타운 벨트 조성사업	1,500	737	763		2015	2012	75%
경천지구 하수관거 정비사업	13,794	5,516	7,849	429	2015	2012	80%
정동지구 마을하수도 설치공사	4,800	2,535	1,822		2015	2012	90%
광역친환경 농업단지 조성사업	10,000	2,139	7,861		2015	2011	85%

▶ (대상사업) 2014년까지 투융자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 '15.6월말 현재 추진 중에 있는 사업

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	구미지구 마을하수도 설치공사	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 구미마을 계획적 하수처리로 수질개선 및 쾌적한 환경 조성 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 동계면 구미리 일원(귀주, 용동) ○ 사업내용 : 오수관로 2.5km, 처리용량 60톤/일 ○ 사업기간 : 2014. 4월 ~ 2015. 12월 ○ 시공회사 : 소리종합건설(주) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,314백만원(국비 1,620 군비 694) ○ 지금까지 집행액 : 2,314백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 15년까지 : 2,314백만원(국 1,620 군 694) ○ 향후 소요액 : 0백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계완료 : '13. 1월 ○ 재원협의 및 사업인가 : '13. 3 ~ 8월 ○ 사업착수 : '14. 4월 ○ 2014년 사업(1차분) 준공 : 2014. 12월 ○ 2015년 사업(2차분) 시행 : 2015. 3 ~12월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업(2차분) 완료 : 2015. 12 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <p>해당없음</p>			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	제10회 순창장류축제	담당자	문화관광과 이윤(☎650-1624)
-----	-------------	-----	---------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 대한민국을 대표하는 우수축제로서 지역의 대표적 산업인 장류의 매출 증대 및 지역 브랜드 인지도 제고
- 지역의 대표적 관광명소와 지역자원을 연계한 다양한 체험프로그램과 체류형 프로그램 개발로 관광객 유치 및 지역주민의 소득향상 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2015. 10. 29(목) ~ 11. 1(일), 4일간
- 장 소 : 순창전통고추장민속마을, 순창읍 일품공원 일원
- 주최/주관 : 순창군 / 순창장류축제추진위원회
- 후 원 : 문화체육관광부, 전라북도, 한국관광공사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 920백만원(국비 130, 도비 90, 군비 700)
- 지금까지 집행액 : 302백만원
- 향후 소요액 : 611백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 주요행사 및 무대설치분야 운영 기획사 선정 : '15. 5월
- 축제 운영계획 구상 및 사전 홍보 : '15. 5 ~ 8월
- 세부추진계획 수립 : '15. 8월

□ 향후계획

- 제10회 순창장류축제 기반시설 조성 및 최종 점검 : '15. 10월중
- 주무대 설치 및 리허설 실시 : '15. 10. 28일한

□ 사업변경 내역

- 문화관광축제 국도비 보조금지원 변경에 따라 총사업비 변경
- (당초) 920백만원(국130, 도90, 군700) → (변경) 913백만원(국150, 도63, 군700)

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지역농식품선도클러스터 육성사업	담당자	장류사업소 이상구 (☎ 650-5423)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 산학연관 네트워크 시스템을 구축 새로운 장류성장발판 마련 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2010 ~ 2014년 ○ 위치 : 순창읍 백산리 장류산업특구내 ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 혁신체계구축 및 네트워킹 : 사업단운영, 포럼 및 학술활동 - 생산 및 유통가공 기반구축 : 계약재배 활성화, 가공업체 생산환경개선 - 산업화 및 마케팅 : 고부가가치 및 융복합 제품개발, 홍보 및 마케팅 - 체험관광활성화 : B2B, B2C 행사개최 지원 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 199.6억원(광특 102.2, 도비 49, 군비 36.3 기타 12.1) ○ 지금까지 집행액 : 191.1억원 ○ 향후 소요액 : 해당없음 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 장류제조업체 소규모 생산환경 개선지원 : 31개소 ○ 장류 및 절임원료 저장고 1동 구축 : '13. 8월 ○ 관내 기업체 체험프로그램 시설 구축 지원 : 4개소 ○ 공동생산설비 구축(쌈무 및 피클 생산라인) 1식(10억원) ○ 연구개발사업 : 51건(11년 4건, 12년 7건, 13년 21건, 14년 19건) ○ 학술포럼 4회, 공동학술심포지움 개최 20회 ○ 제품개발건수 : 25건, 특허 33건, 상품화수 15건, 기술이전 13건 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토굴형 장류절임류 저장고 준공 : '15. 10월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업비 변경 : '10년 투융자 45.5억원 → '11년 투융자 재심사(139억원) → '14년 투융자 재심사 : 199.6억원 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 축산진흥센터 건립사업	담당자	산림축산과 조근철(☎650-1941)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 생산자, 소비자 모두 이득이 되는 축산물 판매·유통망 구축으로 안전한 먹거리 공급 및 순창의 청정 축산물 이미지 제고 ○ 축종별 단체 입주로 정보교류 및 유사시 공동대응체제 구축 ○ 고추장 민속마을, 강천산 관광지, 승마장 연계 먹거리촌 조성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2015 ~ 2016 ○ 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 630번지 일원 ○ 사업규모 : 825㎡(1동 - 지상 2층) <ul style="list-style-type: none"> - 1층 : 축종별 정육판매코너 및 셀프식당 - 2층 : 세미나실 및 축종별 단체 사무실 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,000백만원(국비 1,000, 시군구비 1,000) ○ 지금까지 집행액 : 없음 ○ 향후 소요액 : 2,000백만원(2015 ~ 2016년 집행예정) <ul style="list-style-type: none"> - 국비 1,000 / 도비 1,000 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 5. - 공유재산 관리계획 상정 ○ 2015. 7. - 기본 및 실시설계 용역 발주 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수 ○ 2015. 11. : 기본 및 실시설계 용역 납품 ○ 2015. 12. : 관리운영 조례 제정 및 참여업체 모집 ○ 2015. 6. : 축산진흥센터 준공 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	순창 농특산물 활용 식문화 융합 기반 조성 사업	담당자	건강장수사업소 김 욱 (☎ 650-1524)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 고유한 건강장수문화의 특화자원 연계 체험관광 상품으로 도농교류 활성화 ○ 산·학·연·관 네트워크 활성화를 통한 농업인 조직 및 전문 기업지원 확대 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2015. 1. ~2015. 12. ○ 위 치 : 인계면 인덕로 427-128(장수과학특구 내) ○ 사업내용 <ul style="list-style-type: none"> - 혁신체계 구축 및 네트워크 : 사업단 운영, 교육 및 세미나 등 - 농산물 제조·유통기반 구축 : 농산물 보관시설, 식품 제조가공기반 시설 조성 - 산업화 및 마케팅 : 기능성 식품소재 개발 및 농산물 홍보 등 - 체험관광 활성화 : 건강장수 힐링 기반 시설 조성, 체험 프로그램 운영 등 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,500백만원(국비 1,750, 도비 900, 군비 850) ○ 지금까지 집행액 : 2,120백만원 ○ 향후 소요액 : 해당없음 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강장수 힐링 기반 시설 기본 및 실시설계 ○ 식생활 문화체험 실습관 기본 및 실시설계 ○ 농업인 실용교육(1회/ 29명) ○ 도농교류 체험 프로그램 운영 (5회/ 195명) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건강장수 힐링 기반 시설 조성계획 심의 및 사업발주 ○ 추출·분석 시스템 구축 및 운영 관련 사업 발주 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	구) 보건의료원 노인요양원 기능보강사업	담당자	주민행복과 조오현 (☎650-1287)
-----	-----------------------	-----	--------------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 지역내 치매, 중풍 등 만성질환자에 대한 안정적인 요양서비스 제공
- 요보호노인 부양가구의 부양부담 완화로 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기간 : 2015. 3월 ~ 2016. 12월
- 위치 : 순창군 순창읍 순창로 127
- 사업규모 : 연면적 4,021㎡, 지하1층/지상3층 철근콘크리트조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,048백만원(국비978 도비293 군비777)
- 지금까지 집행액 : 42백만원(15' 43백만원)
- 향후 소요액 : 2,006백만원

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 설계내역 및 과업지시서 작성 : 2015. 03
- 설계내역 일상감사 : 2015. 04
- 설계용역 발주 : 2015. 04
- 기본 및 실시설계 추진 : 2015. 05
- 사업계획서 변경 제출 : 2015. 8~9

□ 향후계획

- 공사 발주 : 2016. 3
- 공사 착공 : 2016. 4
- 공사 준공 : 2016. 12
- 노인요양원 개원 : 2017. 1월 예정

□ 사업변경 내역

- 구)보건의료원 장례식장 노인요양시설 편입 및 취학전아동야간보호센터, 어린이장난감대여실 설계로 사업규모·사업비 변경

구 분	당 초	변 경	증 감	비 고
사업규모	3,184㎡	4,021㎡	증 837㎡	변경중임
사 업 비	2,048백만원	3,073백만원	1,025백만원	

사업명	강천산군립공원 개발사업	담당자	체육공원사업소 김학명 (☎650-5531)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 자연 훼손을 최소화하는 아름다운 공원 조성으로 클린순창 이미지 제고 ○ 관광객 편의시설 정비로 관광객 불편 해소 및 휴식공간 제공 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2015년 ○ 위치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원 ○ 사업규모 : 등산로 정비 2.6km, 계곡 산책로 정비 900m, 화장실 정비 3개소, 데크 인도 설치 250m, 쉼터 설치 및 정비 2개소, 음이온 공기욕장 설치 2개소, 야간 조명시설 설치 1.7km 등 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,100백만원(지특 1,550, 도비 800, 군비 750) ○ 지금까지 집행액 : 395백만원(지특 198, 도비 99, 군비 98) ○ 향후 소요액 : 2,705백만원(지특 1,352, 도비 701, 군비 652) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 강천산 선녀계곡 주변 낙석방지망 설치('15. 3.) ○ 강천산 산수정 단청('15. 4.) ○ 강천산 흙먼지떨이기 설치('15. 5) ○ 강천산 산책로 난간 및 벤치 보수('15.7) ○ 강천산군립공원 제3주차장 정비('15.8) ○ 현수교 주변 등산로 정비('15. 8.) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 음이온 공기욕장 설치 ('15. 11.) ○ 데크 인도 설치 ('15. 12.) ○ 강천산 내 계곡 탐방로 정비 ('15. 12.) ○ 조명시설 설치('15. 12.) <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	소규모 수도시설 개량사업	담당자	환경과 양종철(☎650-1738)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농어촌에 안전하고 깨끗한 양질의 수돗물을 공급함으로써 생활 환경 개선 및 삶의 질 향상 ○ 농어촌의 각종 개발 및 소규모 간이 상수도시설 수질 악화로 보다 안전한 생활 용수 장래 수요량이 증가하여 상수도시설 확충 급증 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2015 ~2016 ○ 위치 : 순창군 일원 ○ 사업규모 : 소규모수도시설 개량 26개소, 배수 관로 L=45km <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,110백만원(국비 2,177, 시군구비 933) ○ 지금까지 집행액 : 1,010 백만원 ○ 향후 소요액 : 2,100백만원 <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 인계면(3):장례,외양,탑리 풍산면(2):덕산,순정 북흥면(4):용지,사창,서지,하마 쌍치면(2):운암,삼장 구림면(3):오룡,통안,율리마을 설치 완료 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 동계면(3):장동,강촌,상외령 팔덕면(1):장재 쌍치면(7):묵산,피노,무동,원옥,만수,내동,신촌 구림면(1):이암마을 수도시설 개량 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	친환경농업연구센터 건립	담당자	친환경농업과 서준용(26650-5185)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 유기농업 기술개발, 실용화 연구 및 교육을 통한 기존농업의 체질개선 ○ 저비용 유기농자재 생산, 공급, 실용화 교육을 통한 지속가능한 농가 자립형 친환경농업 육성 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2014. ~ 2016. ○ 위치 : 순창군 유등면 건곡리 1426번지 일원 ○ 사업규모 : 부지 8,301㎡, 건물 연면적 5,763㎡ <ul style="list-style-type: none"> - 농업연구센터, 종합연구실용화센터, 실증연구온실 <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 10,000백만원(국비 5,000, 도비 1,500, 군비 3,500) ○ 지금까지 집행액 : 300백만원(2015년도) ○ 향후 소요액 : 9,700백만원(2016년도) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 행정절차 이행 및 토지매입 완료 ○ 건축 기본 및 실시설계 용역 : 2015 9. ~ 2016. 2. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건립공사 착공 : 2016. 3. ○ 건축물 준공 : 2016. 12. <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 없음. 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	교성지구 하수관거정비사업	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 우수와 오수를 분류하여 공공수역 수질개선 및 주민 보건위생에 기여하고자 함 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 일원(교성, 복실, 장덕, 신남) ○ 사업내용 : 오수관로 10.5km ○ 사업기간 : 2014. ~ 2016년(3년) <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 7,164백만원(국비 5,015 군비 2,149) ○ 지금까지 집행액 : 3,655백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 15년까지 : 3,655백만원(국 2,558 군 1,097) ○ 향후 소요액 : 3,509백만원(국 2,457 군 1,052) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계용역 착수 및 시행 : '14. 3 ~ '15. 5월 ○ 재원협의 및 원가심사 : '15. 4월 ○ 사업착수(1차분) 시행 : '15. 7 ~ '16. 7월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 사업(2차분) 시행 : '16. 5 ~ '16. 12월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	작은영화관 및 청소년 문화의 집 건립사업	담당자	문화관광과 설홍환(☎ 650-1614)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 문화복지 측면에서 소외받는 군민의 삶의 질 향상과 지역사회의 문화역량 제고 ○ 도시와 농촌간의 문화 불균형 해소로 정주인구 증대 및 군민 자긍심 고취 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2013. 1월 ~ 2015. 9월 ○ 위치 : 순창읍 남계리 남계로83 (남계리 471번지) ○ 사업규모 : 지상2층 연면적 1,361㎡, 철근콘크리트조 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 4,900백만원(특교 1,000, 지특 550, 기금 350, 도비 300, 군비 2,600, 민자 100) ○ 지금까지 집행액 : 4,700백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2013년 : 1,350백만원(특교 1,000, 기금 350) - 2014년 : 3,350백만원(지특 550, 도비 300, 군비 2,400, 민자 100) ○ 향후 소요액 : 200백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2015년 : 200백만원(군비) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 공유재산 관리계획 변경안 의결 : 2013. 6. 28. ○ 건립부지 매입 : 2013. 10. 08. ○ 도시계획인가 등 행정 절차 완료 : 2014. 10. 27. ○ 순창군 영화관 민간위탁 심의위원회 개최 : 2015. 8. 13. ○ 순창군 영화관 설치 및 운영에 관한 조례 제정 : 2015. 8. 15. ○ 건축 공사 : 2014. 10. ~ 2015. 8. 현재(공정률 80%) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축공사 추진 : 2015. 9. ○ 작은영화관 및 청소년 문화의 집 개관 운영 : 2015. 10. <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	순창군 공공승마장 조성사업	담당자	산림축산과 조근철(☎650-1941)
-----	----------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 말 산업의 인프라 확충 등을 통한 농촌의 새로운 소득원 창출
- 녹색레저 산업의 확대에 대응하고 농촌 관광·문화 활성화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2014 ~ 2016
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 5-1번지 일원
- 시 공 사 : 현재 업체 선정 중
- 사업규모 : 연면적 3,291.80㎡ / 3동 신축
 - 실내마장 2,120.04㎡, 마사·사무동 1,083.76㎡, 퇴비사 88㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(국비 800, 시도비 360, 시군구비 3,840)
- 지금까지 집행액 : 168.4백만원(2015년 집행금액)
 - 국비 13.7 / 도비 6.1 / 군비 148.6
- 향후 소요액 : 4,831.6백만원(2015 ~ 2016년 집행예정)
 - 국비 786.3 / 도비 353.9 / 군비 3,691.4

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 2015. 5. - 공공승마장 실시설계 용역 완료
- 2015. 6. - 사전재해영향성검토 용역 및 소규모 환경영향평가 용역 완료
- 2015. 7. - 실시계획인가 공고
- 2015. 8. - 공공승마장 조성 분야별 시공업체 선정

□ 향후계획

- 2015. 9. - 분야별 공사 착공
- 2016. 6. - 공공승마장 준공

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	다용도 보조경기장 조성사업	담당자	체육공원사업소 조동진 (☎650-5524)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 체육시설 인프라 확충 및 각종 대회, 사계절 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 도모 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2016년 ~ 2018년(3년간) ○ 위치 : 팔덕면 구룡리 일원 ○ 시공사 : 해당없음 ○ 사업규모 : 축구·야구 겸용구장 및 기타 부대시설 등 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 2,800백만원(국비 840, 군비 1,960) ○ 지금까지 집행액 : 0백만원(연도별, 재원별 등) ○ 향후 소요액 : 2,800백만원(국비 840, 군비 1,960) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : %)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2014년 제4차 도 지방재정 투융자심사 완료('14. 11월) ○ 2015년 균유재산 관리계획 변경 원안결('15. 4월) ○ 토지매입비 추경확보('15. 7월) <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토지매입을 위한 물건조서 작성('15. 8월) ○ 토지 감정평가 및 토지매입('15. 9월~) <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	실내다목적구장 건립사업	담당자	체육공원사업소 조동진 (☎650-5524)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 체육기반시설 확충으로 각종 대회 및 전지훈련 등을 유치하여 지역경제 활성화에 기여 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : '14.7월~'15.10월 ○ 위치 : 순창읍 공설운동장 내 ○ 시공사 : 건축(기계)-(주)만훈, 전기-동인전력공사, 소방-우진이엔터 ○ 사업규모 : 실내 다목적구장 신축 1동(A=2716.08㎡) <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 3,000백만원(국비 900, 군비 1,400, 특교 700) ○ 지금까지 집행액 : 2,020백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 2014년 집행액 : 특교 700백만원 - 2015년 집행액 : 국비 900백만원, 군비 420백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 건축(기계), 전기 공사 착공('14. 12월) ○ 소방공사 착공('15. 4월) ○ 빗물이용시설 공사 착공('15. 5월) ○ 막구조물 제작 및 설치 착공('15. 6월) <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실내다목적구장 준공('15.10월) <p>□ 사업변경 내역(해당시)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	경천지구 하수관거정비사업	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
<p><input type="checkbox"/> 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 관내 우수와 오수를 분류하여 공공수역 수질개선 및 주민 보건위생에 기여하고자 함 <p><input type="checkbox"/> 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 일원 ○ 사업내용 : 오수관로 10.7km, 우수관로 0.58km ○ 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2015. 11월 ○ 시공회사 : (유)태림종합건설 <p><input type="checkbox"/> 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 13,794백만원(국비 9,656 군비 4,138) ○ 지금까지 집행액 : 13,365백만원 <ul style="list-style-type: none"> - 15년까지 : 13,365백만원(국 9,356 군 4,009) ○ 향후 소요액 : 429백만원(국 300 군 129) <p><input type="checkbox"/> 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 재원협의 및 원가심사 : '13. 3~4월 ○ 실시설계 완료 : '13. 5월 ○ 사업(1차분) 착수 : '13. 8월 ○ 2차분 사업 시행 : '14. 3월 ~ '15. 4월 <p><input type="checkbox"/> 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 2015년 사업(3차분) 시행 : 2015. 5월 ~ 12월 <p><input type="checkbox"/> 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 해당없음 			

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	지산~안정선 도로확포장공사	담당자	안전건설과 강남재 (☎650-1821)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 간 도로망 확충을 통한 읍·면간 균형발전 도모와 원활한 교통소통으로 주민편익증진 ○ 도로사업 추진으로 국도·지방도와 연계를 통하여 물류수송 및 관광권역 연계로 지역경제 활성화 유도 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기 간 : 2012. 7월 ~ 2016. 6월 ○ 위 치 : 인계면 쌍암리 ~ 가성리 지내 ○ 시 공 사 : 전북 군산시 경장동 521-9, (합) 군장종합건설 대표이사 채이석 ○ 사업규모 : 도로 확·포장 L=1.98km, B=8.0m <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총 사 업 비 : 2,455백만원(군비) ○ 지금까지 집행액 : 1,255백만원('13년 이전 781, '14년 474) ○ 향 후 소 요 액 : 1,200백만원('15년 1,200) <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 실시설계완료(2007년) 및 용지보상 완료 ○ 1차분(85백만원) 사업완료 : 2012. 12. 7 ~ 2013. 7. 11 ○ 2차분(298백만원) 사업완료 : 2013. 4. 15 ~ 2013. 11. 11 ○ 3차분(430백만원) 사업완료 : 2014. 3. 3 ~ 2014. 12. 29 ○ 4차분(733백만원) 사업 추진중 : 2015. 3. 11 ~ 2016. 5. 3 <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 토공, 구조물공, 보조기층 포설 : 2015. 12월 ○ 부대공 및 아스콘포장 : 2016. 4월 ○ 4차분(마무리) 공사 완료(공정계획에 따른 사업추진) : 2016. 5월 <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 특이사항 없음 			

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 A+ A 타운벨트 조성사업	담당자	문화관광과 서진원(☎650-1621)
-----	--------------------	-----	----------------------

□ 필요성 및 기대효과

- 섬진강 상류의 문화·예술자원과 농촌마을·특산물 등을 중심으로 협력사업을 추진하여 시너지 효과 창출 및 지역경제 활성화
 - ※ 임실, 순창, 남원 3개 시군이 2011년 대통령직속 지역발전위원회에 기초생활권 연계 협력사업으로 공모신청하여 확정된 사업

□ 사업개요

- 기간 : 2012년 ~ 2015년 ○ 위치 : 순창군 적성면 평남리 구남마을 일원
- 시 공 사 : 순창군
- 사업규모 : 미술관 및 창작공간 330㎡, 문화프로그램 운영, 문화예술제 개최 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,400백만원(국비 3,520, 군비 880) - 3개시군 전체
 - ※ 순창군 총사업비 : 1,500백만원(국비 1,200, 군비 300)
- 지금까지 집행액 : 737백만원(국비 590, 군비 147)
- 향후 소요액 : 763백만원(국비 610, 군비 153)

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

- 미술관 기본계획 및 실시설계용역 추진 및 완료 : '12. 8월 ~ '14. 2월
- 미술관 기본계획 승인 : '13. 11월
- 전라북도 원가심사 : '14. 3월
- 미술관 시행계획 승인 : '14. 4월
- 미술관 공사 착공 : '14. 7월

□ 향후계획

- 미술관 공사 준공 : '15. 11월

□ 사업변경 내역

- 해당없음

■ 개별 투융자심사 사업 추진현황

사업명	정동지구 마을하수도 설치공사	담당자	환경수도과 최동열(☎650-1743)
-----	-----------------	-----	----------------------

필요성 및 기대효과

- 정동마을 계획적 하수처리로 수질개선 및 쾌적한 환경 조성

사업개요

- 위 치 : 순창군 북흥면 정동리 일원(정동, 비거, 동서)
- 사업내용 : 오수관로 4.0km, 처리용량 120톤/일
- 사업기간 : 2013. 8월 ~ 2015. 10월
- 시공회사 : (유)동촌건설

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,357백만원(국비 3,050 군비 1,307)
- 지금까지 집행액 : 4,357백만원
 - 15년까지 : 4,357백만원(국 3,050 군 1,307)
- 향후 소요액 : 0백만원

추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

- 실시설계완료 : '13. 1월
- 재원협의 및 사업인가 : '13. 3 ~ 5월
- 사업착수 : '13. 10월
- 2013년 사업(1차분) 준공 : 2014. 8월
- 2014년 사업(2차분) 시행 : 2014. 6 ~ '15. 6월
- 2015년 사업(3차분) 시행 : 2015. 3 ~ 11월

향후계획

사업변경 내역

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	광역 친환경농업단지 조성사업	담당자	친환경농업과 서준용(2650-5185)
<p>□ 필요성 및 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농업 환경개선과 친환경농업 육성을 위해 경종과 축산을 연계한 광역 단위 자원순환형 친환경농업단지 조성 ○ 고품질·안전농산물 생산·유통 기반마련을 통한 친환경농업 견인 <p>□ 사업개요</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 기간 : 2012. ~ 2016. ○ 위치 : 순창군 금과면 남계리 681번지 일원 ○ 사업규모 : 자원화센터 2동 5,713㎡, 산지유통센터(APC) 1동 1,526㎡ 벼 건조 저온저장시설(DSC) 2동 730㎡, <p>□ 소요재원 및 사업비 집행현황</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 총사업비 : 10,000백만원(국비3,000, 도비1,500, 군비3,500, 자담2,000) ○ 지금까지 집행액 : 6,734백만원 ○ 향후 소요액 : 3,266백만원 <p>□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농축산순환자원화센터 건축물 준공 및 시험가동 중 : 2015. 7. ○ 산지유통센터(70%) 및 벼 건조 저온저장시설(85%) 공사 중 : 2015. 8. <p>□ 향후계획</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 농축산순환자원화센터 비료생산업 등록 및 퇴비생산 : 2015. 10. ○ 산지유통센터 및 벼 건조 저온저장시설 공사 완료 및 운영 : 2015. 11. <p>□ 사업변경 내역</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 없음. 			