

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 순창군에서 '18년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2017년까지 집행사업비	2018년 소요사업비	2019년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
섬진강 뷰라인 연결사업	6,800	2,600	4,200	-	2019	2016	60
강천산 대표 관광지 육성사업	8,140	3,850	3,150	1,140	2019	2015	70
섬진강 문화예술 다남길 조성사업	7,600	400	308	6,892	2022	2015	5
행복주택사업	3,800	86	907	2,807	2019	2018	35
지산~안정선 도로 확포장 공사	8,000	2,520	1,500	3,980	2021	2015	55
강천산 야간 명소화사업	3,800	1,000	2,800	-	2019	2016	100
용굴산 자연 휴양림 조성사업	4,600	68	832	3,700	2019	2015	50
섬진강장군목 생태관광지 조성사업	7,300	1700	500	5100	2024	2015	30
순창 수(Water)체험 센터 건립사업	9,000	2,692	1,503	4,805	2019	2015	63
6차산업 융복합 농촌 체험 기반조성 사업	2,640	1,801	789	-	2018	2015	100
월랜드 관광휴양촌 조성사업	5,800	713	865	4,222	2019	2016	43
향토건강식품 반가공센터 건립사업	3,200	-	80	3,120	2020	2018	5
세계발효소스박람 회	1,070	770	300	-	2018	2017	100
한국형유용군주 산업화기반구축	15,582	8,179	4,080	3,323	2020	2015	75
팔덕면 다목적 체육관 건립사업	1,950	-	2	1,948	2020	2018	10
다용도 보조 경기장 조성사업	6,964	1,780	1,357	3,827	2019	2017	74

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여

2018년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 '18년말 기준으로 작성

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황(별첨 가능)

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	섬진강 뷰라인 연결사업	담당자	문화관광과 김다미(☎650-1634)
-----	--------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 섬진강을 따라 장군목, 용굴산, 자연휴양림, 섬진강 미술관, 향가유원지 등 관광인프라가 구축되어 있으나 섬진강 대표 할 수 있는 볼거리가 부족한 실정
- 섬진강 수상레저사업, 섬진강 관광자원 개발사업과 연계한 섬진강의 랜드마크(Land Mark) 조성으로 관광객 유입 극대화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 순창군 적성면 괴정리 산 30 일원
- 규 모 : 출렁다리(L=270m), 산책로 1km, 전망대(1개소), 안내판 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,800백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,800	-	2,600	4,200	-
국 비	3,400	-	1,300	2,100	-
사 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,400	-	1,300	2,100	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

- 기본 및 실시설계용역 추진 : 2017. 5. 8. ~
- 보도현수교 공법·자재 선정(기술자문위원회) : 2017. 10. 25.
- 풍동실험용역 완료 : 2018. 2. 13.
- 전라북도 원가심사 완료 : 2018. 4. 24.
- 기본 및 실시설계용역 준공 : 2018. 5. 4.
- 섬진강 뷰라인 연결사업 착공 및 추진 : 2018. 7. 2.

□ 향후계획

- 공정별 사업추진 및 준공 : 2019. 12월

□ 사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 6,200백만원(국비3,100, 군비3,100) / 변경 : 6,800백만원(국비3,400, 군비3,400)

사업명	섬진강 문화예술 다님길 조성사업	담당자	문화관광과 김다미(860-1634)
-----	-------------------	-----	------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 순창군은 현재 강천산, 온천관광벨리, 고추장민속마을, 건강장수연구소힐링 빌리지 등 서부권에 편중된 1일 관광벨트를 동부권 섬진강 자전거 도로와 연계하여 체험형 체류 관광지로 전환이 필요함
- 섬진강의 우수한 자연경관을 찾는 탐방객 수요 증가에 따라 자연경관을 테마로 한 관광 인프라 구축과 예술체험 문화마을 조성을 통해 건강 및 휴양의 지역브랜드를 고양시키고 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년~2022년(5개년)
- 위 치 : 전북 순창군 동계면 구미마을 ~ 적성면 평남마을 ~ 풍산면 향기마을
- 내 용 : 섬진강 미술촌 한옥 예촌 향기마을 소울터널 강변 예술쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,600백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	7,600	-	400	308	6,892
국 비	2,800	-	-	154	2,646
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	4,800	-	400	154	4,246
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

- 지방재정 투자 심사 완료 : '15. 10월
- 중기지방재정계획 반영 : '15. 11월
- 기본 및 실시설계용역 착수 및 추진 : '18. 1월~

□ 향후계획

- 기본 및 실시설계용역 추진 및 준공 : '19. 6월
- 섬진강 문화예술 다님길 조성사업 착공 : '19. 7월
- 섬진강 문화예술 다님길 조성사업 공사 추진 및 준공 : '22. 12월

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 강영민(☎650-1632)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 강천산군립공원의 관광명소화 추진에 따른 관광과급효과 확산으로 섬진강 등 부거점 관광지역의 유기적 발전에 따른 순창 지역경제 활성화
- 강천산군립공원과 강천음용수를 연계한 힐링 체험프로그램 개발 등 관광 프로그램 개발 및 관광홍보를 통해 순창군 관광명소 이미지 제고

□ 사업개요

- 기 간 : 2015년 ~ 2019년(5개년)
- 위 치 : 순창군 강천산 군립공원 일원
- 사업규모 : 22건(기반사업 6건, 진흥사업 16건)
- 사업내용 :
 - 기반사업 : 동굴형체험관, 다목적주차장, 강천산 야간명소화 등 (6건)
 - 정상사업 : 관광상품 및 코스개발, 관광이벤트, 관광마케팅, 안내체계 구축 등(16건)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,140백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,140	3,850	3,150	1,140	-
국 비	1,800	500	1,300	-	-
시 도 비	4,900	3,000	900	1,000	-
시군구비	1,440	350	950	140	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- 대표관광지 기본계획 수립 : 2015. 10월
- 지방재정 투융자심사 완료 : 2015. 10. 21.
- 동굴형 체험관 조성사업 추진 : 2016. 4월 ~
- 관광진흥 사업 추진 : 2016. 1월 ~ 계속
- 강천산 다목적 주차장 조성 추진 : 2018. 10월
- 강천산 야간명소화 사업 준공 : 2019. 6월

□ 향후계획

- 관광진흥사업 연중 추진 : 2019. 12월까지
- 웹투어, 코레일 관광객유치 지원, 단체관광단 유치 등
- 동굴형 체험관 조성사업 준공 : 2019. 11월
- 강천산 다목적 주차장 착공 : 2019. 11월 ~

□ 사업변경 내역

- 총사업비
 - 당초 : 8,400백만원(국비2,200, 도비4,900 군비 1,300)
 - 변경 : 8,140백만원(국비1,800, 도비4,900 군비1,140)

사업명	행복주택 건립사업	담당자	민원과 조근철(☎650-1436)
-----	-----------	-----	-----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 신혼부부 등을 위한 소규모 임대주택 공급을 통해 경제적 부담이 적은 안정적인 거주공간 제공으로 정주민구 증대에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 10.
- 위 치 : 순창읍 순화리 496 외6필지(1,152.22㎡)
- 규 모 : 30호(44㎡-26호, 29㎡-4호)
- 입주대상 : 신혼부부, 사회초년생 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	86	907	2,807	-
국 비	874	-	-	874	-
군 비	2,226	86	207	1933	-
특별교부세	500	-	500	0	-
특별조정금	200	-	200	0	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 행복주택 사업 공모 확정 : 2016. 4.
- 행복주택 사업 설계 완료 : 2017. 11.
- 주택건설사업 승인 완료 : 2018. 8.
- 행복주택 착공 : 2018. 10.

□ 향후계획

- 공사완료 및 입주 : 2019. 10.

사업명	지산~안정선 도로 확포장공사	담당자	건설과 황정만(☎ 650-1811)
-----	-----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지역주민 교통편익 증진 및 지역간 균형발전 도모로 지역경제 활성화
- 농산물 유통 편익으로 농가소득 증대

☐ 사업개요

- 기 간 : 2003. 8. ~ 2021. 4
- 위 치 : 전북 순창군 인계면 지산리~순창군 구림면 율북리
- 규 모 : 도로 확포장 L=3.06Km, B=8.0m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 8,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	8,000	2,520	1,500	500	3,480
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	8,000	2,520	1,500	500	3,480
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- 도로 확포장(1차분)완료 ----- '18. 07월
- 도로 확포장(2차분)완료 ----- '18. 10월
- 도로 확포장(3차분)착공 ----- '19. 03월

☐ 향후계획

- 도로 확포장(3차분)착공 ----- '20. 02월

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	강천산 야간 명소화사업	담당자	산림공원과 강동완(☎650- 1928)
-----	--------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 순창 관광의 중심지인 강천산군립공원의 야간 산책로 개방 및 야간 핵심 콘텐츠를 구축하여 관내 명소들과 연계하여 '머무르고 싶은 순창'의 이미지를 지역 브랜드화
- 야간 개방을 통한 공원 체류시간 증대로 주변 관광 활성화 및 지역경제 동반 성장의 견인차 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2018년(2개년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 규 모 : 강천산 자연경관 + 증강현실 기법을 기반으로 야간에 감동을 받을 수 있는 문화콘텐츠 제작 설치(L=1.3km)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원(균특 1,800/도비 860/군비 1,140)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,800	1,000	2,800	-	-
국 비	1,800	500	1,300	-	-
시 도 비	860	260	600	-	-
시군구비	1,140	240	900	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 군 지방재정 투자심사 : 2016. 7월
- 기본계획 수립 : 2016. 11월
- 중기지방재정계획 수립 : 2016. 12월
- 야간 명소화 사업 완료 : 2019. 5월

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	용결산 자연휴양림 조성사업	담당자	산림공원과 황종승(☎650-1924)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 용결산 치유의 숲과 연계한 자연휴양림 개발하여 장군목 일원을 산림문화 휴양관광지의 거점으로 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산101-1번지
- 규 모 : 산림휴양관, 숲속야영장, 등산로 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원(군특 2,300/군비 2,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	4,600	68	832	3,700	-
국 비	2,300	34	416	1,850	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,300	34	416	1,850	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- 1년차 사업 준공(숲속야영장 19개소, 등산로 조성 0.74km) : 2018. 9월
- 2~3년차 실시설계(산림휴양관) 완료 : 2019. 2월
- 산림휴양관 신축에 따른 부서별 인허가 협의 완료 : 2019. 6월

☐ 향후계획

- 산림휴양관 건축물 연면적 조정에 따른 건축 변경 협의 : 2019. 8월
- 용결산 자연휴양림 내 산림휴양관 신축에 따른 도 승인 추진 : 2019. 9월
- 용결산 자연휴양림 내 산림휴양관 신축 조성사업 착공 : 2019. 10월

☐ 사업변경 내역

- 예산삭감으로 총사업비 변경(당초 50억 변경 46억)

사업명	섬진강장군목 생태관광지 조성사업	담당자	환경수도과 유길성(860-1722)		
-----	-------------------	-----	------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 우수한 생태자원을 현명하게 이용하여 생태관광사업 다변화에 기여
- 섬진강 상류지역의 브랜드 가치 향상과 지역경제 활성화 도모

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2015년 ~ 2024년
- 위 치 : 섬진강 장군목(전북 순창군 적성면, 동계면)
- 규 모 : 수변생태로 조성, 탐방길, 관찰로 조성, 생태오두막쉼터 조성 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 7300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	7,300	1,700	500	800	4,300
국 비	3,600	800	250	400	2,150
시 도 비	1,900	500	125	200	1,075
시군구비	1,800	400	125	200	1,075
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

- 지방재정투자심사 완료('15.7), 중기지방재정계획 반영('15.10)
- 수변생태로 조성공사(이팝나무 외 3종, 1,494주 식재) : '16.6월 ~ 12월
- 신비한 요강바위탐방길 조성사업(징검다리 조성 물억새 등 초화류 식재) : '17.9월 ~ '18.11월
- 구암정주변 생태자원 관찰로 정비사업(계단 보수, 배롱나무 식재 등) : '18.2월 ~ '18. 8월
- 섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성사업 실시설계 및 사업 추진 : '18 11월~'20 1월

☐ **향후계획**

- 섬진강 장군목 생태오두막쉼터 조성사업 사업 추진 : '19. 7월~ '20. 1월
- 어린이 생태숲 체험 놀이터 조성사업 실시설계 용역 : '19. 11월 ~ '20. 3월

☐ **사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

사업명	순창 수(Water) 체험센터 건립	담당자	건강장수사업소 김영진(☎ 650-1531)
-----	---------------------	-----	----------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 음용온천수 등 자연자원을 활용 건강과 관광이 융합된 관광산업 창출
- 특화된 건강증진 시스템 개발 및 운영으로 장기 체류형 관광객 유치

□ 사업개요

- 기 간 : 2016. 1. ~ 2019. 12.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 839 일원
- 규 모 : 수체험센터 1동(연면적 2,904.57㎡), 온천관광정원 1식
 - 수체험센터 : 치유누리실, 사우나실, 음이온·수소 등 테라피, 놀이방, 스넥바 등
 - 온천관광정원 : 온천족욕탕, 어린이놀이터, 명상정원, 온천산책로 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	9,000	2,692	1,503	4,805	-
국 비	4,500	1,318	777	2,405	-
시 도 비	2,250	672	399	1,179	-
시군구비	2,250	702	327	1,221	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 63%)

- 지방재정 투자심사 완료('15.7.), 중기지방재정계획 반영('15.11)
- 공유재산 관리계획 승인 ----- '15. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 실시설계 완료 ----- '17. 7월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 착공 ----- '17. 10월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업 재착공 ----- '18. 3월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(1차) 준공 ----- '18. 12월
- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 착공 ----- '18. 12월

□ 향후계획

- 순창 수(water)체험센터 건립사업(2차) 준공 ----- '19. 12월

□ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	6차산업 융복합 농촌체험 기반조성 사업	담당자	건강장수사업소 김다예(☎650-1524)		
-----	-----------------------	-----	---------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 쉼랜드(SHIL Land)지구를 중심으로 힐링 체험과 관광자원을 활용한 순창의 미래 산업 기반 구축
- 건강장수문화의 특화자원을 활용한 체험관광 상품으로 도농교류 활성화를 통해 6차 산업의 인프라 구축과 지역경제 활성화

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2016. 1.~2018. 12.
- 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원
- 규 모 : 농촌체험 산야초·약초 경관지구 1식, 농업농촌휴양단지 조성 1식, 도농교류 체험프로그램 운영 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 2,640백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	2,590	1,801	789	-	-
국 비	1,294	900	394	-	-
시 도 비	682	477	205	-	-
시군구비	614	424	190	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- 농촌체험 산야초·약초 경관지구 조성 준공('17. 6월)
- 농업농촌휴양단지 부지 조성 착공('17. 7월)
- 식문화도농교류체험프로그램 운영 : 44회(2,056명)/힐링체험프로그램 및 콘텐츠 개발(1종)
- 산야초식단 개발(32종)/ 순창산 농산물을 활용한 기능성식품소재 개발 및 고부가가치 제품화 연구:기술이전 1건 특허출원 6건 특허등록 1건 제품화 3건 등
- 농업농촌 휴양단지 부지 조성 준공('18. 11월)

☐ **향후계획**

- 건강장수연구소 교육 프로그램 시설 활용 등

☐ **사업변경 내역(해당시)**

- 해당없음

사업명	쉴랜드 관광휴양촌 조성사업	담당자	건강장수사업소 김영진(☎650-1531)
-----	----------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 쉼(SHIL)랜드를 중심으로 한 힐링체험 및 휴식공간 제공으로 몸과 마음의 치유를 포괄하는 휴식형 체험·관광 기반 시설 구축

☐ 사업개요

- 기 간 : 2017년 ~ 2019년(3개년)
- 위 치 : 순창군 인계면 쌍암리 건강장수과학특구 내
- 규 모
 - 힐링숙박시설 10동(A=35㎡/1동), 건강휴양체험시설(A=350㎡)
 - 사계광장(포토존, 쉼터, 계류정비, 14,800㎡), 수변공원(4,600㎡)
 - 주차장(100대) 및 화장실 1동, 홍보간판 설치 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	5,800	713	865	4,222	-
국 비	2,900	366	422	2,112	-
시 도 비	1,480	188	215	1,077	-
시군구비	1,420	159	228	1,033	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

- 쉼랜드 관광 휴양촌 사업 부지 매입 완료 : '08.12.
- 쉼랜드 관광 휴양촌 기본계획 수립 : '16. 7.
- 2016년도 지방재정투자심사 완료 : '16. 8.
- 공유재산 관리계획 심의 의결 : '16.11.
- 수변공원, 사계광장 등 실시설계 용역 착수 : '17. 2.
- 쉼랜드 관광휴양촌(방갈로 10동) 착공 : '17. 7.
- 쉼랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 착공 : '18. 6.
- 쉼랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 실시설계 용역 착수 : '18. 6.
- 2019년 사업 휴양체험시설 실시설계 용역 착수 : '18. 8.
- 2018년 사업 사계광장, 수변공원 등 조성사업 착공 : '18. 8.
- 쉼랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 착공 : '18. 8.
- 힐링숙박시설(방갈로 10동) 준공 : '18. 9.
- 쉼랜드 관광휴양촌 홍보간판 설치공사 준공 : '18. 9.
- 쉼랜드 관광휴양촌 진입도로 개설사업 준공 : '18. 10.

☐ 향후계획

- 사계광장, 수변공원 등 조성사업 준공 : '19. 6.
- 휴양체험시설 건축공사 준공 : '19. 12.

☐ 사업변경 내역 : 해당없음

사업명	향토건강식품 반가공센터 건립	담당자	장류사업소 정현선(☎650-5424)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

○ 순창 향토건강식품 블루베리 발효(발효, 비만), 청국장(장기능 개선, 면역)에 대한 건강기능성식품 인증을 통한 새로운 시장진출 모색을 위한 핵심기반인 반가공센터 건립 추진

☐ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2020

○ 위 치 : 건강장수특구 지역(인계면 쌍암리 904)

○ 규 모 : 향토건강식품 GMP공장 건립 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	3,200	-	-	-	3,120
국 비	1,600	-	-	-	1,600
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,600	-	80	-	1,520
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 건축 기본 및 실시설계 용역 발주 : 2018. 12월

☐ 향후계획

○ 국가예산확보 추진 : 2019. 1 ~ 12월

○ 시설구축 개념설계 용역 추진 : 2019. 3월

☐ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명	세계발효소스박람회	담당자	장류사업소 이송현(☎650-5423)
-----	-----------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 소스를 주제로한 박람회를 통해 지역산업의 새로운 동력 마련
- 장류축제와 연계를 통해 특성화된 산업형 박람회로 지역경제활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2018. 10. 19 ~ 10. 21.
- 위 치 : 전라북도 순창군 순창읍 민속마을길 장류특구 내
- 규 모 : 기업전시관(10개국 40개 부스 전시), 이벤트관, 푸드존,
순창대표소스부스, 셰프 소소토크쇼, 무대공연 및 이벤트행사

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,070	770	300	-	-
국 비	230	150	80	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	840	620	220	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 소스박람회 기본계획 수립 : '18. 3월
- 소스박람회 대행업체 선정 : '18. 6월
- 소스박람회 참가기업 모집 및 홍보 : '18. 8월
- 소스박람회 개최 : '18. 10월

☐ 향후계획

- 2019 순창세계발효소스박람회 추진 : '19. 10월

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	한국형 유용균주 산업화기반 구축사업	담당자	미생물산업사업소 김현영 (☎650-5474)
-----	------------------------	-----	-----------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 전북의 전통미생물을 보존, 발굴, 산업화하여 산업주권 확보(균주특허)와 발효미생물 관련 중소기업들의 경쟁력 강화 및 매출 증대

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2015. 7 ~ 2020. 6(5년)

○ 위 치 : 전라북도 일원

○ 규 모 : 토착유용균주 연구용 DB구축(2,500주), 한국형유용균주선발(215주), 글로벌 평가기술구축, 균주상용화(50건)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 15,582백만원(국비9,582, 도비2,000, 군비3,000, 민간1,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	15,582	8,179	4,080	2,179	1,144
국 비	9,582	4,579	2,880	1,409	714
시 도 비	2,000	1,200	400	270	130
시군구비	3,000	1,800	600	400	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	1,000	600	200	100	100

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 4차년도 완료, 75%)**

○ 4차년도 사업평가 완료

○ 연구용 유용균주 선발 및 DB구축(715주), 한국형유용균주선발(70주), 상품화지원(9건), 특허출원(4건), 논문(12건) 유용균주 평가시스템 구축 추진 중

☐ **향후계획**

○ 5차년도 협약 체결 준비

○ 한국형 유용균주 선발 및 DB구축, 상품화 지원 등 추진

- 연구용 균주 500주, 산업용 후보균주 35주, 기업지원 8개소

- 장비구축 5종, 특허출원 2건 이상, 논문 5건 이상

☐ **사업변경 내역(해당시)**

○ 예산액(국비) 감액 : 당초 160억원에서 155.82억원으로 4.18억원 감액 됨

(백만원)

구 분	당초	현행
계	16,000	15,582
국 비	10,000	9,582
시 도 비	2,000	2,000
시군구비	3,000	3,000
지 방 채	-	-
민간자본	-	-
기 타	1,000	1,000

- 국비 10,000백만원 ⇒ 9,582백만원으로 418백만원 감액

- 5차년도(마지막 차년) 지방비 출연금액은 총 국비 배정액(1~5차년도)에 따라 조정

○ 사업기간(6개월) 연장 계획

구 분	당초	현행
사업기간	2015. 7 ~ 2019. 12(4년 6개월)	2015. 7 ~ 2020. 6(5년)

- 총액예산사업으로 당초 사업계획보다 6개월 연장되더라도, 국비 및 지방비 출연금액은 조정 없음

사업명	팔덕면 다목적체육관 건립사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	-----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 군민 스포츠 환경 개선을 도모하고, 체육시설 확충을 통한 군민들의 생활체육 참여기회제공
- 지역간 차별없는 공통 체육복지 실현으로 군민 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2018년 ~ 2020년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 용산리 672번지 일원
- 규 모 : 실내 다목적구장 1동 신축, 부대시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,950백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	1,950	-	2	1,948	-
국 비	510	-	-	510	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,440	-	2	1,438	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 공유재산 심의회 심의 및 관리계획 의회 의결 : 2018. 3.
- 부지매입 및 실시설계 용역비 제1회추경 예산 편성 : 2018. 3.
- 2019년 본예산 사업비 예산 편성 : 2018. 12.
- 실시설계 용역 : 2019. 3. 13. ~
- 제1차 추진위원회 회의 : 2019. 3. 28.
- 제2차 추진위원회 회의 : 2019. 6. 7.

□ 향후계획

- 실시설계 용역 완료 : 2019. 9.
- 공사추진 및 준공 : 2020. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 변경사항 없음

사업명	다용도 보조경기장 조성사업	담당자	체육진흥사업소 조민아(☎650-5524)
-----	----------------	-----	---------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 스포츠 마케팅 종목의 다양화로 야구, 축구대회 및 사계절 전지훈련 유치를 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

- 기 간 : 2016년 ~ 2019년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 구룡리 39번지 일원
- 규 모 : 군계획시설(체육시설) 52,607㎡
- 축구·야구 겸용구장 1면, 야구장 1면 및 부대시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,964백만원(군특 1,050, 특교 400, 조정300,군비5,214)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2018년	2019년	2020년 이후
계	6,964	1,780	1,357	3,827	-
국 비	-	-	35	1,015	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	5,514	1,780	1,311	2,423	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	400	-	11	389	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 74%)

- 공유재산 심의회 심의 : '18.2월
- 군계획시설(체육시설)실시계획인가 고시 완료 : '18.3.5.
- 토목공사(성우토건)착공 : '18.5.2~
- 전기공사(거산전력)착공 : '18.5.8.~
- 하절기 공사 일시정지(폭염) : '18.7.26~8.26.
- 군 계약심의위원회 심의(인조잔디 구매설치)원안결 : '18.7.27.
- 매매입 1필지(구룡리 44번지) 토지수용 : '18.11.5.

□ 향후계획

- 준공 : 2019. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

- 변경사항 없음