

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

☐ 우리 순창군에서 '22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후			
순창군 가족센터 건립	7,052	3,079	3,621	0	352	2024년	2019년	95%
청년문화센터 조성사업	2,240	0	90	2,150	0	2023년	2022년	30%
경천~강천산 탐방로 조성사업	4,500	3,184	382	934	0	2023년	2018년	79%
제2차 강천산 대표관광지 육성사업	5,900	1,924	475	2,296	1,205	2024년	2019년	41%
섬진강영화제 지원사업	150	0	150	150	600	2022년	2022년	100%
순창장류축제	1,000	0	1,000	0	0	2022년	2020년	100%
현포교 위험교량 재가설공사	3,000	1	413	0	2,586	2024년	2022년	14%
강천산 다목적 주차장 조성사업	4,500	2,745	791	964	0	2023년	2019년	79%
자연체험공원 조성사업	1,350	0	17	1,083	250	2024년	2020년	1%
순창군 순환형 매립시설정비·조성사업	5,006	3	1,036	2,309	1,658	2024년	2021년	20%
유기농산업복합서비스 지원단지 조성사업	18,800	1,356	3,110	8,000	6,334	2024년	2020년	24%
종자산업기반구축 조성사업	2,200	58	1,632	510	0	2023년	2022년	77%
발효·미생물산업 클러스터 고도화사업	12,700	100	1,000	4,300	7,300	2025년	2020년	9%
동부권 발효식초육성사업	6,490	5,468	622	400	0	2023년	2018년	94%
장류기능성규명사업	2,400	0	2,400	0	0	2022년	2022년	100%
세대통합형 살뜰이 문화체육센터 건립사업	4,100	2,987	1,113	0	0	2022년	2019년	100%
발효·미생물산업 클러스터 육성사업	13,200	8,100	4,450	650	0	2023년	2019년	95%
아미산연계 순창국가대표 관광명소 만들기	3,700	609	1,679	1,412	0	2023년	2020년	62%
적성 근린생활형 다목적 체육관 건립	2,800	0	587	1,500	713	2024년	2020년	21%
동계면 종합체육관 건립사업	7,070	4,560	2,460	50	0	2024년	2022년	99%

· 대상사업 : 과년도에 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2022년에 추진(예산편성)한 사업

10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

사업명	순창군 가족센터 건립	담당자	주민복지과 이 현(☎650-1277)
-----	-------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 가족구성원의 욕구를 통합적으로 지원하는 서비스 공간 제공
- 여성들의 사회참여를 지원하는 지역사회 통합 커뮤니티 거점 조성

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창읍 남계리 966-12번지
- 규 모 : 연면적 2,482㎡, 지하 1층/지상 3층

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,052백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,052	3,079	3,621	0	352
국 비	3,020	973	2,047	0	0
시 도 비	300	200	100	0	0
시군구비	3,732	1,906	1,474	0	352

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- ('19. 10.) 생활 SOC복합화사업 선정
- ('20. 12.) 위탁개발에 따른 수탁기관 선정 및 계약체결(한국자산관리공사)
- ('22. 10.) 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 완료
- ('22. 12.) 기본 및 실시설계용역 완료
- ('23. 2.) 공유재산 관리계획 변경 군의회 승인(88억)
- ('23. 3.) 건축인허가 완료
- ('23. 4.) 설계안전성검토 완료
- ('23. 6.) 가족센터 건립 부지 내 문화재 이전 작업 완료

향후계획

- ('23. 7.) 가족센터 건립 시공사 선정 및 계약추진
- ('23. 7. ~ '24. 12.) 가족센터 건립 공사 추진

사업변경 내역

- 사업규모(연면적) 당초 2,400㎡ → 변경 2,482㎡
- 사업기간 당초 2020년~2023년 → 변경 2020년~2024년

사업명	청년문화센터 조성사업	담당자	정주정책과 서장은 (☎650-1587)
-----	-------------	-----	--------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역청년들이 자유롭게 이용할 수 있는 거점공간을 조성하여 청년들의 불편을 해소하고 다양한 청년활동을 지원 및 촉진하고자 함

사업개요

- 기 간 : 2021~2023년
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 72-1
- 규 모 : 청년문화센터 신축 2동
 - (주 1동) 지상 2층 533㎡, 사무실, 휴게공간, 북카페, 학습공간 등
 - (부 1동) 지상 1층 98㎡, 공동작업장

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,240백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,240		90	2,150	
국 비	512		90	422	
시 도 비					
시군구비	628			628	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,100			1,100	

추진상황(공정률 : 30%)

- ('22. 12.) 건축공사 착공

향후계획

- ('23. 11.) 건축공사 준공
- ('24. 1~) 시설개관 및 운영

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	경천~강천산 탐방 조성사업 (강천가는 오색단풍길 조성사업)	담당자	문화관광과 오승택(2650-1632)
-----	-------------------------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 순창의 대표관광지인 강천산 군립공원과 순창읍을 연계한 오색단풍길 조성을 통해 강천산 도보 접근성 확대 및 순창읍⇄강천산 쌍방향 관광코스를 통한 관광객 유치 극대화

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 순창읍 경천 ~ 팔덕면 청계리 강천산 일원
- 규 모 : 오색단풍길 10.1km(데크로드, 단풍나무 식재 등), 수변쉼터, 포토존 등 조성

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	3,184	382	934	-
시 도 비	2,250	1,922	328	-	-
시군구비	2,250	1,262	54	934	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

- ('18. 10.~11.) 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투융자 심사 완료
- ('19. 5.~9.) 타당성 검토 및 기본계획 수립 완료
- ('20. 3.~9.) 강천가는 오색단풍길 실시설계 용역 착공 및 준공
- ('20. 12.~21. 6.) 데크쉼터(7개소) 및 차량정차대(8개소) 준공
- ('21. 5.~22. 3.) 데크산책로(600m), 전망대 등 착공 및 준공
- ('22. 4.) 데크산책로(620m), 버스환승장(3개소), 찬물내기 소공원 리모델링 등 착공
- ('22. 9.~12.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 실시설계 용역 추진
- ('22. 12.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 공사 착공

향후계획

- ('23. 7.) 강천가는 오색단풍길 조성사업(팔덕제 구간) 공사 준공

사업변경 내역(해당시)

- 총사업비

(단위 : 백만원)

당초		현재	
계	5,000	계	4,500
도비	2,500	도비	2,250
군비	2,500	군비	2,250

사업명	제2차 강천산 대표관광지 육성사업	담당자	문화관광과 김희동(2650-1634)
-----	--------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원 및 수(水)체험센터(강천 힐링스파) 등이 순창 관광의 중심 역할을 할 수 있도록 정체성을 확립하여 지역경제 활성화에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년
- 위 치 : 팔덕면 청계리 강천산 군립공원 일원
- 규 모 : 23개사업
 - 강천산 자연체험공원 조성사업 등 관광기반사업 3건
 - 강천산 산책로 정비, 강천산 팸투어 실시 등 관광진흥 사업 20건

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,900	1,924	475	2,296	1,205
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	5,000	1,861	422	1,717	1,000
시군구비	900	63	53	579	205
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 41%)

- ('19. 8.) 제2차 강천산 대표관광지 육성사업 타당성 및 기본계획수립
- ('20. 1.~12.) 강천산 트릭아트 공원 조성사업 등 관광기반 사업 1건, 강천산 산책로 정비 및 강천산 명소 이벤트 등 관광진흥사업 13건 추진
- ('21. 1.~12.) 강천산 트릭아트 공원 조성사업 등 관광기반 사업 2건, 강천산 산책로 정비, 강천산 홍보물 제작 및 광고 등 관광진흥사업 13건 추진
- ('22. 1.~12.) 강천산 자연체험공원 조성사업 관광기반 사업 1건, 강천산 산책로 정비 및 강천산 야간콘텐츠 및 경관개선 등 14건 추진

향후계획

- ('23. 1.~12.) 강천산 자연체험공원 조성사업 등 관광 기반사업 2건, 강천산 산책로 정비, 강천산 야간콘텐츠 및 경관개선 등 13건 추진
- ('24. 1.~12.) 강천산 캐릭터랜드 마크 설치 관광 기반사업 1건, 강천산 산책로 정비 및 강천산 팸투어 실시 등 14건 추진

사업명	섬진강영화제	담당자	문화관광과 서상수(☎650-1648)
-----	--------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 국민의 문화향유 기회 확대 및 영화산업 저변확대를 위해 영화제를 개최하여 군민회합과 문화복지 증대 및 방문객들에게 새로운 경험을 제공함으로써 다시 찾고 싶은 이미지 구축

사업개요

- 기 간 : 2022년 9월 ~ 12. 31.
- 위 치 : 순창읍 향토회관 및 작은영화관
- 규 모 : 개폐막식, 공연, 지역문화 홍보, 프로그램 운영 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계					
국 비					
시 도 비					
시군구비	900	0	150	150	600
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- (2022. 10) 2022년 제1회 섬진강영화제 추진 및 보조금 정산
- (2023. 06) 2023년 제2회 섬진강영화제 추진계획 수립 및 위원회 총회

향후계획

- (2023. 09) 2023년 제2회 섬진강영화제 추진
-

사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	순창장류축제	담당자	문화관광과 063-653-1635)	강하리(☎)
-----	--------	-----	------------------------	--------

사업목적 및 필요성

- 대한민국을 대표하는 축제로서 도약하여 지역브랜드 이미지를 제고하고 지역 대표 산업인 장류의 매출 증대 및 인지도 향상을 도모하고자 함
- 축제 관광상품 개발로 지역관광과 연계하여 체험프로그램을 구축하여 체류형 관광 산업 기반 마련

사업개요

- 기 간 : 2022. 10. 14. ~ 10. 16.
- 위 치 : 순창발효테마파크 및 순창전통고추장민속마을 일원
- 규 모 : 체험 및 참여, 문화공연, 전시판매, 공식행사 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,000	-	1,000	-	-
국 비	30	-	30	-	-
시 도 비	50	-	50	-	-
시군구비	920	-	920	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 순창장류축제 기본계획 수립 : '22. 4.
- 순창장류축제 행사대행 용역사 계약 : '22. 6.
- 순창장류축제 세부추진계획 수립 : '22. 8.
- 축제장 기반시설(상하수도 및 전기시설, 몽골텐트) 설치 : '22. 9. ~ 10.
- 제17회 순창장류축제 개최 : '22. 10. 14. ~ 10. 16.

향후계획

- 제18회 순창장류축제 개최 : '22. 10. 13. ~ 10. 15.

사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	현포교 위험교량 재가설 사업	담당자	건설과 구규남(☎650-1815)
-----	-----------------	-----	--------------------

사업목적 및 필요성

- 동계 소재지를 연결하는 중요한 교량으로 차량 통행이 많으나 시설물 정밀 안전점검 결과 E등급 재난위험시설로 진단되어 재가설 필요

사업개요

- 기 간 : 2021. 1 ~ 2024. 8
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리
- 규 모 : 위험교량 재가설 1식(L=32m, B=9.0m), 하천개수 L=325m
진입도로 개설 L=300m

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,000	1	413	2,586	
군비	1,000		327	673	
시 도 비				-	
군비	2,000	1	86	1,913	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(공사단계 : 14%)

- (2020. 10. 19 ~ 2021. 12. 23) 실시설계용역
- (2022. 12. 26) 공사 착공
- (2023. 05. 26 ~) 편입토지 손실보상금 확정 및 손실보상 협의

향후계획

- (2023. 03. 02 ~ 2024. 08. 23) 공사 추진 및 완료

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	강천산 다목적 주차장 조성사업	담당자	산림공원과 소경록(0650-5543)
-----	------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 성수기 주차장 부족문제 해결을 통하여 관광편의 제공 및 만족도 향상

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2022년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 강천산 군립공원 일원
- 규 모 : 주차장 및 부대시설 조성(34,000m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,500	2,745	791	964	0
국 비					
시 도 비	3,100	1,910	520	670	0
시군구비	1,400	835	271	294	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 79%)

- 강천산 다목적 주차장 조성사업(650면) 준공 완료(2021. 12.)
- 강천산 다목적 주차장(오토캠핑장)관리동 건축 및 전기공사 준공(2022.12.)
- 강천산 다목적 주차장(오토캠핑장) 통신공사 준공(2023. 06.)
- 강천산 다목적 주차장(오토캠핑장) 토목공사 착공(2023. 03.)
- 강천산 다목적 주차장(오토캠핑장) 전기공사 착공(2023. 04.)

향후계획

- 강천산 다목적 주차장(오토캠핑장) 토목 및 전기공사 준공(2023. 10.)

사업명	강천산 자연체험공원 조성사업	담당자	산림공원과 소경록(0650-5543)
-----	-----------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 고령층에 집중된 관광객 수요를 해소하고 다양한 연령대 및 가족단위 관광객을 유인하여 지역경제 활성화 도모

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2023년
- 위 치 : 순창군 팔덕면 강천산군립공원 일원
- 규 모 : 자연체험공원 조성(A=16,000m²)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,350백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,350		17	1,083	250
국 비					
시 도 비	850		10	736	150
시군구비	500		7	347	100
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 11%)

- 강천산 자연체험공원조성 실시설계용역 준공('21. 4.)
- 강천산 자연체험공원(1주차장) 조성 실시설계용역 준공('22. 5.)
- 강천산 자연체험공원 조성사업 소규모 환경영향평가 준공('22. 7.)
- 강천산 자연체험공원조성사업 착공('21. 10.)

향후계획

- 자연체험공원 조성사업 준공('24. 12.)

사업명	순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업	담당자	환경수도과 김형민(0650-1731)
-----	----------------------	-----	----------------------

사업목적 및 필요성

- 매립폐기물(3·4단계)을 굴착·선별 처리하여 매립 가능용량을 확보하고 매립장 사용기한을 연장

사업개요

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2024. 3.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 월곡로 160(쓰레기위생매립장)
- 규 모 : 매립폐기물 굴착·선별·소각 처리(59,426m³), 매립지 재조성(78,965m³)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,006	3	1,036	2,309	1,658
국 비	2,325	0	341	1,033	951
시 도 비	500	0	88	412	0
시군구비	2,181	3	607	864	707
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(공사 시행중, 진도 : 20%)

- 기본 및 실시설계 용역 시행, 환경부 재원협의 : '21. 06월 ~ '22. 06월
- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업 착공 : '22. 12월~

향후계획

- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업 준공 : ~ '24. 03월

사업변경 내역

- 사업기간 : 설계변경 및 특허사 재협약에 따른 기간 연장
 - 기존 2022년 12월 ~ 2023년 12월
 - 변경 2022년 12월 ~ 2024년 3월

사업명	전북유기농산업복합서비스지원단지 조성사업	담당자	친환경농업과 제지영(0650-5623)
-----	-----------------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 유기농산물 생산·유통·소비 체계 확립으로 유기농업 활성화
- 유기농업, 유통·가공산업, 농촌체험을 통한 농업분야 새로운 비전 제시

사업개요

- 기 간 : 2020. ~ 2023.(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 586 일원
- 규 모 : 13,152m²

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,800	1,356	3,110	8,000	6,334
국 비	9,000	278	1,555	4,000	3,167
시 도 비	2,700	83	467	1,200	950
시군구비	7,100	995	1,088	2,800	2,217

추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

- ('20. 10.) 유기농산업 복합센터 조성 농림부 기본계획 승인
- ('20. 10.) 공공건축 심의 위원회 검토완료 및 기본, 실시설계 공모
- ('21. 3. ~ '22. 5.) 기본 및 실시설계 용역 추진
- ('21. 7.) 농림부 기본계획 최종 승인
- ('22. 4.) 전라북도 시행계획 최종 승인
- ('22. 5.) 기본 및 실시설계 용역 완료
- ('22. 5.) 조달청 원가심사 및 계약 의뢰
- ('22. 6. ~ '22. 8.) 건축(1차분)·전기·소방·통신 공사 착공 및 감리용역 착수
- ('22. 10. ~ '22. 12.) 부지 평탄화 및 기초 파일 공사 추진 동절기 공사 일시정지
- ('23. 3. ~ '24. 3.) 동절기 공사 일시정지 해지 및 유기농산업 복합센터 조성사업 추진
- ('23. 6.) 건축공사 1차 준공('23. 6. 11.) 및 건축공사 2차 착공('23. 6. 20.)

향후계획

- 순창군 유기농산업 복합센터 조성 실무협의회 및 자문위원회 운영 : 6회(연중)
- ('23. 7. ~ '23. 12.) 생산·운영 조직체 육성 및 위탁업체 유치
- ('23. 9.) 실내인테리어 실시설계 추진
- ('23. 10.~'23. 12.) 유기농산업 복합센터 운영 관련 조례 제정
- ('24. 3.) 유기농산업 복합센터 조성사업 준공

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	종자산업 기반구축 조성사업	담당자	친환경농업과 박예슬(☎650-5620)
-----	----------------	-----	-----------------------

사업목적 및 필요성

- 순창군 관내 씨감자.고구마 종순 보급을 통한 지역농업 경쟁력 강화
- 조직배양기술을 활용한 우량 무병묘 보급으로 농가 소득 증대에 기여

사업개요

- 기 간 : 2021. 8. ~ 2023. 6.
- 위 치 : 순창군 금과면 매우리 693일원
- 규 모 : 조직배양동(329㎡), 유리온실(561㎡), 연동하우스(1,176㎡) 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,200	58	1,632	510	
국 비	950	58	750	142	
시 도 비	285		242	43	
시군구비	965		640	325	

추진상황(추진단계 및 진도 : 77%)

- 도 원가심사 및 군 일상감사 의뢰 및 완료 : '22. 1. ~ 2.
- 지방재정 투자심사 및 군 건축 인허가 완료 : '22. 3. ~ 4.
- 시설 공사(건축공사 외 5종) 착공 및 준공 : '22. 5. ~ '23. 6.
- 운영 물품(무균대 외 23종) 구입 : '22. 11. ~ '23. 6.

향후계획

- 조직배양시설을 활용한 감자(중서).고구마(중순) 종묘 생산 및 보급
- 조직배양을 통한 지역특화작목 육성 : 친환경 고구마, 딸기, 복분자 등

사업변경 내역

- 사업기간
 - 당초 : 2021 ~ 2022년
 - 현재 : 2021 ~ 2023년

사업명	순창 발효·미생물산업 클러스터 고도화사업	담당자	장류산업사업소 이지영(0650-5431)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 전통식품의 산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 미생물산업 확장 필요
- 미생물관련 기반조성시설을 활용하여 미생물산업의 고부가가치화, 기업 지원 및 창업 등을 통한 미생물산업 거점지역으로 자리매김

사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2025년 (5년)
- 위 치 : 순창군
- 사업내용 : 장이 익는 발효호텔 거점조성 사업, 발효소스리빙랩 사업, 발효미생물산업 기술혁신 강화사업, 발효춘부 육성, 발효아카데미운영, 무형문화유산 산업관광상품화 사업 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 12,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,700	100	1,000	4,300	7,300
국 비	6,350	50	500	2,150	3,650
시 도 비	3,175	25	250	1,075	1,825
시군구비	3,175	25	250	1,075	1,825
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 9%)

- 장이 익는 발효호텔 거점조성 사업 : 발효풍경마당 기본 및 실시설계, 조성공사 착수
- 발효소스리빙랩 사업 : 공장형 공유주방 등록 및 HACCP 인증완료, 제품개발 및 사업화 4건
- 발효미생물산업 기술혁신 강화사업 : 종균개발 및 상품화 1건, 현장적용실증평가 1건 등
- 발효춘부 육성 : 소스창업육성, 음식관광창업육성관련 교육·컨설팅·음식개발 등
- 발효아카데미운영 : 전통 가양주 제조 및 소스 제조 과정, 발효과학 프로그램 등 추진
- 무형문화유산 산업관광상품화 사업 : 전통장문화학교(26회), 도시민장독대분양(1회), 발효미생물관광상품화 추진(체험 상품개발 및 체험교실 63회)

향후계획

- 발효풍경마당 조성완료 및 장독공원 조성 추진
- 발효소스관련 제품개발 및 사업화, 종균개발 및 상품화, 음식관광 창업육성
- 발효아카데미 운영, 전통장문화학교 운영, 발효미생물관련 캐릭터활용, 관광상품화 추진

사업변경 내역(해당시)

- 발효풍경마당 등 준공지연에 따라 사업완료시기 지연 (당초 22.12월 → 변경 23.3월)

사업명	동부권 발효식초 육성사업	담당자	장류산업사업소 이미연(☎650-5472)
-----	---------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 순창 발효미생물과 순창, 진안 향토자원을 활용한 다양한 제품개발 및 네트워크 구축, 마케팅 연계를 통한 한국형 식초산업 기반구축

사업개요

- 기 간 : 2019~2023(5년)
- 위 치 : 순창군 및 진안군 일원
- 사 업 량 :
 - 혁신체계 구축 및 네트워킹
 - 인력양성시스템구축, 네트워킹활성화, 컨설팅 및 자체평가
 - 산업화 및 마케팅
 - 연구개발, 홍보 및 마케팅, 공동이용시설구축(생산시설 및 유통판매장)

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,490백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,490	5,468	622	400	0
국 비	800	800			0
시 도 비	2,200	1,700	300	200	0
시군구비	3,490	2,968	322	200	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 94%)

- 전문가교육 등 인력양성 : 2022. 3~12월
- 홍보 및 공동마케팅 추진 : 2022. 3~12월
- 투자선도지구 내 공동판매장 구축 완료 : 22. 12월
- 발효식초 제품개발 : 총11건

향후계획

- 발효식초 제품개발 : 2023. 1 ~ 2023. 12월
- 홍보 및 공동마케팅 추진 : 2023. 1 ~ 2023. 12월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	장류 기능성 규명 사업	담당자	장류산업사업소 이미연(☎650-5472)
-----	--------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 장류의 우수 기능성에 대한 과학적 규명 등을 통하여 전통 발효식품 소비 확대 및 글로벌 식품으로 성장 기반 마련
- 전통장류에 대한 긍정적 시각 및 부정적 시각에 대한 소비자 인식 개선을 위한 과학적 근거 자료 마련 필요

사업개요

- 기 간 : 2022. 3 ~ 2022. 12.
- 위 치 : 전라북도 중심 전국 대상
- 규 모 : 전통장류 등 안전성 DB 구축 : 240건
전통장류 등 기능성 DB 구축 : 15건
논문 발표 및 특허 : 5건 이상

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400	0	2,400	0	0
국 비	1,200	0	1,200	0	0
시 도 비	360	0	360	0	0
시군구비	840	0	840	0	0
지 방 채					
민간자본					
기 타					

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 사업계획서 접수 및 협약체결 : 2022. 3월
- 장류 안전성 모니터링 분석(297건) : 2022. 5월
- 장류 우수 기능성 규명(세포·동물·인체 효능평가) : 2022. 12월
- 논문 투고 및 게재(8건) : 2022. 12월

향후계획

- 2023년도 사업추진계획 수립 및 공모 평가 : 2023. 3월

사업변경 내역

- 해당없음

사업명	세대통합형 실내놀이 문화체육센터 건립사업	담당자	장류산업사업소 최나리(2650-5436)
-----	------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 다양한 체육활동과 문화융복합의 필요성으로 실내체육놀이 제공영업소가 대도시를 중심으로 증가하고 있으나 농촌의 경우 전무
- 관내 어린이, 청소년, 청년층에서 가족이 함께 즐길 수 있는 실내형 체육놀이문화공간 지속적으로 요구

사업개요

- 기 간 : 2020년~2022년(3년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 장류로 55, 10동
- 규 모 : 지상 2층, 연면적 1,500㎡
 - 1층 : 실내클라이밍, VR스포츠 등 실내체육공간
 - 2층 : 유아용 체육놀이공간, 복합문화형 작은도서관

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,100	2,987	1,113	-	-
국 비	1,312	812	500	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	2,788	2,175	613	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('22. 6.) 세대통합형 실내놀이 문화체육센터 개관

향후계획

- ('22. 6.~) 세대통합형 실내놀이 문화체육센터 운영

사업변경 내역

- 사업기간 : 당초 '21. 12월 → 변경 '22. 6월
 - 장애물 없는 생활환경(BF) 인증에 따른 건축 및 전시 준공 지연으로 사업 완료시기 지연

사업명	순창 발효·미생물산업 클러스터 육성사업	담당자	장류산업사업소 최나리(2850-5436)
-----	-----------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 전통식품산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 성장견인
- 소비와 연계된 콘텐츠 접목으로 장류, 발효, 미생물산업 확장

사업개요

- 기 간 : 2020년~2023년(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 백산리 투자선도지구 일원
- 규 모 : 미생물뮤지엄 구축(2층, 연면적 1,158㎡), 음식 및 스토리마켓 조성(2층, 2동, 연면적 920㎡), 전통문화콘텐츠 구축

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,200	8,100	4,450	650	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	9,897	6,022	3,387.5	487.5	-
시군구비	3,303	2,078	1,062.5	162.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- ('22. 2.) 음식 및 스토리마켓(A동) 준공
- ('22. 6.) 미생물뮤지엄 개관
- ('22. 12.) 음식 및 스토리마켓(B동) 준공
- (~'22. 12.) 전통문화콘텐츠 구축 완료 8식

향후계획

- (~'23. 12.) 장류미생물 소재 응용 놀이문화공간 조성

사업변경 내역

- 총사업비 : 당초 13,000백만원 → 변경 13,200백만원
- 도비 인센티브 200백만원 확보

사업명	야미산 연계 순창 국가대표 관광명소 만들기	담당자	장류산업사업소 조동진(0650-5434)
-----	-------------------------	-----	------------------------

사업목적 및 필요성

- 고추장 민속마을, 발효테마파크를 연계한 힐링 숲 쉼터, 고추를 활용한 이색 휴게공간 조성

사업개요

- 기 간 : 2021년~2023년(3년)
- 위 치 : 전북 순창군 순창읍 백산리 투자선도지구 일원
- 내 용
 - 빨간나라 열정센터(고추식물원, 연면적 660.09㎡, 1동) 조성
 - 관광명소 조성: 경관수목 식재, 편의시설 및 휴게공간 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,700	609	1,679	1,412	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	77	1,337	86	-
시군구비	1,500	40	134	1,326	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	700	492	208	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 62%)

- ('20. 6.~9.) 타당성조사 및 기본계획 수립, 지방재정 투자심사
- ('21. 9.) 빨간나라 열정센터, 관광명소 조성공사 착공

향후계획

- ('23. 7.~9.) 관광명소 조성, 빨간나라 열정센터 공사 준공

사업변경 내역

구 분	당 초	변 경	비 고
사업기간	- 2021년~2022년	- 2021년~2023년	증 1년
사 업 비	- 3,000백만원 (도비 1,500, 군비 1,500)	- 3,700백만원 (도비 1,500, 군비 1,500, 특교 700)	증 700백만원
위 치	- 순창읍 장류로 55 일원	- 순창읍 장류로 55 일원	변경없음
사업내용	- 힐링숲 쉼터, 빨간나라 열정센터, 빨간 꽃길 조성, 홍가시정원 조성	- 힐링숲 쉼터, 빨간나라 열정센터, 빨간 꽃길 조성, 홍가시정원조성(확대), 명소관람로 및 관광명소 편의시설(산규), 조형물 및 어린이 놀이시설(산규)	변경

사업명	적성 근린생활형 다목적 체육관 건립	담당자	체육진흥사업소 신대근(☎650-5525)
-----	---------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2024년
- 위 치 : 순창군 적성면 고원리 302-3번지 일원
- 규 모 : 실내다목적구장 신축(943.14㎡), 부대시설 조성 등

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,800	-	587	1,500	713
국 비	1,000	-	426	574	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,300	-	35	552	713
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기타(특교세)	500	-	126	374	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

- 실시설계 완료 : ' 22. 4.
- 원가심사완료 및 일상감사 완료 등 행정절차 추진 : ' 22. 6.
- 사업착공 : ' 22. 6.
- 사업준공 : ' 24. 5.

향후계획

- 사업완료

사업변경 내역

- 사업규모(950㎡ ⇒ 943.14㎡)
- 사업기간(2021~2022 ⇒ 2022~2024)
- 사 업 비(2,740백만원 ⇒ 2,800백만원)

사업명	동계면 종합체육관 건립사업 (생활 SOC)	담당자	체육진흥사업소 신대근(☎650-5525)
-----	----------------------------	-----	---------------------------

사업목적 및 필요성

- 지역민의 스포츠 환경 개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해
 주민 삶의 질 향상에 기여

사업개요

- 기 간 : 2020년 ~ 2024년(5개년)
- 위 치 : 순창군 동계면 현포리 520번지
- 규 모 : 부지면적 4,071㎡, 지상2층, 연면적 1,896.16㎡
 - 종합체육관 732.8㎡, 생활문화센터 375.28㎡, 다함께 돌봄센터 63.36㎡,
 건강증진형 보건지소 218.45㎡, 주거지 주차장 49면

소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,070백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,070	4,560	2,460	50	-
국 비	2,731	2,056	650	25	-
시 도 비	109.5	102	-	7.5	-
시군구비	4,229.5	2,402	1,810	17.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황(추진단계 및 진도 : 99%)

- 부지매입(1필지 4,071㎡)완료 : ' 19. 12.
- 위·수탁 계약 체결(자산관리공사) : ' 20. 12.
- 개발사업계획 승인 : ' 21. 3.
- 설계용역 착수 : ' 21. 6.
- 건축 인·허가 완료 : ' 23. 5.
- 사업 발주 : ' 23. 5.
- 업체 선정 및 계약 완료 : ' 23. 6.

향후계획

- 공사착공 : ' 23. 7.
- 공사준공 : ' 24. 8.

사업변경 내역

- 사업규모(1,917.53㎡ ⇒ 1,896.16㎡)
- 사업기간(2020.1~2024.4 ⇒ 2020.1~2024.8)