

9 주요 투자사업 추진현황

9-1 | 투자심사 대상사업

■ 우리 순창군에서 '25년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
농촌유학 거주시설 조성 사업	5,798	3,571	2,227			2025	2023	100%
농촌유학 거주시설 조성사업(적성면)	3,000	110	545	2,345		2026	2023	60%
어학 및 진로진학센터 조성 사업	3,497		2,292	1,205		2026	2024	70%
순보훈회관 건립	2,572	1,821	751			2026	2022	95%
순창군장애인 여울림센터 건립	3,500	200	18		3,300	2028	2023	5%
설립건조 랜드강합체 드증립 트진육 화형관업	5,722	2,706	2,979	37		2026	2020	95%
설치거 유점화 관광사 드지업	5,500			1,350	4,150	2027	2025	3%
순창군 공설추모공 조성사업원업	9,665	2,215	1,307	6,143		2027	2024	60%
섬진강먹거리 관광체험존 조성	3,000	2,284	462	254		2026	2021	95%
추령권 관광자원화 조성	5,000	379	683	1,000	2,938	2027	2021	40%
강천산힐링 오솔길조성사업	5,000	1,690	1,003	2,307		2026	2019	70%
향토회관 리모델링사업	4,034	234	3,800			2026	2023	100%
순창문화원 건립사업	3,500		135	1,359	2,006	2027	2026	10%
버스공영차고지 조성사업업	3,333	2,233	800	300		2026	2022	70%
양지천주변대체 영성주차장업	7,500	2,800	2,450	1,750	500	2027	2023	30%

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2025년 집행사업비	2026년	2027년 이후			
공영주차장 조성사업	5,500	1,211	2,163	433	1,693	2027	2023	80%
현포교위험교량 재가설공사	4,000	3,614	271			2025	2022	100%
인계심초 (군도21호선) 도로확포장공사	6,800	171	624	2,983	3,022	2028	2023	12%
경천수변조합 개발사업	17,550		10,701		6,849	2027	2023	55%
순창군노동장덕지구 농촌공간정비사업	18,000	900	1,800	1,574	13,726	2028	2025	15%
운남방화지구 농촌공간정비사업	11,000		128	770	10,102	2029	2025	1%
북흥면공공임대 주택건설사업	4,686	2,511	2,175			2025	2022	100%
대가마을취약지역 생활여건개조사업	2,113		39	101	1,973	2028	2024	10%
순창행복플러스타운 조성사업	21,402		400	1,600	19,402	2029	2025	2%
기후대응도시 조성사업	7,032	4,394	1,638	1,000		2026	2023	100%
용자연휴양 산림정비사업	1,876	1,263	613			2025	2022	100%
순창군순환정 비사업	3,581	3,228	353			2025	2021	100%
발효미생물산 업터업	4,600	4,000	600			2025	2020	100%
마이크로바이 옴형터업	23,305	8,867	9,078	5,360		2026	2022	50%
민속마을 개선사업	3,800		500	3,300		2027	2024	20%
순창미생물 산업지구	5,000		50	500	4,450	2029	2025	20%
장류기능 성업	2,400		2,400			2025	2024	100%
순창군복합트레이 닝센터건설사업	5,000	253	29	2,059	5,660	2028	2023	11%
유등실내다목적구 장건설사업	3,284		426	2,856		2027	2020	6%

▶ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의회, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여, 2025년에 추진한 사업

9-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	농촌유학 거주시설 조성사업	담당자	행정과 이해원(☎650-1241)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 농촌유학을 통해서 지역교육과 문화의 중심지인 지역학교 활성화로 작은 학교 폐교 및 지역소멸 위기를 극복하고 도시와 농촌의 상생발전 도모
- 농촌유학 확대을 위해 가족체류형 거주시설을 조성하여 농촌유학 가정에 안정적이고 쾌적한 주거시설 제공하고자 함

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2023년 ~ 2025년
- 위 치 : 2개소(인계면 갑동리 12, 팔덕면 용산리 353-17)
- 규 모 : 단독주택(12동, 커뮤니티센터 1동), 다세대주택 1동(4층, 8세대)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 5,798백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,798	3,571	2,227		
시 도 비	1,500	970	530		
시군구비	4,298	2,601	1,697		

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

- ('25. 3.) 팔덕면 농촌유학 가족체류형 거주시설 준공
- ('25. 3.) 인계면 농촌유학 가족체류형 거주시설 준공

☐ **향후계획**

- 준공 후 팔덕면, 인계면 농촌유학 가족체류형 거주시설 유지 관리

☐ **사업변경 내역(해당시)**

- 사업규모 : 인계면 (당초) 14세대 ⇨ (변경) 12세대,
팔덕면 (당초) 12세대 ⇨ (변경) 8세대
- 총사업비 : (당초) 5,500백만원 ⇨ (변경) 5,798백만원

사업명	어학 및 진로진학센터 조성사업	담당자	행정과 김연수(☎650-1236)
-----	------------------	-----	--------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 어학 및 진로진학센터 조성으로 지역 학생들에게 다양한 교육서비스 제공하고, 순창군 학생들이 활용할 수 있는 다양한 교육 공간 조성

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2026년
- 위 치 : 순창군 순창읍 복실리 132-3
- 규 모 : 3층, 654.409㎡(증축 및 리모델링), 주차장 조성(1,113㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,497백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,497		2,292	1,205	
국비(특교)	1,940		1,380	560	
시 도 비	1,105		700	405	
시군구비	452		212	240	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- ('24. 7.) 교육발전특구 공모사업 선정(교육부)
- ('24. 12) 공유재산 관리계획 승인 및 군 자체 투자심사 완료
- ('25. 3.~8.) 설계용역 발주 및 완료
- ('25. 10.~11.) 어학 및 진로진학센터 건축(1차분)·전기·통신·소방공사 착공
- ('26. 5.) 어학 및 진로진학센터 건축공사 2차분 계약 완료
- ('26. 6.) 어학 및 진로진학센터 건축공사 1차분 준공
- ('26. 6.) 어학 및 진로진학센터 내부 인테리어 설계 용역 발주

□ 향후계획

- ('26. 7.~8.) 내부 인테리어 설계 용역 추진
- ('26. 9.~11.) 내부 인테리어 용역 발주 및 공사 추진
- ('26. 10.) 순창군 어학 및 진로진학센터 건축공사 2차분 준공
- ('27. 1.) 순창군 어학 및 진로진학센터 개원

□ 사업변경 내역

- 국도비 지원 감소로 총사업비 변경(3,800백만원 → 3,497백만원)

사업명	순창군 보훈회관 건립	담당자	주민복지과 장은정(☎650-1251)	
-----	-------------	-----	-------------------------	--

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가유공자 및 유족의 여가선용을 위한 공간, 단체사무실 등 모든 보훈단체가 함께 사용이 가능한 통합보훈회관 건립 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년~2026년

○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 464-4

○ 규 모 : 대지면적 816㎡, 연면적 486.16㎡(지상2층)

○ 사업내용 : 단체사무실-회의실 등 조성 1동 신축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,572백만원(국 500, 도 500, 군 1,572)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,572	2,572	751	0	0
국 비	500	500	18	0	0
시 도 비	500	500	154	0	0
시군구비	1,572	1,572	579	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ (2022. 7.) 1차 보훈단체 간담회(신축 및 입주수렴결과 / 전원동의)

○ (2022. 8.) 보훈회관 건립사업 추진계획 수립

○ (2023. 8.) 건립부지(구 농관원) 매입 및 소유권 이전 등기 완료

○ (2024. 11.) 기본 및 실시설계 용역 완료

○ (2025. 6.) 보훈회관 건축공사 착공

○ (2026. 6.) 보훈회관 설치 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고

○ (2026. 6.) 보훈회관 준공

○ (2026. 7.) 보훈회관 설치 및 운영에 관한 조례(안) 조례규칙 심의회 상정

□ 향후계획

○ (2026. 7.) 운영물품 구입 등 실내정리

○ (2026. 9.) 순창군 보훈회관 개관(예정)

사업명	순창군 장애인어울림센터 건립	담당자	주민복지과 제지영(☎650-1286)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 장애인 단체 사무실 시설 노후화 및 장애 특성별 부대시설 열악 등으로 장애인 단체 요구를 반영한 통합사무실을 건립하여 단체 간 소통과 연대를 강화하고 종합적인 장애인 인프라 구축에 기여

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2025년~2028년
- 위 치 : 순창군 가남리 109번지 일원(순창군 장애인복지관 앞)
- 규 모 : 연면적 764.70㎡(지상4층)
- 사업내용 : 장애인단체 통합사무실 및 회의실 등 조성

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,500	200	18	0	3,300
시군구비	3,500	200	18	0	3,300

※ 향후 특별교부세 등 예산 확보에 따라 재원 변경 가능

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)**

- (2025. 7.) 실시설계용역 착수
- (2025. 11.) BF·제로에너지 예비인증 컨설팅 및 지반조사 용역 착수
- (2025. 12.) 지반조사 용역 완료(지반분류 : S4 / 깊고 단단한 지반)
- (2025. 8.~12.) 장애인단체장 간담회 5회 실시
- (2026. 4.) 실시설계용역 중간보고
- (2026. 4.~5.) 우수유출저감대책 수립 용역 완료
- (2026. 5.) 제로에너지 건축물 예비인증 완료(인증등급 : 5등급)
- (2026. 6.) 설계안전성검토용역 시행

☐ **향후계획**

- (2026. 8.) 설계안전성검토 완료
- (2026. 10.) 장애물없는 생활환경(BF) 예비인증 및 컨설팅 용역 완료
- (2026. 10.) 실시설계 용역 완료
- (2026. 11.) 일상감사 및 각종 인·허가 등 행정절차 이행
- (2027. 1.) 순창군 장애인어울림센터 공사 착수

☐ **사업변경 내역**

구 분	당 초	변 경	비고
사업기간	2024~2026년	2025~2028년	
총사업비	2,900백만원	3,500백만원	
사업규모(연면적)	689.84㎡	764.70㎡	

사업명	설랜드 특화 건강증진형 종합체육관 건립사업	담당자	건강장수과 조민아(☎650-1531)
-----	----------------------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 방문객 및 지역주민의 체육활동과 휴양을 병행하여 신체와 정신건강을 함께 도모할수 있는 복합시설 건립

□ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2026년(6년간)
- 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-129
- 규 모 : 실내 다목적 체육관 988㎡, 작은도서관 조성 195㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,722백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,722	2,706	2,979	37	
국 비	1,818	1,292	520	6	
시 도 비	900		900		
시군구비	3,004	1,414	1,559	31	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- 실내 다목적체육관 설계용역 완료 : '23. 11월
- 실내 다목적체육관 공사 완료 : '25. 12월

□ 향후계획

- BF인증 미비시설 보완, 물품 등 구입 : '26. 8월

사업명	설랜드 치유관광지 거점화 사업	담당자	건강장수과 조민아(☎650-1531) 박지현(☎650-1527) 노윤정(☎650-1545)
-----	------------------	-----	---

☐ 사업목적 및 필요성

- 최근 웰니스 관광지로 부각되어 전 연령층의 힐링가 여가, 치유 휴식을 위하여 체류형 인프라 구축과 치유 프로그램 운영이 지속적으로 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2026 ~ 2028년(3년간)
- 위 치 : 순창군 인계면 인덕로 427-128 일원
- 규 모 : 체류형 체형기반 시설구축 1식, 치유체험 프로그램 운영 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,500			1,200	4,300
국 비					
시 도 비	2,625			900	1,725
시군구비	2,875			300	2,575
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 3%)

- '25년 4단계 지원사업 공모선정 : '25. 11월
- 공유재산 관리계획 승인 : '25. 12월
- 설랜드 방갈로 신축 및 증축 사업 발주 : '26. 5월
- 치유체험 프로그램 운영 : 총 25회, 798명 참여('26. 6월기준)

☐ 향후계획

- 설랜드 방갈로 신축 및 증축 사업 준공 : '26. 12월
- 치유체험 프로그램 지속 운영 및 성과보고 : '26. 12월

사업명	순창 공설추모공원 조성사업	담당자	건강장수과 김민수(☎650-1542)
-----	----------------	-----	-------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 순창군내 선진 장사시설(추모공원 등)이 전무하여 군민 다수가 타지역 장사시설을 이용해야 하는 불편을 겪고 있음. 이에 친자연적인 장사시설을 설치하여 화장 문화의 정착과 변화하는 장사정책에 효과적으로 대응하고 군민들의 타지역 장사시설 이용 불편으로 인한 시간적·경제적 불편 해소 등 군민복지 증진에 기여하고자 함.

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5개년)
○ 위 치 : 전북특별자치도 순창군 풍산면 금곡리 14번지 일원
○ 규 모 : 총 36,720㎡
- 자연장지(3,300기), 봉안당(6,000기), 관리사무소, 기반시설 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 9,665백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	9,665	2,215	1,307	6,143	
균 특	2,070.3			2,070.3	
시 도 비	443.7			443.7	
시군구비	7,151	2,215	1,307	3,629	

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)**

○ ('25. 1.) 군관리계획 결정(변경) 완료 및 지형도면 고시
○ ('25. 3. ~ 5.) 교통·환경·재해영향평가 및 실시계획인가 완료
○ ('25. 7.) 공설추모공원 자연장지 및 기반시설(토목) 공사 착공
○ ('26. 3. ~ 6.) 토목공사 1차분 준공 및 2차분 착공
○ ('26. 3. ~ 6.) 건축 실시설계 사업수행능력평가(PQ) 실시, 건축설계 착수

☐ **향후계획**

○ ('26. 8.) 토목공사 준공, 부대시설(관리사무실, 화장실) 설치 완료
○ ('26. 9.) 사업준공 고시 및 공설추모공원(자연장) 운영
○ ('26. 11.) 봉안당 실시설계완료 및 착공
○ ('27. 12.) 봉안당 완공 및 공설추모공원 정상 운영

☐ **사업변경 내역**

○ 해당없음

사업명	섬진강 먹거리 관광체험존 조성	담당자	문화관광과 이동훈(☎650-1632)
-----	------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 채계산 출렁다리, 용굴산 하늘길 등 인근 관광지 방문객에게 지역 특산품을 이용한 먹거리 제공 여건을 마련하여 지역경제 활성화에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년 ~ 2026년(6년)
- 위 치 : 순창군 적성면 고원리 1130번지 일원
- 규 모 : 건축물 1동(456.33㎡), 주차장, 쉼터 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	3,000	1,116	1,168	462	254
국 비					
시 도 비	1,500	217	675	448	160
시군구비	1,500	899	493	14	94
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

- ('20. 3.~9.) 기본계획 수립용역 추진
- ('21. 3.~ '22. 12.) 실시설계용역 추진
- ('22. 12.) 1차분 공사(건축, 통신, 전기, 소방) 착공
- ('23. 5.~11.) 설계변경 용역 추진
- ('23. 10.) 건축허가 및 1차분 공사(건축, 통신, 전기, 소방) 재착공
- ('24. 8~10.) 관리 조례 제정
- ('24. 11.) 1차분 공사(건축, 통신, 전기, 소방) 준공
- ('24. 12.~'25. 8) 2차분 공사(주차장, 조경) 추진

☐ 향후계획

- ('25. 7.) 건축인허가 완료
- ('26. 8.) 시설보완사업 완료
- ('26. 8.) 시설운영

사업명	추령권 관광자원화 조성	담당자	문화관광과 이동훈(☎650-1632)
-----	--------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 서부권 추령천 지역의 지리·지형적 자원을 활용한 관광자원개발로 지역경제 활성화 도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년(5년)
- 위 치 : 복흥면 농암리 ~ 쌍치면 둔전리 지내
- 규 모 : 추령천 자전거길 조성 11.8km, 성주봉 등산로 정비 1.3km

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	131	248	683	3,938
국 비					
시 도 비	2,500		100	578	1,822
시군구비	2,500	131	148	105	2,116
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- ('20. 6.) 순창 서부권 관광자원개발 기본계획 수립
- ('22. 8.) 추령권 관광자원화 사업 공유재산심의 완료
- ('23. 3.~9.) 추령권 관광자원화 사업 실시설계용역 착수 및 준공
- ('24. 4.~7.) 1차분공사 추진
- ('25. 3.~11.) 2차분공사 타절준공(사유:시공사부도 발생에 따른 계약해지)
- ('26. 2.~4.) 추령권 관광자원화사업 설계용역 추진
- ('26. 6.) 잔여분(1차) 공사 착공

☐ 향후계획

- ('26. 6.~'27. 6.) 잔여분(1차) 공사(제방포장, 데크로드, 목교 등) 추진
- ('27. 7.~12.) 잔여분(2차) 공사(데크로드 잔여분, 성주봉 등산로 정비) 추진

사업명	강천산 힐링 오솔길 조성사업	담당자	문화관광과 노기근(☎650-1634)
-----	-----------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 강천산 군립공원과 순창 강천힐링스파 등을 연계하는 관광인프라 구축 사업을 통해 체험·체류형 관광객 유치도모

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 순창군 팔덕면 청계리 산219-1, 구림면 금천리 산79일원
- 규 모 : 강천산 힐링 오솔길 2.3km, 쉼터 1식, 호정소 둘레길 1.5km, 쉼터 1식

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2024년	2025년	2026년 이후
계	5,000	723	967	1,003	2,307
국 비					
시 도 비	2,500	58	542	597	1,303
시군구비	2,500	665	425	406	1,004
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- ('20. 11.) 사업 타당성 조사 및 기본계획 수립 완료
- ('23. 2.~'24. 2.) 강천산 힐링 오솔길 실시설계 용역 추진
- ('23. 8.) 공유재산관리계획 승인 - 호정소 구간
- ('23. 9.~11.) 사업계획 변경승인(팔덕제 → 팔덕제, 호정소)
- ('24. 5.~10.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(1차분) 공사 추진
- ('25. 3.~'26. 6.) 강천산 힐링 오솔길 조성사업(2차분) 공사 추진

☐ 향후계획

- ('26. 7.~12.) 잔여분 사업 추진

사업명	향토회관 리모델링사업	담당자	문화관광과 안두원 (☎650-1626)
-----	-------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 노후된 향토회관(1997년 준공)을 리모델링하여 각종 공연 및 다양한 문화행사 공간 제공으로 군민문화 복지에 기여

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026. 3.
- 위 치 : 순창군 순창읍 장류로 407-11
- 규 모 : 연면적 1,414㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,034백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,034		3,800		
특별교부세	700		700		
시군조정교부금	1,000		1,000		
군비	2,334	234	2,100		

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('25. 6.) 향토회관 전기, 통신, 소방 등 분야별 착수
- ('25. 6.~'26. 3.) 분야별 공사 완료 및 음향 완료

☐ 향후계획

- ('25.12.) 향토회관 리모델링사업 공사 완료

사업명	순창 문화원 건립사업	담당자	문화관광과 안두원 (☎650-1626)
-----	-------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 기존 사무실1개소에 불과한 문화원에서 이전·신축을 통한 향토자료실, 전시실, 동아리실 등 다목적 문화공간 조성으로 문화복지 실현에 기여

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. 3. ~ 2027. 6.
- 위 치 : 순창군 순창읍 남계리 966-7번지
- 규 모 : 문화원 1동 (지상 3층, 931.92㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,500백만원(특교 300, 도비 1,200 군비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,500		135	1,359	2,006
국 비	300			300	
시 도 비	1,200		54	200	946
시군구비	2,000		81	859	1060

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('25.10.) 건축설계 제안공모를 통한 설계용역 착수
- ('26. 6.) BF(장애물없는 환경) 예비인증 완료
- ('26. 7.) 도 원가심사 완료 및 일상감사 완료

□ 향후계획

- ('26. 8.) 순창 문화원 건립사업 공사 분야별 발주(10개월 공종)
- ('27. 5.) 순창 문화원 건립사업 공사 분야별 준공

사업명	버스공영차고지 조성사업	담당자	경제교통과 우승진(☎650-1338)
-----	--------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 공공 주도의 차고지 확보를 통해 관내 버스의 안정적 운행 지원 및 근로자 작업 환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023 ~ 2026년(4년)
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 226-1번지 일원
- 규 모 : 관리동 183.6㎡, 정비소 180.27㎡, 세차장, 주차장 및 기타시설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,333 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,333	2,233	800	300	
국 비	660	660			
시 도 비					
시군구비	1,673	573	800	300	
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,000	1,000			

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

- ('25. 10. 15.) 버스 공영차고지 조성사업 착공
- ('25. 11. 17.) 농업생산기반시설 사용 협약 체결
- ('26. 4.) 보강토 옹벽 쌓기 및 대체 수로 부설
- ('26. 7.) 정비동 및 폐수처리시설 슬래브 철근 조립
- ('26. 7.) 정비동 및 폐수처리시설 철골 기둥 작업

☐ 향후계획

- ('26. 11.) 버스 공영차고지 조성사업 준공

사업명	양지천 주변 대체 공영 주차장 조성사업	담당자	경제교통과 우승진(☎650-1338)
-----	--------------------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 경천~양지천 개발 사업 추진에 따라 양지천 둔치 주차장을 대체할 공영 주차장 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024년 1월 ~ 2026년 12월(3년)
- 위 치 : 순창읍 남계린 346-5번지 일원
- 규 모 : 3,643.2㎡, 타워형1층 2단
주차대수 150면(1층 100대, 2층 50대)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,500	2,800	2,450	1,750	500
국 비					
시 도 비	3,750	1,300	1,225	1,025	200
시군구비	3,750	1,500	1,225	725	300
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

- ('25. 12.) 매입완료 필지(8필지) 철거공사 착공
- ('26. 02.) 매입완료 필지(8필지) 건물 철거
- ('26. 04.) 매입완료 필지(8필지) 가연성폐기물 처리
- ('26. 05.) 매입완료 필지(8필지) 보조기층 포설
- ('26. 05.) 매입완료 필지(8필지) 철거공사 준공

☐ 향후계획

- ('27. 03.) 양지천 주변 대체 공영주차장 조성사업 준공

사업명	공영주차장 조성사업	담당자	경제교통과 우승진(☎650-1338)
-----	------------	-----	-------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 순창읍 내 불법주정차로 인하여 교통소통 저해 및 주민 불편사항이 과증됨에 따라 공영주차장을 건립하여 주민생활 편의 및 주차환경 개선 필요

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 1월 ~ 2026년 12월
- 위 치 : 순창읍 순화리
- 규 모 : 7,407.3㎡, 주차대수 217면

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,500	1,211	2,163	433	1693
국 비					
시 도 비	1,100	500	600		
시군구비	4,400	711	1,563	433	1,693
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

- ('25. 10. 15.) 버스 공영차고지 조성사업 착공
- ('25. 11. 17.) 농업생산기반시설 사용 협약 체결
- ('26. 4.) 보강토 옹벽 쌓기 및 대체 수로 부설

☐ 향후계획

- ('27. 3.) 공영주차장 조성사업 준공

사업명	현포교 위험교량 재가설 공사	담당자	건설과 김다미(☎650-1826)		
-----	-----------------	-----	--------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 동계 소재지를 연결하는 중요한 교량으로 차량 통행이 많으나 시설물 정밀 안전점검 결과 E등급 재난위험시설로 진단되어 재가설 필요

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2021. 1 ~ 2025. 5.

○ 위 치 : 순창군 동계면 현포리

○ 규 모 : 위험교량 재가설 1식(L=32m, B=9.0m), 하천개수 L=325m, 진입도로 개설 L=300m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 3,885백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,885	3,614	271		
국 비	1,000	1,000			
시 도 비	1,000	1,000			
시군구비	2,000	1,614	271		
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)**

○ (2020. 10. 19 ~ 2021. 12. 23) 실시설계용역

○ (2022. 12. 26) 공사 착공

○ (2023. 5. ~ 10.) 편입토지 손실보상금 확정 및 보상금 지급 완료

○ (2023. 11. ~) 공사 추진

○ (2025. 5.) 공사 준공

☐ **향후계획**

○ 해당없음

☐ **사업변경 내역(해당시)**

○ 총사업비 : (당초)4,000백만원 ⇒ (변경)3,885백만원

○ 변경사유 : 사업 완료에 따른 집행잔액 발생

사업명	인계 심초(군도21호선) 도로 확포장공사	담당자	건설과 김다미(☎650-1826)
-----	---------------------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 군도 21호선 도로폭 미확보 구간에 대한 사업추진으로 교통사고 위험 해소 및 도로 이용 주민들의 교통편의 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년 ~ 2027년
- 위 치 : 순창군 인계면 심초리 일원(국도27호선 ~ 심초마을)
- 규 모 : 도로확포장(L=1.16km, B=9.0m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2027년 이후
계	6,800	171	624	2,983	3,022
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,800	171	624	2,983	3,022
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 12%)

- (2023. 6.) 실시설계용역 추진
- (2023. 8.) 노선(선형) 계획(안) 주민설명회 개최
- (2023. 10.) 지반조사 용역 완료
- (2024. 10.) 소규모 재해/환경영향평가 용역 완료
- (2024. 11. ~) 도로구역 결정(변경) 추진
- (2025. 3. ~) 감정평가 및 보상협의 추진
- (2025. 10.) 도로구역(군도21호선) 지정 고시

☐ 향후계획

- (2026. 3.~) 공사 착공 및 추진
- (2026. 4. ~) 토지수용재결 신청(전북도 건설정책과)

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	경천 수변종합 개발사업	담당자	건설과 신범수(2650-1825)
-----	--------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 경천과 양지천을 친환경 관광거점으로 탈바꿈하여 지역문화 재생 및 가족 단위 인구 유입을 유도하고, 순창군 도시재생의 중심축으로 재정립하여 순창읍 중심상권 활성화 등 지역경제 신(新)성장 동력기반 마련

☐ 사업개요

- 기 간 : 2023년~2026년
- 위 치 : 순창읍 경천·양지천 일원
- 규 모 : 음악분수 1식, 산책로 꽃길 L=4.0km, 합류부 두물머리 공원 조성 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 17,550백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	17,550		10,701		6,849
국 비					
시 도 비	13,212.5		9,094		4,118.5
시군구비	4,337.5		1,607		2,730.5
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55%)

- (`25. 6.~`26. 12.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 추진
- (`25. 11.~`26. 11.) 경천·양지천 수변 종합개발사업 전기공사 추진

☐ 향후계획

- (`26.8 .) 경천·양지천 수변 종합개발사업(2차분) 준공
- (`26.10.) 경천·양지천 수변 종합개발사업(잔여분) 발주
- (`26.12.) 경천·양지천 수변 종합개발사업(잔여분) 준공 및 전기공사 준공

사업명	순창군 노동장덕지구 농촌공간정비사업	담당자	농촌활력과 정현선(0650-1774)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 위해시설 정비 및 재생사업 추진을 통한 농촌경관 정비로 지역주민 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2028년(5개년)
- 위 치 : 순창군 인계면 노동마을, 순창읍 장덕마을 일원
- 규 모 : 총47필지, 부지면적 58,952㎡, 시설면적 8,913㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	18,000		2,700	1,574	13,726
국 비	9,000		1,350	787	6,863
시 도 비	2,700		405	236	2,059
시군구비	6,300		945	551	4,804
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

- ('24. 8. 27.) 농식품부 농촌공간정비사업 공모 선정
- ('24. 11.) 공유재산심의회 및 지방재정영향평가 원안 의결
- ('25. 3.) 전북도 지방재정투자심사 조건부 승인
- ('25. 5.) 농촌공간 정비사업 공기관(농어촌공사) 위·수탁 계약 체결
- ('25. 6.) 농촌공간 정비사업 보상지원 용역계약 체결
- ('25. 8. ~ '26. 7.) 기본계획 용역계약 및 계획수립
- ('25. 11.) 주민위원회 구성 및 주민설명회 개최
- ('25. 12.) 축사, 폐공장 등 농식품부 선매입 승인
- ('25. 12. ~ '26. 1.) 계사, 우사(25.12.31.), 삼부그린테크(26.1.12.) 보상계약완료
- ('26. 2.) 전북도 광역지원협의체 협의
- ('26. 5.) 농식품부 중앙 자문단 대면 협의
- ('26. 7. 8.) 기본계획 농식품부 승인

□ 향후계획

- ('26. 7.~ 12.) 토지 및 지장물 보상 추진 및 실시설계 용역 발주

사업명	운남 방화지구 농촌공간 정비사업	담당자	농촌활력과 정현선(0650-1774)
-----	-------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 농촌마을보호지구를 통해 인구유입에 따른 주거시설 및 생활서비스시설을 확충하고, 농업관련 유사시설을 농촌융복합산업지구로 순차적으로 이주·집적화하여 정주여건 개선

□ 사업개요

- 기 간 : 2025년 ~ 2029년(5개년)
- 위 치 : 구림면 운남리, 방화리 일원
- 규 모 : (운남) 209,907㎡, (방화) 35,239.9㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	11,000		128	769.8	10,102.2
국 비	5,000		127	429	4,444
시 도 비	1,500		0.3	166.5	1,333.2
시군구비	3,500		0.7	174.3	3,325
지 방 채					
민간자본	1,000				1,000
기 타					

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 1%)

- ('25. 3. 28.) 농식품부 농촌공간정비사업(농촌특화지구형) 공모 선정
- ('25. 9.) 전북도 지방재정투자심사 조건부승인
- ('25. 11.) 공유재산심의회 원안 의결
- ('25. 12. ~ '26. 12.) 기본계획 용역계약 및 계획수립
- ('26. 3. ~ 4.) 주민위원회 구성 및 주민설명회
- ('26. 4. ~ 5.) 구림농협 협의(운영방안, 시설배치 등)
- ※ 민재(1,000백만원)는 방화지구 시설물에 투자 예정으로 운영방안(공유지분 등기) 협의중

□ 향후계획

- ('26. 9.) 전북도 광역지원협의체 및 농식품부 중앙 자문단 협의
- ('26. 11.) 기본계획 수립 및 승인·고시
- ('27. 1.) 시행계획 용역 발주

사업명	북흥면 공공임대주택 건립사업	담당자	농촌활력과 김은혜 (☎650-1767)
-----	-----------------	-----	--------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 거주지 마련에 어려움을 겪는 무주택 청년, 신혼부부 등 주거취약계층에게 저렴한 임대료의 공공임대주택 공급

□ 사업개요

- 기 간 : 2022년 ~ 2025년
- 위 치 : 순창군 북흥면 추령로 1148(3,173㎡)
- 규 모 : 연립주택 1동(지상4층/1,327.48㎡, 20세대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,686백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,686	2,511	2,175	-	-
시 도 비 (소멸기금-광역)	789	58	731	-	-
기 타 (소멸기금-기초)	3,897	2,453	1,444	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('22. 12.) 지방재정투자심사 및 공유재산관리계획 심의 완료
- ('23. 3.) 사업부지 매입(총 3필지)
- ('23. 3. ~ 12.) 설계용역 진행
- ('23. 6.) 전북도 소멸기금 광역분 789백만원 확보
- ('23. 10. ~ '23. 12.) 건축인허가 및 원가심사, 설계용역 완료
- ('24. 1. 8.) 북흥면 공공임대주택 건립 공사 착공
- ('25. 5. 3.) 북흥면 공공임대주택 건립 공사 준공
- ('25. 7. 1.~) 북흥면 공공임대주택 입주 개시

사업명	대가마을 취락지역 생활여건 개조사업	담당자	농촌활력과 김동휘(2650-1778)
-----	---------------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 열악한 주거환경을 개선하여 취락한 마을의 안전 및 위생 등 인프라 개선을 통해 주민들의 삶의 질 향상

□ 사업개요

- 기 간 : 2025. ~ 2028.
- 위 치 : 순창군 풍산면 대가리 대가마을 일원
- 규 모 : 5개 분야 16개 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 2,113백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	2,113	-	38.7	101.3	1,973
국 비	1,482	-	27.1	64.1	1,390.8
시 도 비	189.3	-	3.5	11.2	174.6
시군구비	411.7	-	8.1	26.0	407.6

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('24. 7. 2.) 대가마을 '25년 공모 선정
- ('25. 2. 14. ~ 11. 2.) 기본계획 수립 용역 추진
- ('26. 5. 13. ~ 12. 8.) 실시설계 용역 추진

□ 향후계획

- ('26. 12. 30.) 실시설계 완료에 따른 전북도 원가심사 협의
- ('27. 2. 10.) 분야별 공사 착공
- ('28. 12. 31.) 공사 완료에 따른 사업 준공 및 정산

□ 사업변경 내역

- 공모 선정 이후 총사업비 확정에 따른 사업비 변경
(당초) 총사업비 : 21억(국비 15, 도비 2, 군비 4)
(변경) 총사업비 : 21.1억(국비 14.8, 도비 1.9, 군비 4.4)

사업명	순창 행복플러스타운 조성사업	담당자	농촌활력과 서재민(☎650-1763)
-----	-----------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 사람중심, 지역중심의 지속가능한 수요맞춤형 근로자 및 도시은퇴자 정주마을 조성

○ 지방소멸 위기에 대응하고 주거·문화·복지를 한곳에 모아 인구 정착 주거 거점 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2025~2029년

○ 위 치 : 순창군 순창읍 순화리 720번지 일원

○ 규 모 : 지역활력타운 38,605m² 단지조성

- (주거) 단독주택 20호, 청년 귀농·귀촌인 공공임대주택 40세대, 순창 경찰서 관사 24세대(경찰서 별도 사업)
- (생활인프라) 커뮤니티센터 1동
- (생활서비스) 노인맞춤돌봄서비스, 응급안전·안심서비스, 노인일자리 지원, 농촌돌봄농장, 로컬크리에이터 육성, 신사업 창업사관학교

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 21,402백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	21,402	0	400	1,600	19,402
국 비	2,421	0	400	600	1,421
시 도 비	2,010	0	0	200	1,810
시군구비	11,971	0	0	800	11,171
민간자본	5,000	0	0	0	5,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ (`25. 12.) 지역발전투자협약 ※ 국토부, 복지부, 행안부, 중기부, 농림부, 전북도, 순창군

○ (`26. 5.) 지역개발사업구역 지정 및 실시설계 용역 착수

□ 향후계획

○ (`26. 8.) 재해영향평가 및 전략환경영향평가 용역 착수

○ (`27. 12.) 지역개발 사업구역 지정 및 사업계획 수립

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 21,530백만원 ⇨ (변경) 21,404백만원

- 변경사유 : (서비스사업) 응급 안전·안심 서비스 사업비 (당초) 200백만원 ⇨ (변경) 72백만원

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 숲을 활용하여 미세먼지를 흡착·흡수할 수 있도록 발생원 및 생활권 주변에 미세먼지 차단숲을 조성하여 쾌적한 산림경관 창출
- 온실가스 흡수, 도시열섬 완화, 미세먼지 저감 등 다양한 기능의 최적 발휘를 위한 도시숲의 체계적 조성 및 생태적 관리 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. ~ 2025.
- 위 치 : 순창군 주요 도로변(광주-대구고속도로, 국도 24호 등)
- 규 모 : 6ha 이상(유희 녹지, 사면 등)

사업개요	사업량	담당자 연락처
3개 사업	미세먼지 저감수종 2,619주 식재, (3.0ha 이상)	김진현 (063-650-1923)
국도 27호(인계 탑리)	소나무외 3종 526주 등	
국도 24호(금과 방축)	소나무외 17종 20,120주 등	
국도 26호(풍산 금곡)	소나무외 2종 255주 등	

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 7,032백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	7,032	4,394	1,638	1,000	
국 비	3,516	2,197	819	500	
시 도 비					
시군구비	3,516	2,197	819	500	
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- ('25. 2. ~ 4월) 실시설계 용역
- ('25. 4. ~ 6월) 남원국토관리사무소 도로점용 협의
- ('25. 6. ~ 12월) 사업 추진 및 완료

☐ 향후계획

- ('25. 1. ~ 3월) 실시설계 용역
- ('25. 3. ~ 5월) 원가심사, 일상감사
- ('25. 5. ~ 6월) 남원국토관리사무소 도로점용 협의
- ('25. 6. ~ 12월) 사업 추진 및 완료

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업변경 내역

○ 2025년 (3개사업)

- 사 업 명 : 국도 27호(인계 탑리) 기후대응 도시숲 조성사업

구분	사업비(천원)			비고
	당초	변경	증감	
순공사비	286,406	271,744	△14,662	
제경비 등	103,846	117,410	13,564	
도급액	390,252	389,154	△1,098	
관급자재대				
총사업비	390,252	389,154	△1,098	천원미만 절사

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
소나무	H2.5xW1.0xR8	주	93	78	△15	
배롱나무	H3.0xR12	주	10		△10	
이팝나무	H3.0xR12	주	221	205	△16	
왕벚나무	H4.5xB15	주	106		△106	
	H3.5xB8	주		99	99	
대왕참나무	R12 ~ 20	주		50	50	
철쭉	H0.3 ~ 0.7 이하	주		11,000	11,000	
관수	B10cm 미만	주	184	268	84	
	B10~20cm 미만	주	342	210	△132	
수목표찰	걸이형(150x95)	개	5	4	△1	
통기관	∅100x1,000	개	1,052	956	△96	
토양보습제	테라코템	KG	219	122	△97	

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업변경 내역

○ 2025년(3개사업)

- 사업명 : 국도 24호(금과 방축) 기후대응 도시숲 조성사업

구분	사업비(천원)			비고
	당초	변경	증감	
순공사비	546,052,592	717,786,006	171,733,414	
제경비 등	223,918,408	290,325,994	66,407,586	
도급액	736,681,000	974,876,000	238,195,000	
관급자재대	33,236,000	33,236,000		
총사업비	769,917,000	1,008,112,000	238,195,000	

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
성토 면고르기	굴삭기 1.0m ³	m ²		10,089	10,089	
소나무 이식	R15~19(B13~16)	주	12	7	△5	
참나무 이식	R15~19(B13~16)	주	30	23	△7	
메타세쿼이아 이식	R20~29(B17~24)	주	7		△7	
소나무	H5.5xW3.0xR25	주	13		△13	
소나무	H6.0xW3.0xR30	주	7	10	3	
소나무(둥근형)	H6.0xW5.0xR40	주	15		△15	
소나무(둥근형)	H4.0xW4.0xR30	주		11	11	
소나무(조형)	H2.5xW7.0xR30	주		1	1	
황금측백	H1.8xW0.5	주	58		△58	
은목서	H2.5xW2.5	주		4	4	
공작단풍	H2.5xR12	주	13		△13	
공작단풍	H2.0xR10	주		13	13	
겉벗나무	H3.5xR12	주	5		△5	
서부해당화	H3.5xR10	주	25		△25	
서부해당화	H2.0xR6	주		40	40	
대왕참나무	H4.5xR20	주	80	68	△12	
무궁화	H2.5xW0.8xR6	주	35		△35	
홍단심, 한사랑	H2.5xW0.8xR6	주		20	20	
백단심, 심산	H2.5xW1.0xR8	주		20	20	
홍단심, 홍광	H1.0xW0.6xR3	주		82	82	
배롱나무	H3.0xR10	주	45		△45	
배롱나무	H5.0xR15	주		9	9	

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)			
명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
청단풍	H3.0xR10	주	23		△23	
청단풍	H4.0xR20	주	24		△24	
청단풍	H4.5xR25	주	24		△24	
청단풍	H5.0xR30	주	12		△12	
청단풍	H8.0xR15	주		74	74	
산딸나무	H4.0xR10	주	52	-	△52	
산딸나무	H4.0xR15	주		39	39	
팽나무	H3.5xR12	주	17		△17	
팽나무	H10.0xR70	주		1	1	
이팝나무(다관)	H3.0xR12	주		58	58	
느티나무	H3.0xR10	주		5	5	
느티나무	H4.0xR15	주		1	1	
산수국	H0.3xW0.4	주	1,650	3,600	1,950	
남천	H0.8 ~ 1.1	주		1,080	1,080	
원추리	2~3분얼	본	6,200		△6,200	
작약	8~10축	본		3,960	3,960	
수선화	개화구	본		7,000	7,000	
맥문동	8cm 포트	본		4,000	4,000	
줄떼	0.18x0.18	m ²	4,585		△4,585	
평떼	0.3x0.3	m ²		7,428	7,428	
떼수로	B=0.6	m	20	1,028	1,008	
마운딩용 성토	마사토	m ³	501	2,316	1,815	
마사토 운반	마사토	m ³		2,316	2,316	
관수	B10cm 미만	주	133	291	158	
관수	B10~20cm 미만	주	350	248	△102	
관수	B20~30cm 미만	주	86	52	△34	
관수	B30~40cm 미만	주	34	1	△33	
가지치기	약전정(B11~21cm 미만)	주		71	71	
엘브엣지	I형(H125)	m	241	368	127	
화산송이석	10~20mm	m ³	12.4	47.7	35.3	
우드칩깔기	-	m ³	14.2		△14.2	
식생옹벽블록	1,000x700x500	m ²		35.5	35.5	
방부원주목	B=1.2m, 3단	조		34	34	
측구수로관	D300x2,000	본		8	8	
측구수로관	D200x2,000	본		20	20	
옥외용벤치	1,600x416x420	개		4	4	
경관조명	LED	개		34	34	
수목표찰	걸이형 150x95	개	18	19	1	
수목표찰	지주형 150x95xH1,700	개	2	5	3	
통기관	Ø100x1,000	개	718	1,148	430	
토양보습제	테라코템	kg	373	236	△137	

사업명	기후대응 도시숲 조성사업	담당자	산림공원과 김진현(☎063-650-1923)
-----	---------------	-----	-----------------------------

□ 사업변경 내역

○ 2025년(3개사업)

- 사 업 명 : 인계~풍산 기후대응 도시숲 조성사업

구분	사업비(천원)			비고
	당초	변경	증감	
순공사비	185,094,982	203,215,096	18,120,114	
제경비 등	35,407,018	38,807,904	3,400,886	
도급액	220,502,000	242,023,000	21,521,000	
관급자재대				
총사업비	220,502,000	242,023,000	21,521,000	

명칭	규격	수량				비고
		단위	당초	변경	증감	
소나무	H2.5xW1.0xR8	주	37	0	△37	
	H3.5xW1.2xR12	주	0	48	48	
이팝나무	H3.5xR12	주	0	60	60	
	H4.0xR15	주	94	51	△43	
토양보습제(테라코템)		kg	82	101	19	
유기질비료		kg	1,974	2,532	588	
수목지주대(삼발이)	40x1,500x3 (활생목)	조	141	104	△37	
	60x1,800x3 (활생목)	조	94	159	65	
관수(인력)	B10cm 미만	주	141	64	△77	
B10 ~ 20cm 미만	주	94	199	105		
안내판	2,500 x 1,000	개소	0	1	1	

사업명	용평산 자연휴양림 기반조성	담당자	산림공원과 임석완(☎650-5662)
-----	----------------	-----	-------------------------

□ 사업목적 및 필요성

- 장군목 생태탐방도로 개설로 기존 화장실이 철거되며, 관광객 증가에 대응하고자 공중화장실 신축, 부대 주차장 및 광장 등 섬진강 연계 치유문화 체험 기반시설을 확충하고자 함.

□ 사업개요

- 기 간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 순창군 동계면 어치리 산 101-1번지
- 규 모 : 12,000㎡(공중화장실 1동, 농특산물판매장 겸용 광장 2개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,876백만원

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	1,876	1,263	613		
국 비					
시 도 비					
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타	1,876	1,263	613		

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- '23. 6. 실시설계 용역 착수
- '24. 4. 실시설계 용역 완료
- '24. 5. 휴양림 및 치유의 숲 조성계획 변경 승인
- '24. 6. 공사 착공
- '25. 8. 공사완료

사업명	순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업	담당자	환경위생과 배형우 (☎650-1731)
-----	-------------------------	-----	--------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 매립장(3·4단계)의 매립폐기물을 굴착·선별하여 가연성 폐기물 위탁처리, 불연성 폐기물 재매립함으로써 향후 매립 가능용량을 확보하고 매립장 사용기한(2020년 → 2050년) 연장하고자 함.

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2022. 12. ~ 2025. 5.
- 위 치 : 순창군 팔덕면 월곡로 160(쓰레기위생매립장)
- 규 모 : 매립폐기물 굴착·선별·소각 처리(63,111m³), 매립지 재조성(78,965m³)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 5,006백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,581	3,228	353		
국 비	1,308	1,039	269		
시 도 비	511	427	84		
시군구비	1,762	1,762			
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 100%(사업완료))**

- 기본 및 실시설계 용역 시행, 환경부 재원협의 : '21. 06월 ~ '22. 06월
- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(1차분) 준공 : '24. 1월
- 순창군 순환형 매립시설 정비·조성사업(2차분) 착공 : '24. 1월 ~
- 선별·굴착 가연성폐기물 위탁처리(4차분) : ~ '25. 4월
- 차수시설 보수 및 도로 조성 및 공사 준공 : ~ '25. 5월

☐ **향후계획**

- 해당없음

☐ **사업변경 내역**

- 해당없음

사업명	발효·미생물산업 클러스터 고도화사업	담당자	장류산업사업소 양진화 (☎650-5436)
-----	---------------------	-----	----------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 전통식품의 산업의 기반인 발효기술에 산업적 융복합화로 미생물산업 확장 필요
- 미생물관련 기반조성시설을 활용하여 미생물산업의 고부가가치화, 기업 지원 및 창업 등을 통한 미생물산업 거점지역으로 자리매김

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021년~2025년(5년)
- 위 치 : 순창군
- 사업내용 : 발효소스리빙랩 사업, 발효미생물산업 기술혁신 강화사업, 발효춘부 육성, 발효아카데미운영, 무형문화유산 산업관광상품화 사업 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 4,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	4,600	4,000	600	-	-
국 비	2,300	2,000	300	-	-
시 도 비	1,150	1,000	150	-	-
시군구비	1,150	1,000	150	-	-
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

- 발효소스리빙랩 : 공장형 공유주방 등록 및 HACCP인증완료(소스생산동, 케이푸드존) 소스관련 제품개발 지원 17건, 코디네이터 활용지원 23건, 자체제품개발 27종
- 발효미생물산업 기술혁신 강화사업 : 종균개발 및 상품화 20건, 특허등록 6건, 현장적용실증평가 12건
- 발효춘부 육성 : 소스창업육성, 음식관광창업육성관련 교육·컨설팅·음식개발 등
- 발효아카데미운영 : 발효미생물프로젝트, 발효쿠킹클래스, 펀도스튜디오(발효과학해설사)
- 무형문화유산(장담그기) 산업관광 상품화 사업 : 전통장문화학교운영, 도시민 장독대 분양, 유네스코 등재기념 행사추진
- 장독대공원 조성 : 발효테마파크 조경·경관개선 마스터플랜 수립 용역, 장독대공원 조성 건축계획 수립

☐ 향후계획

- 해당없음

사업명	마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터 건립	담당자	장류산업사업소 조동진(☎650-5434)
-----	----------------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요

- 마이크로바이옴 관련 기업에 대한 패키지지원과 비즈니스 환경 관련 산업, 지역 제조업 육성 및 양질의 청년 일자리 창출을 통한 정주 여건 개선에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 백산리 805번지 일원(장류특구 내)
- 사업기간 : 2022년~2026년
- 사 업 비 : 총23,305백만원(군특 10,755(46%), 도비 1,690(7%), 군비 6,760(29%), 대 4,100(18%))
 - 지식산업센터 신축 : 15,605백만원(군특 10,755, 군비 4,850)
 - 진흥원 리모델링 : 7,700백만원(도비 1,690, 군비 1,910, 대 4,100)
- 사업내용 : 지식산업센터 신축, 미생물산업진흥원 리모델링
 - 신 축: 제조시설(공장)·연구·판매공간, 연면적 약5,355㎡(지상 4층)
 - 리모델링: 기숙형 비즈니스센터 구축(기숙사 약 42실 등)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,305백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계		8,867	9,078	5,360	0
국 비	10,755	7,000	3,755	0	0
시 도 비	1,690	867	723	0	0
시군구비	6,760	500	1,000	5,360	0
소멸기금	4,100	500	3,600	0	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

- ('25. 9.) 실시설계 경제성(VE), 단가 적절성 조달청 검토 완료
- ('25. 9.) 전북특별자치도 건설기술심의위원회 심의완료
- ('25. 12.) 지식산업센터 신축, 기숙형 비즈니스센터 구축 인허가 완료
- ('26. 2.) 지식산업센터 신축, 기숙형 비즈니스센터 구축 공사 착공

☐ 향후계획

- ('27. 4.) 기숙형 비즈니스센터 구축사업 준공
- ('27. 10.) 지식산업센터 신축 공사 준공

사업명	민속마을 오폐수 개선사업	담당자	장류산업사업소 조동진(☎650-5434)
-----	---------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 폐수처리시설 개선을 통한 운영의 합리화 및 경제성 향상
- 안정적인 처리수질 확보를 통한 인근 주민 민원 최소화

☐ 사업개요

- 위 치 : 순창읍 백산리 253번지
- 사업기간 : 2026년~2027년
- 사 업 비 : 3,800백만원(도비 1,485, 군비 1,815, 특교세 500)
- 사업내용 : 악취저감 시설개선, 폐수처리공법 변경, 자동제어 신설 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,800	0	500	3,300	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	1,485	0	0	1,485	0
시군구비	1,815	0	0	1,815	0
특 교 세	500	0	500	0	0

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('26. 5.) 실시설계용역 완료, 전북자치도 원가심사 완료
- ('26. 6.) 기계(건축) 및 전기공사, 건설사업관리 용역 착공

☐ 향후계획

- ('26. 7. ~ 10.) 폐수처리시설 개선 공사 및 기계장비 설치 등
- ('26. 11. ~ '27. 2.) 폐수처리시설 시운전

사업명	순창 미생물농생명산업지구 조성사업	담당자	장류산업사업소 이종호(☎650-5423)
-----	--------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 미생물농생명 산업으로의 기술고도화를 통한 혁신성장 추진
- 지식산업센터 구축 및 기업유치를 통해 양질의 지역 일자리 창출로 정주 인구 증대

☐ 사업개요

- 사업기간 : 2025년~2029년(5년간)
- 총사업비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 1,500, 기타 1,000)
- 사업면적 : 930,592㎡(장류특구, 쌍암, 인계, 풍산, 풍산2농공단지)
- 사업내용
 - (기반조성) 사업단 운영 및 혁신 네트워킹 체계 구축 : 농생명지구 협의체 운영
 - (시설관리) 기업유치를 통한 위탁사업장 유지관리 보수 등

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,000	0	50	500	4,450
시 도 비	2,500	0	25	250	2,225
시군구비	1,500	0	25	250	1,225
기 타	1,000	0	0	-	1,000

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- ('25. 12.) 농생명산업지구 지정 고시(도 농생명정책과)
- ('26. 2.) 농생명산업지구 평가 결과 S등급 달성 : 50백만원 사업비 인센티브
- ('26. 4.) 농생명산업지구 내 기업유치를 위한 (구)장류연구소 건축물 민간위탁 협약 체결
 - 3년간, (재)발효미생물산업진흥원

☐ 향후계획

- (연 중) 실무추진단 운영 및 네트워크 구축
- ('26. 7.) 농생명산업지구 내 기업유치를 위한(구)장류연구소 리모델링 착공
- ('26. 9.) 농생명산업지구 내 발효미생물산업화센터 보수
- ('26. 12.) 지식산업화센터 내 공유주방 설치 설계 완료

사업명	순창군 복합트레이닝센터 건립사업	담당자	체육진흥사업소 김수진(☎650-5525)
-----	-------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 스포츠마케팅에 필수시설인 복합트레이닝센터를 건립하여 전지 훈련팀 및 국제·전국단위 스포츠대회 유치를 통한 지역경제 활성화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2024년 ~ 2028년
- 위 치 : 순창군 순창읍 교성리 244-3번지 일원(공설운동장 부지내)
- 규 모 : 복합트레이닝센터 신축 1동(지상3층, 연면적 993.42㎡)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 5,000백만원(도비 2,500, 군비 2,500) (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	5,000	253	29	2,058	2,660
국 비					
시 도 비	2,500	150	29	991	1,330
시군구비	2,500	103	0	1,067	1,330
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- ('23. 10. 30.) '24년 체육진흥시설지원사업 선정(전라북도)
- ('23. 12.) 순창군 공유재산 관리계획 및 지방재정투자심사 완료
- ('24. 8. 30.) 순창군 공공건축 심의 완료
- ('24. 10. 28.) 실시설계용역 착수
- ('24. 11. 21. ~ '25. 3. 12.) 군계획시설 실시계획 변경 용역 추진
- ('25. 3. 27.) 지반조사 완료
- ('25. 8.) 제로에너지 예비인증용역 및 설계안전성검토 용역발주
- ('25. 11. 29.) 설계 안전성 검토 완료
- ('25. 12. 16.) 제로에너지 건축물 예비인증 완료(5등급)
- ('26. 2. 26.) 도 원가심사 완료
- ('26. 3. 25.) 실시설계용역 완료
- ('26. 5. 18.) 공사착공 및 용역착수

☐ 향후계획

- ('28. 12.) 사업 완료

사업명	유등 실내 다목적구장 건립사업	담당자	체육진흥사업소 김수진(☎650-5525)
-----	------------------	-----	---------------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 지역민의 스포츠 환경개선과 지역 간 균형 있는 체육복지 실현을 통해 군민 삶의 질 향상에 기여

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2023년 ~ 2027년

○ 위 치 : 순창군 유등면 외이리 585-1번지 일원

○ 규 모 : 실내다목적구장 신축 1동(지상1층, 연면적 754.95㎡)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 3,284백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2025년	2026년	2026년 이후
계	3,284		426	1,858	1,000
국 비	1,000		404	596	
시 도 비	1,100		12	1,088	
시군구비	1,184		10	174	1,000
지 방 채					
민간자본					
기타(특교세)					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 18%)**

○ ('22. 9.) 공유재산 관리계획 의회 승인 완료

○ ('22. 12. ~ '24. 1.) 편입토지 손실보상 협의 및 보상금 지급
(총 7필지 중 5필지 매입 완료, 잔여 2개 필지 확보 불가로 대상지 변경 필요)

○ ('24. 6.) 사업 대상지 변경 요청(유등면 ⇒ 체육진흥사업소)

○ ('24. 11. 11.) 공유재산 관리계획(변경) 의회 의결 - 위치변경

○ ('25. 2. 25.) 기반 조성사업(토목) 실시설계용역 착수

○ ('25. 4. 9.) 실시설계용역(건축) 착수

○ ('25. 4. 14.) 제로에너지 건축물 예비인증 및 BF 예비인증 용역 착수

○ ('25. 5. 27.) 전기, 소방, 통신공사 실시설계 용역 착수

○ ('25. 6. 20.) 지반조사 실시설계 용역 완료

○ ('25. 7.) 기반조성 토목공사 착수

○ ('25. 12.) 기반조성 토목공사 완료

○ ('26. 3. 30) 실시설계용역(건축) 완료

○ ('26. 3. 24) 도 원가심사 완료

○ ('26. 4. 22) 실시설계용역(전기·소방·통신) 완료

○ ('26. 5. 18) 공사착공 및 용역착수

☐ **향후계획**

○ ('27. 12.) 사업 완료

☐ **사업변경 내역(해당시)**

○ 사업위치 변경 (유등면 오교리 575-1번지 ⇒ 유등면 외이리 605-1번지)